

รายงานการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ส่วนภูมิภาค ประชุมโดยผ่านระบบ VDO Conference

ผู้มาประชุม

๑. นายปฐม	เฉลยวาเรศ	อทช.	ประธาน
๒. นายมานพ	สุสิงห์	รทช.	
๓. นายประศักดิ์	บัณฑิต	รทช.	
๔. นายไกรวัลย์	โรจนานุกูล	รทช.	
๕. นายโกสินท์	พิทยะเวสต์สุนทร	วศญ.	
๖. นายวิศว์	รัตนโชติ	วศญ.	
๗. นายชัยณรงค์	องอาจวาณิชย์	รก.วศญ.	
๘. นายพีรพัฒน์	ภูตันติกุล	ผส.บร.	
๙. นายวาทัญญู	ฐิตานวงศ์	ผส.กท.	
๑๐. นายสุรพันธุ์	ไตรรัตน์	ผส.สท.	
๑๑. นายอภิชา	แก่งวิทยาเลิศ	ผส.คก.	
๑๒. นายณรงค์	คู่บารมี	ผส.อร.	
๑๓. นางสาวฉัตรนภา	รักษาติเจริญ	ผส.กม.	
๑๔. นายสมโภชน์	เรืองพระยา	ผส.บก.	
๑๕. นายทวี	แสงสุวรรณโณญ	ผส.ว.	
๑๖. นายอมร	จันทร์สกุล	ผส.สอ.	
๑๗. นายศาศวัต	ภูริภัตสกุล	ผส.อป.	
๑๘. นายอภิชัย	วชิระปรากการพงษ์	รก.ผส.กส.	
๑๙. นายชนะชัย	หล่ออภิบาลกุล	แทน ผอ.กผง.	
๒๐. นายเจริญ	พยุ่งวิวัฒน์กุล	ผส.ทช.ที่ ๑	
๒๑. นายอภิชัย	ธีระรังสีกุล	ผส.ทช.ที่ ๒	
๒๒. นายชัชวาล	ฤกษ์อร่าม	ผส.ทช.ที่ ๓	
๒๓. นายสุรชัย	ศิริดาวทอง	ผส.ทช.ที่ ๔	
๒๔. นายสำราญ	สวัสดิ์พูน	ผส.ทช.ที่ ๕	
๒๕. นายสมบุญ	กนกนภากุล	ผส.ทช.ที่ ๖	
๒๖. นายจิรนนท์	ประกอบไวยกิจ	ผส.ทช.ที่ ๗	
๒๗. นายทักษิณ	บุญต่อ	ผส.ทช.ที่ ๘	
๒๘. นายอนันท์	จิรัชยภิตติ	ผส.ทช.ที่ ๙	
๒๙. นายสว่าง	รัตนนรา	ผส.ทช.ที่ ๑๐	
๓๐. นายพิสิฐ	ศรีวรรณันท์	ผส.ทช.ที่ ๑๑	
๓๑. นายทวี	สกุลเวช	ผส.ทช.ที่ ๑๒	
๓๒. นายสมชาย	สีลาประภาภรณ์	ผส.ทช.ที่ ๑๓	
๓๓. นายสุวิทย์	ยอดสุรางค์	ผส.ทช.ที่ ๑๔	
๓๔. นายสมสมัย	แก้วบุตรดี	ผส.ทช.ที่ ๑๕	

๓๕. นายพีระพล	ปิ่นสังข์	ผส.ทช.ที่ ๑๖
๓๖. นายชูชัย	พนัสอัมพร	ผส.ทช.ที่ ๑๗
๓๗. นายประจักษ์	รัตนมณี	ผส.ทช.ที่ ๑๘
๓๘. นายชาครีย์	บำรุงวงศ์	ผอ.ศทส. และ ผอ.สตป.
๓๙. นายพฤษภ	ศรีบุรี	ผอ.สพร.
๔๐. นายสุทัศน์	ธนวิจิตรพันธ์	ผอ.สตน.
๔๑. นายชยทัต	วัฒนกุล	ผอ.กสป.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจีระพงษ์	ปิณฑะบุตร	ผชช.สกส.
๒. นายเขตโสภณ	โกคาร์ตนานนท์	ผชช.สกท.
๓. นายธงชัย	วรวิทยาธาดา	ผอ.กวม.สปร.
๔. นายวีรศักดิ์	จันทรา	ผอ.กพม.สว.
๕. นายณัฐวิทย์	เวียงยา	ผอ.กวค.สว.
๖. นายบุญจอม	พรหมทอง	ผอ.กตป.กผง
๗. นางสาวญาสุมินค์	ศิริเขต	ผอ.กชป.สบก.
๘. นางสาวกนกพร	มีชัยตระกูล	สบก.
๙. นางสาวดวงขวัญ	รักธรรม	สบก.
๑๐. นายฐานันดร	สวัสดิ์	กผง.
๑๑. นางชฎา	ชนะสุวรรณ	กผง.
๑๒. นางสาวนันท์นลิน	ผุยพัฒน์	กผง.
๑๓. นายสุพจน์	บุญเจริญ	ศทส.
๑๔. นายนิธิ	หาญรักษ์	ศทส.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท

ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท

นายธนะชัยฯ

กผง. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบทดังนี้

แทน ผอ.กผง.

★ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓

งบประมาณทั้งสิ้น

๔๕,๑๕๕.๐๙๑๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย

๒๔,๓๗๖.๕๓๘๗ ล้านบาท (๕๓.๙๘ %)

๑. งบประมาณ

๑,๗๒๘.๐๑๑๐ ล้านบาท (๓.๘๓%)

เบิกจ่าย

๑,๔๗๑.๔๑๐๒ ล้านบาท (๘๕.๑๕%)

๒. งบลงทุน

๔๓,๔๒๗.๐๘๐๔ ล้านบาท (๙๖.๑๗%)

เบิกจ่าย

๒๒,๙๐๕.๑๒๘๕ ล้านบาท (๕๒.๗๔ %)

• ผูกพันเดิม

๕,๖๖๙.๓๘๘๕ ล้านบาท (๑๓.๐๒%)

เบิกจ่าย

๔,๑๗๕.๑๙๙๓ ล้านบาท (๗๓.๖๔%)

• รายการใหม่

๓๗,๗๕๗.๖๘๑๙ ล้านบาท (๘๖.๙๕ %)

เบิกจ่าย

๑๘,๗๒๙.๙๒๘๒ ล้านบาท (๔๙.๖๑%)

- ค่าที่ดิน + ค่าอุปกรณ์

๑,๗๖๖.๘๕๒๒ ล้านบาท (๔.๖๘%)

เบิกจ่าย

๗๔๔.๖๖๗๓ ล้านบาท (๔๒.๑๕%)

- งานดำเนินการเอง

๓,๗๘๘.๑๘๕๗ ล้านบาท (๑๐.๐๖ %)

เบิกจ่าย

๒,๑๓๓.๓๗๔๖ ล้านบาท (๕๖.๑๗%)

- งานจ้างเหมา

๓๒,๑๘๒.๖๔๔๐ ล้านบาท (๘๕.๒๖%)

เบิกจ่าย

๑๕,๘๕๑.๘๘๗๓ ล้านบาท (๔๙.๒๔%)

★ แผนเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ข้อมูลวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เดือน		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
เป้าหมายรัฐบาล	%			๒๓			๕๔				๗๗		๑๐๐
แผนเบิกจ่าย ๖๓ ส่ง คค.	ลบ.	๓๘๔.๘๒๑๘	๘๑๒.๗๖๖๒	๑,๕๖๕.๙๒๐๒	๒,๑๑๔.๘๘๖๗	๓,๑๐๗.๘๐๖๗	๓,๓๑๒.๙๕๕๐	๔,๘๗๙.๕๕๓๙	๑๔,๘๕๔.๒๕๓๐	๕,๙๙๔.๖๓๓๕	๓,๖๖๖.๘๒๓๙	๙,๙๘๑.๘๓๐๕	๔๕,๑๕๕.๐๙๑๔
	%	๐.๘๕	๑.๘๐	๓.๔๗	๔.๖๘	๖.๘๘	๑๖.๒๐	๑๙.๔๔	๓๒.๙๐	๕๖.๔๗	๗๙.๕๖	๘๘.๕๔	๑๐๐.๐๐
แผนเบิกจ่าย ๖๓ ส่ง คค. (หลังปรับลด)	ลบ.	๔๒๑.๗๒๗๒	๘๔๖.๖๑๓๖	๑,๕๕๐.๓๒๗๖	๒,๑๒๐.๒๐๐๑	๒,๙๔๘.๕๕๐๒	๓,๙๗๗.๒๐๙๕	๔,๘๗๙.๓๙๑๐	๘,๕๐๙.๑๖๐๐	๑๓,๘๖๔.๘๖๘๗	๓,๖๖๖.๘๒๓๙	๙,๙๘๑.๘๓๐๕	๔๕,๑๕๕.๐๙๑๔
	%	๐.๙๓	๑.๘๗	๓.๓๕	๔.๖๖	๖.๕๓	๑๘.๗๐	๑๙.๔๓	๑๘.๘๑	๓๐.๗๐	๕๖.๕๕	๗๐.๗๖	๑๐๐
แผนเบิกจ่าย ๖๓ (ที่หน่วยวาง)	ลบ.	๓๘๔.๗๑๖๐	๘๐๑.๗๐๓๑	๑,๕๓๕.๙๒๐๑	๒,๑๖๓.๒๓๘๘	๒,๗๒๓.๓๓๘๗	๓,๙๒๗.๒๐๙๕	๕,๑๐๙.๐๓๖๕	๘,๓๙๙.๒๘๑๒	๑๔,๗๒๓.๖๒๒๗	๒,๑๑๔.๘๘๖๗	๙,๙๘๑.๘๓๐๕	๔๕,๑๕๕.๐๙๑๔
	%	๐.๘๖	๑.๗๘	๓.๔๐	๔.๗๙	๖.๐๓	๑๘.๗๐	๑๑.๓๑	๑๘.๕๑	๓๒.๖๑	๕๖.๕๑	๖๕.๒๐	๘๕.๖๙
ผลเบิกจ่าย ๖๓	ลบ.	๓๘๔.๗๑๖๐	๘๐๑.๗๐๓๑	๑,๕๓๕.๙๒๐๑	๒,๑๖๓.๒๓๘๘	๒,๗๒๓.๓๓๘๗	๓,๙๒๗.๒๐๙๕	๕,๑๐๙.๐๓๖๕	๘,๓๙๙.๒๘๑๒	๑๔,๗๒๓.๖๒๒๗	๒,๑๑๔.๘๘๖๗	๙,๙๘๑.๘๓๐๕	๔๕,๑๕๕.๐๙๑๔
	%	๐.๘๖	๑.๗๘	๓.๔๐	๔.๗๙	๖.๐๓	๑๘.๗๐	๑๑.๓๑	๑๘.๕๕	๓๐.๖๒	๕๗.๘๕	๕๓.๙๘	

อทช.

สำหรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ กผง. ได้นำเสนอ เป็นการปรับแก้ไขแผนการเบิกจ่ายใหม่ ไม่ใช่แผนการเบิกจ่ายเดิม ซึ่งผมขอติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ตามแผนเดิมที่ได้เคยคาดการณ์ไว้ จึงขอให้แต่ละหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าแผนการเบิกจ่ายเดิม

ผส.ทช.ที่ ๑

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑ (ปทุมธานี) เบิกจ่ายงบประมาณได้ ๔๔.๕๒ % เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ๖๓.๒๙ % สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าเบิกจ่ายได้ ๓๑๕ ล้านบาทตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เป้าหมายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ วางแผนไว้ ๘๗ % คาดการณ์ว่าเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อทช.

สำนักใดตั้งเป้าหมายลดลงจากแผนเดิม จะต้องชี้แจงต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยต้องมีเหตุผลแนบท้ายว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เป็นไปตามที่แผนที่ตั้งไว้ เพราะว่าท่านรับทราบตามแผนงานเดิม ผมจึงให้ตรวจสอบและทุกหน่วยงานต้องมีเอกสารพร้อม เช่น ผู้รับจ้างหลายรายไม่เข้าทำงาน จะต้องมีหนังสือเร่งรัดตามพรบ.พัสดุเป็นหนังสือแจ้งเตือนเข้าหลักเกณฑ์เล็ก สัญญาหรือการแปลคลิสต์ ต้องมีเอกสารแนบเป็นรายรายการ

ผส.ทช.ที่ ๒

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๒ (สระบุรี) โดยรวมเบิกจ่ายได้ ๔๐% แผนเดิมที่ตั้งไว้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าเบิกจ่ายได้ ๖๖.๐๕% เหลืออีกประมาณ ๒๐% จากการตรวจสอบ คาดการณ์ว่า ๓๑สิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้คิดเป็น ๖๐% จะต่ำกว่าแผนประมาณ ๖ % แต่จะดำเนินการตามนโยบายท่านอธิบดี อีก ๖ % จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนด ตามแผนที่วางไว้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าเบิกจ่ายได้ ๙๕ % จากการสำรวจคาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้จริงประมาณ ๙๐ % ซึ่งมี ๒ สายทางงบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ติดปัญหาเป็นพื้นที่ทหารยังไม่ให้เข้าพื้นที่เพราะอยู่ในเขตทหารปืนใหญ่เป็นเขตกระสุนตก ซึ่งตอนนี้ได้ประสานแจ้งว่าให้สามารถเข้าดำเนินการได้บางส่วนพลางก่อนแล้ว

อทช.

ขอเพิ่มเติม สำหรับ สทช.ที่ ๒ (สระบุรี) ขอให้ชี้แจงเหตุผล ถ้าหากไม่สามารถเบิกจ่ายตามแผนที่ตั้งไว้ และโครงการใดล่าช้าต้องมีเหตุผล ให้จัดทำเป็นหนังสือชี้แจงว่าขอเข้าพื้นที่แล้ว ทางทหารแจ้งว่าให้ชะลอการเข้าพื้นที่ก่อน แต่อย่างไรก็ตามขอให้เร่งรัดเข้าพื้นที่และดำเนินการตามแผนเดิม

ผส.ทช.ที่ ๓

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๓ (ชลบุรี) แผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ต่ำกว่าแผนประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท เหตุผลที่ล่าช้า เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกในพื้นที่ทุกวัน ใน ๔ จังหวัดของภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จึงทำให้การทำงานล่าช้า

อทช.

เรื่องของสภาพอากาศจะนำมาเป็นเหตุผลในการชี้แจงไม่ได้ และตอนนี้เหลือเวลาอีก ๑๐ วัน ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถึงฝนจะตกก็จะต้องไปวางแผนการดำเนินงาน ถ้าเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้รายงานเป็นรายโครงการพร้อมเหตุผลเป็นเอกสารแนบท้าย ขอให้ทุกหน่วยรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามแผนเดิม ผมต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ไม่ใช่ไปแก้ไขแล้วลดแผนการเบิกจ่ายที่เคยให้ไว้กับกระทรวงคมนาคม

ผส.ทช.ที่ ๔

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๔ (เพชรบุรี) วางแผนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๑,๓๗๖ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๕๙.๙๓%จากงบประมาณ ๒,๒๙๖ ล้านบาท แผนคาดการณ์จริงที่เบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๖๑.๕๒ % เพิ่มขึ้นจากแผนที่คาดการณ์ไว้ ๑.๓ % คิดเป็นเงิน ๑,๔๑๒.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ ๓๗ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าเบิกจ่ายได้ ๙๔.๗๕ % คิดเป็นเงิน ๒,๑๗๕.๘ ล้านบาท ปัจจุบันเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ สำหรับโครงการที่มีปัญหาที่ ทช.เพชรบุรี ตอนนี้ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการ ผู้รับจ้างในเขตพื้นที่บางรายรับงานหลายที่แต่ตอนนี้งานเริ่มน้อยลงแล้วจึงสามารถเข้าดำเนินการในส่วนที่ ทช. ได้มากขึ้น ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่คาดการณ์ไว้

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการทุกโครงการให้แล้วเสร็จตามแผน และขอให้ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ผส.ทช.ที่ ๔

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๔ (เพชรบุรี) และแขวงในสังกัด ได้ปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ได้มีหนังสือ ตักเตือนและเร่งรัดงานกับทางผู้รับจ้าง และกำชับไปในเรื่องการแบล็คลิสต์ผู้รับจ้างในกรณีการ ดำเนินงานล่าช้าเกินกว่า ๑๐ %

ผส.ทช.ที่ ๕

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๕ (นครราชสีมา) มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๖๔.๑๐% จากแผนที่คาดการณ์ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ คาดการณ์ไว้คิดเป็น ๗๒.๑๕%จากที่ได้ประชุมเร่งรัดติดตามสำนักของ แขวงในสังกัด คาดการณ์ว่าในส่วนในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ที่เหลืออยู่ในส่วนของสำนักเบิกจ่าย ได้ ๙๕.๙๗ ล้านบาท ต่ำกว่าแผน ๑.๘ ล้านบาท ขทช.ชัยภูมิ เบิกจ่ายได้ ๒๕.๔๓ ล้านบาท ต่ำกว่า แผน ๑๕ ล้านบาท ขทช.นครราชสีมาเบิกจ่ายได้ ๒๕.๙๒ ล้านบาท ต่ำกว่าแผน ๒.๘ ล้านบาทขทช. บุรีรัมย์ เบิกจ่ายได้ ๘๗ ล้านบาทเศษ สูงกว่าแผน ๒ ล้านบาทเศษ ขทช.สุรินทร์ เบิกจ่ายได้ ๗๓.๓ ล้านบาท เป็นไปตามแผนโดยรวม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สทช.ที่ ๕ (นครราชสีมา) และ แขวงในสังกัดเบิกจ่ายได้ ๑,๓๑๐ ล้านบาท ต่ำกว่าแผน ๑๖ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๗๐.๕๖ % ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามแผนเดิมตั้งไว้ที่ ๙๐.๔๗% ซึ่งจะเร่งรัดให้ได้ตามแผนที่คาดการณ์ไว้

วศญ.(นายวิศว์)

ขอเพิ่มเติม ทุกหน่วยเริ่มมีเงินเหลือจ่าย ดังนั้นต้องแสดงให้เห็นว่าเดิมแผนที่ตั้งไว้ไม่มีเงินเหลือจ่าย เมื่อมีโครงการที่เป็นเงินเหลือจ่ายเข้ามา ทำให้แผนที่คาดการณ์ไว้ปรับเปลี่ยนอย่างไร ทุกหน่วย ต้องแสดงให้เห็นด้วย เพราะเงินเหลือจ่ายจะทำให้ยอดรวมต่ำลง บางงานลงนามในสัญญา ข้ามไป แต่อย่างไรก็ตามคงต้องใช้วิธีการเดียวกันคือ เงินเหลือจ่ายวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ต้อง ตัดยอดส่งด้วย

อทช.

สำหรับเรื่องเงินเหลือจ่ายที่ส่งไป บางสัญญาจะมีระยะเวลาของสัญญาเลยจากเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันก็ให้เหตุผลว่าทางสำนักดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้ว เสร็จก่อนสัญญา แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการเร่งรัดได้ก่อนสัญญา จึงมีผลทำให้เบิกจ่ายไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกสำนักทุกแขวงตัดยอดส่งภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ผส.ทช.ที่ ๖

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) ตามแผนจะต้องเบิกจ่ายได้ ๑,๔๐๓ ล้านบาท คิดเป็น ๖๙.๓๒% ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๓๒๑ ล้านบาท คิดเป็น ๖๔.๒ % ต่ำกว่าแผน ๘๒ ล้านบาท คิดเป็น ๕ % ขทช.มหาสารคามแผนเดิมตั้งไว้ ๖๗.๓ % เบิกจ่ายได้๖๐.๖๗ % ขทช.ร้อยเอ็ดแผนเดิมตั้งไว้ ๘๖.๑๖% เบิกจ่ายได้ ๗๔.๘๖ %เหตุผลที่ล่าช้าเนื่องจากได้แบล็คลิสต์ผู้รับเหมาที่ดำเนินการช้า กว่าสัญญา ที่ผ่านมา ขทช.ร้อยเอ็ด ขทช.มหาสารคาม ขทช.ขอนแก่น ฝนตกเกือบทุกวันทำให้ไม่ สามารถปูยางได้ พอเข้าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามแผนเดิมตั้งไว้ ๙๐.๑๓ % เบิกจ่ายได้จริง ๙๒.๗๘ % งานจะล่าช้าในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ หรือกลางเดือน กันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด เบิกจ่ายได้มากกว่าแผนเดิม จาก ๙๐.๑๓ % เบิกจ่ายได้ ๙๒.๗๘ % เพราะงานยกระดับของสำนักสัญญาสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ งบเหลือจ่ายที่เกิดขึ้นมาจะสิ้นสุดเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ก็ จะดำเนินการตามที่ท่านอธิบดีสั่งการไว้ว่าให้ตัดยอดเหลือจ่ายภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ผส.ทช.ที่ ๗

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี) ขอยืนยันตามแผนเดิมที่คาดการณ์ไว้ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามแผน

ผส.ทช.ที่ ๘

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๘ (นครสวรรค์) ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๓๔๔ ล้านบาท คิดเป็น ๖๔ % สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ แผนที่วางไว้ต้องเบิกจ่ายได้ ๗๓.๗๔ % ซึ่งขณะนี้ยังต่ำกว่าแผนอยู่ ๒๐๐ ล้านบาท จากการประชุมเร่งรัดทุกหน่วยแจ้งแผนการคาดการณ์เบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักและแขวงจะเบิกจ่ายได้รวม ๒๒๘ ล้านบาท จะทำให้ยอดเบิกจ่ายรวมเป็น ๑๕.๐๒ %ซึ่งจะสูงกว่าแผนอยู่ประมาณ ๑.๒๘ % แผนเดิม ๗๗ % จะเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามแผน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แผนที่คาดการณ์ไว้ ๙๑.๕๒ % ขอยืนยันตามเป้าหมายเดิม

ผส.ทช.ที่ ๙

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๙ (อุตรดิตถ์)ตามแผนการเบิกจ่ายเดิมที่คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๗๕ % ซึ่งต่ำกว่าแผน โดยได้มีการกำกับผู้รับเหมาว่าหากแล้วเสร็จส่วนใดให้เบิกจ่ายไปก่อน พอถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แผนการเบิกจ่ายเดิม ๙๕ % ซึ่งเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนปัจจุบันติดปัญหาคือ เป็นช่วงฤดูฝน มีพายุ ฝนตกหนัก ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

ผส.ทช.ที่ ๑๐

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) แผนการเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓อยู่ที่ ๗๐.๑๘% แต่จากการประชุมติดตามการเร่งรัดงบประมาณปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะกรณีผู้รับจ้างรับงานหลายรายการ ตอนนี้ได้ blacklistผู้รับจ้างในส่วนเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก ประมาณ ๑๒ รายการ ทำให้แผนการเบิกจ่าย ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓อยู่ที่ ๖๕.๓๒% ทั้งนี้ได้มีการเรียกประชุมเพื่อหาสาเหตุ พบว่าบางงวดงานที่เราแบ่งไปผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการตามแผน จึงแก้ปัญหาโดยการแก้ไขงวดงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่า จะสามารถทำให้การเบิกจ่ายคล่องตัวขึ้น และให้ผู้รับจ้างทยอยเบิกจ่ายในส่วนที่สามารถเบิกจ่ายได้ ในส่วนที่เหลือจะเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป

สำหรับในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ไม่สามารถดำเนินการได้ถึง ๙๐% ตามเป้าหมาย เนื่องจากว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ สัญญา มีระยะยาว ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ทำให้เบิกจ่ายได้เฉพาะยอดเงินล่วงหน้า ๑๕% ส่วนใหญ่จะเป็นงานถนน และมีงานป้องกันดินสไลด์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลา

ผส.ทช.ที่ ๑๑

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๐๑๕ ล้านบาท คิดเป็น ๕๖.๕๗% ตามแผนเดิมของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ตั้งไว้ประมาณ ๑,๓๓๑ ล้านบาท คิดเป็น ๗๔.๒๓% คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๒๕๘ ล้านบาทคิดเป็น ๗๐.๐๒%

ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามแผนที่ตั้งไว้จะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๖๖๕ ล้านบาท คิดเป็น ๙๒.๘๕% ตามแผนการดำเนินงานมีปัญหา คือ โครงการสี่แยกวัดโหนด ซึ่งจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายให้ได้ ๑๕% โดยจะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามภายในเดือนนี้ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ผส.ทช.ที่ ๑๒

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๕๓.๒๘% เป็นเงินประมาณ ๑,๕๑๖ ล้านบาท ตามแผนเดิม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกได้ ๗๑% แต่จากการที่ได้ประชุมกับ ขทช. ในกำกับดูแล คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะติดปัญหาในเรื่อง การย้ายเสาไฟฟ้า และการขออนุญาตกับชลประทานที่ไม่ได้คำขอ สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) ไม่ได้ blacklistผู้รับจ้าง เพราะว่าในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ สามารถดำเนินการได้ตามแผนและตอนนี้ได้แจ้งเรื่องการเร่งรัดงบประมาณไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป้าหมายเดิมเบิกจ่าย ๙๒% แต่คาดว่าที่ประชุมล่าสุดจะต่ำกว่าเป้าหมาย เพราะเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ผส.ทช.ที่ ๑๓

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๗๐.๑๒% แผนการเบิกจ่ายสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓คือ ๘๔% จากการเร่งรัดติดตามแล้วจะเบิกจ่ายเพิ่มได้อีก ๙๗ ล้านบาท อย่างไรก็ตามจะเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผนสำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จากการคาดการณ์แล้วจะเร่งรัดให้ได้ตามแผนที่ ๙๗%สำหรับปัญหา คือ เรื่องของสภาพอากาศที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

ผส.ทช.ที่ ๑๔

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๔ (กระบี่) ตามแผนเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เป้าหมายอยู่ที่ ๗๑.๒๖% เบิกจ่ายได้จริง ๗๑.๒ ล้านบาท คิดเป็น ๕๑.๔๒% คาดว่าภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๘๕๙.๙๕ ล้านบาท คิดเป็น ๖๒.๑๗% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ ๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็น ๙.๑๖% ทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

สำหรับงานที่ดำเนินการล่าช้าเกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง บางรายรับงานหลายโครงการ แต่ได้เชิญผู้รับจ้างมาพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา และเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยเฉพาะโครงการที่ล่าช้า ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้จะเรียกประชุม ขทช.ในกำกับดูแลให้เร่งรัดติดตามเป็นรายโครงการ ติดตามถึงหน้างานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

ผส.ทช.ที่ ๑๕

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๕ (อุดรธานี) ตามแผนเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ๗๔.๒๓% ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ประมาณ ๕๑% ยังต่ำกว่าเป้าหมาย จากการประชุมติดตามจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่มได้อีกประมาณ ๑๓๘ ล้านบาท แต่จะเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย ส่วนปัญหาหลัก ๆ เกิดจากผู้รับจ้างรับงานหลายโครงการ ทำให้เมื่อเข้างานเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ไม่สามารถดำเนินงานได้ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้าง และหากโครงการใดต่ำกว่าแผนมากกว่า ๑๐% ก็จะมี blacklistผู้รับจ้างไว้ โดยปัจจุบันนี้ได้ blacklistไปแล้ว ๕ โครงการ และมีการแจ้งกรณีค่าปรับ พอถึง ๑๐% จะแจ้งบอกเลิกสัญญา ขณะนี้บอกเลิกสัญญาไปแล้ว ๒ รายการ ตามแผนเบิกจ่ายสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตั้งไว้ที่ ๙๕% ขณะนี้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงาน หากไม่ติดปัญหาเรื่องสภาพอากาศ คาดว่าจะดำเนินการได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผส.ทช.ที่ ๑๖

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๒,๓๑๘ ล้านบาท คิดเป็น ๖๓.๔๘% ในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ที่วางแผนไว้ประมาณ ๘๓.๔๕% จะต้องเบิกจ่ายประมาณ ๑,๗๒๘ ล้านบาท จากการติดตามจะสามารถเบิกจ่ายได้อีกประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๘๐% - ๘๒% สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามแผนอยู่ที่ประมาณ ๙๗.๙% จากการติดตามจะเบิกจ่ายได้ ๙๔% - ๙๕% สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายเกิดจากสัญญาเกี่ยวเนื่องไปถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ผส.ทช.ที่ ๑๗

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๗ (เชียงราย) ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๗๕๗ ล้านบาท คิดเป็น ๕๗% จากแผนเดิมที่ตั้งไว้ ๗๓% สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จะเบิกจ่ายเพิ่มได้อีกประมาณ ๑๑๘ ล้านบาท คิดเป็น ๖๖.๗๔% ยังต่ำกว่าแผนเดิมที่ตั้งไว้ประมาณ ๖.๔% เหตุผลที่ล่าช้าเกิดจากผู้รับจ้างดำเนินการไม่ทัน ทั้งนี้สำนักได้ทำหนังสือเร่งรัดและมีการปรับแล้ว ๓ โครงการ blacklist ๕ โครงการ ในส่วนที่เหลือจะพยายามเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนด สำหรับในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป้าหมายตามแผนเดิม ๙๓% จากการตรวจสอบแล้วคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ ๙๑% แต่จะเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผส.ทช.ที่ ๑๘

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๙ ล้านบาท ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๘๖๖ ล้านบาท คิดเป็น ๕๗.๔% ในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ตามแผนเดิม ๗๐.๕% จากการตรวจสอบคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑๙๖ ล้าน คิดเป็น ๗๐.๓% ในส่วนของสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้วางแผนไว้ ๘๘.๒๓% คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ตามแผนที่ตั้งไว้ต่ำเนื่องจากงานของสำนักส่วนหนึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก เช่น งานแก้ไขคันทางทรุดตัว และ Back Slope ทรุดตัว ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน และสัญญาต่อเนื่องไปถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ แต่จะเร่งรัดดำเนินการให้ได้ถึง ๙๐%

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบทุกรายงานใหม่อีกรอบ เพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เริ่มที่ส่วนภูมิภาคก่อน โดยให้ยืนยันตามแผนเดิม สำหรับในส่วนของ กผง. ขอให้เร่งรัดตามแผนเดิม ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ต้องการทราบว่ามีการใดบ้างที่มีปัญหา หากมีปัญหาต้องชี้แจงเหตุผลที่ทำให้เป้าหมายลดลงหรือได้เงินเหลือน้อยไป ซึ่งลงนามสัญญาแล้วมีระยะเวลาต่อเนื่องกันเดือนกันยายน ๒๕๖๓ อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมาย ขอให้แบ่งเบิกจ่ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ตอนนี้กรมบัญชีกลางมีหนังสือออกมา ทาง สบก.ได้แจ้งเวียนไปแล้ว กรมฯ ผ่านคณะอนุกรรมการการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเข้าคณะอนุกรรมการใหญ่ประมาณวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้ ตามหนังสือของกรมบัญชีกลางกรมฯ สามารถเริ่มดำเนินการได้แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่กรมฯ เตรียมความพร้อมมา ทั้งในเรื่องแบบและราคา ขอให้ทุกหน่วยเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผส.กท.

ปัจจุบันตามแผนที่วางไว้ เบิกจ่ายแล้ว ๖๕.๘๓ % วงเงิน ๒,๓๙๗ ล้านบาท ส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จำนวน ๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็น ๘ % สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะได้ ๗๓.๘๗% ในส่วนของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ก็ยืนยันตามแผนเดิมที่ ๘๘.๔ % - ๘๙ %

ผส.กส.

สำนักก่อสร้างสะพาน ผลการเบิกจ่ายในระบบ GF ปัจจุบันอยู่ที่ ๖๒.๖๒ % อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายอีก ๔๔.๙๖ ล้านบาทคิดเป็น ๒.๘๘ % คาดว่าสิ้นเดือนนี้จะเข้าระบบทั้งสิ้นรวม ๖๕.๕๐ % ต่ำกว่าแผนอยู่ประมาณ ๑% และคาดว่าสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นรวม ๘๐ %

อทช.

ขอสอบถาม สบร. สำหรับงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้มีการไปประชุมกับสำนักงบประมาณ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ของให้ สบร. ชี้แจง

ผส.บร.

ขอชี้แจง ปัจจุบัน สบร.เบิกได้ ๓๓.๕ % แต่มียอดที่วางแผนและเบิกได้อีก ๓๐ ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ตัดยอด ณ สิ้นเดือน อีกประมาณ ๙ % ปัจจุบันนี้จะได้ ๔๒.๕ % ตกแผนเดิมที่คาดไว้ ๖๒ % ซึ่งมีปัญหาคือมีสัญญาในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) อยู่ ๓ สัญญา เป็นวงเงินรวมประมาณ ๘๒ ล้านบาท เบิกล่วงหน้า ๑๕ % ไปแล้ว ๑๒ ล้านบาทคงเหลืออยู่ในสัญญา ๖๙ ล้านบาท กับ ๗๐ ล้านบาท คือผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการเลย และใกล้จะหมดสัญญาแล้วจึงทำให้แผนของ สบร. ต่ำกว่าแผน ซึ่งในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จะเร่งรัดเบิกให้ได้ จะทำให้ยอดเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ ๑๐ % สำหรับเงินเหลือจ่ายมีบางตัวเกิน ๑๐ ล้านบาท ที่ทางกรมฯ ได้ทำเรื่องไปสำนักงบประมาณ อยู่ระหว่างการประสานติดตามประมาณ ๑๐ โครงการ แต่ส่วนที่เหลือที่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ได้โอนไปหมดแล้ว

อทช.

สำหรับยอด ๘๐.๘ % สบร.คาดการณ์ว่าจะได้เพิ่มอีกหรือไม่ คือ ๒ โครงการขนาดใหญ่ ระยะเวลาอีก ๑ เดือน คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน และให้ระยะเวลาในการก่อสร้างมากเกินไปหรือไม่

ผส.บร.

ขอชี้แจง ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากไปทำที่มอเตอร์เวย์ก่อน ถ้าเบิกได้ ๘๐ % จะใกล้เคียงแผนที่วางไว้ ที่เบิกไม่ได้นั้นเพราะผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ ระยะเวลาในการก่อสร้างให้ ๑๕๐ วัน สัญญาจะหมดประมาณวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้ง ๓ สัญญา มีประเด็นที่ว่าทางกรมฯ ไปยกเลิกประกาศก่อน จริง ๆ แล้วสัญญาต้องหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ที่วางแผนเดิม เมื่อยกเลิกเสร็จก็ไปทำราคาใหม่จึงทำให้ล่าช้าไปอีก ๑ เดือน ทำให้สัญญาเลยตกไปในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ผส.อป.

ขอชี้แจง สอป. ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามระบบ GFMS เบิกได้ ๕๙.๒๓ % คาดการณ์สิ้นเดือนนี้จะเบิกได้ประมาณ ๑๐ ล้านบาท รวมจะเบิกเป็น ๖๙ ล้านบาท คิดเป็น ๓๐.๓๖ % ซึ่งทำให้สูงกว่าแผนประมาณ ๑ % แต่คาดการณ์ว่าสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จะเบิกได้ต่ำกว่าแผนเนื่องจากว่ามี ๑ โครงการ งบประมาณ ๒ ล้านบาท มีผู้รับจ้างอุทธรณ์ จึงต้องรอผลอุทธรณ์ก่อน

อทช.

ขอให้ชี้แจงและต้องทำเอกสารแนบมาว่ามีการอุทธรณ์อย่างไร

ผส.สอ.

ขอชี้แจง สสอ. มีงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๕ ล้านบาท ตามแผนที่จะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๔๐.๕๒ % สูงกว่าแผนเดิมที่ตั้งไว้ ๓๘.๙๘ % ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกได้ ๙๓ % ต่ำกว่าแผน ๑๔ ล้านบาท สำหรับในช่วงที่เหลืออีกในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จะเบิกได้อีก ๑๖ ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะได้ตามแผน สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แผนใหม่ตั้งไว้ที่ ๕๕.๘ % สูงกว่าแผนเก่าที่ ๕๔.๓ %

อทช.

หากเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนขอให้รายงานเหตุผลแนบมาด้วยว่าทำไมถึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐ %

ผส.สอ.

ขอชี้แจง สสอ. มีสัญญาที่จะเลยเดือนกันยายน ๒๕๖๓ บางโครงการก็จะสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสัญญาจะหมดที่เดือนเมษายน ๒๕๖๔

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยที่มีปัญหาไม่สามารถเบิกได้ครบ ๑๐๐ % โครงการใดมีปัญหาให้ทำเอกสารแนบด้วย

ผส.สว.

ขอชี้แจง สว. มีเบิกจ่ายครุภัณฑ์เป็นหลัก ทั้งหมด ๑๙๗ โครงการ ปัจจุบันเบิกได้ ๔๒.๘ % อยู่ระหว่างส่งงาน และจดทะเบียนรถ ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จะเบิกได้อีก ๔๘.๗ % ที่ล่าช้าเนื่องจากวารถที่ตัดแปลงต้องจดทะเบียนและต้องไปขอยกเว้นภาษีกับกรมสรรพสามิต ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ส่งงานเรียบร้อยแล้ว

ผส.คก.

ขอชี้แจง สคก.ติดปัญหาเรื่องรถดูฝุ่น ซึ่งของจะเข้าปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๓ สำหรับส่วนอื่นเป็นไปตามแผน

ผส.กม.

ขอชี้แจง สกม. มีค่าธรรมเนียมศาลคดีละเมิดได้เงินมาจำนวน ๑.๕ ล้านบาท แต่ศาลยังไม่มีการคำพิพากษามาก็คืน กง.ไป ๖ แสนบาท จะเหลืออยู่ ๙ แสนบาท ตอนนี้ คาดว่าจะใช้หมดภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ หรือประมาณต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ผอ.ศทส.

ขอชี้แจง ศทส. มีงบประมาณทั้งหมด ๑๐๑ ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เป้าหมายจะเบิกจ่าย ๖๕ % ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๕๗ % คาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จะมีการเบิกจ่ายอีก ๕ โครงการ มี ๒ โครงการ ตรวจรับงานไปแล้วส่งเบิก อีก ๓ โครงการนี้ ภายในสัปดาห์หน้าจะส่งงานและจะส่งเบิกจ่าย คาดว่าในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จะเป็นไปตามเป้าหมาย ๖๕ % และในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป้าหมายคือ ๗๕ % ที่ไม่ได้เต็ม ๑๐๐ เนื่องจากว่าเป็นโครงการจ้างที่ปรึกษา ๓ โครงการที่ข้ามปี

อทช.

เนื่องจากว่าปัจจุบันยังคงมาตรการ New Normal สำหรับงานของกรมฯ เช่น งานของ สปร. หรืองานของทช.ในพื้นที่ที่มีประชาชนเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตเชื่อมทางกรมฯ สามารถจะทำได้เป็นการจัดทำเป็นระบบApplication ให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อเหมือนกับเพจของกรมที่ดินได้หรือไม่ โดยให้ประชาชนกรอกรายละเอียดผ่านระบบ Application และกรมฯ จะอนุญาตหรือไม่อย่างไรก็ให้เข้าไปตอบรับผ่านระบบ Application เลย พร้อมทั้งมีการนัดจองคิวผู้ที่มาติดต่อราชการในระบบ Application จะทำให้สามารถรู้ได้เลยว่า จะมารับใบอนุญาตได้เมื่อไหร่มีผลการพิจารณาอย่างไร และจะทำให้เกิดการดำเนินการที่โปร่งใส ซึ่งกรมฯ ถูกสังคมตำหนิมาโดยตลอดในเรื่องของการที่ล่าช้าเกี่ยวกับการเชื่อมทาง การอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงการออกไปรับรองผลการก่อสร้าง และหนังสือรับรองด้วย

รทช.ประศักดิ์ฯ

เรื่องนี้ทาง สพร. ได้มีการเว้นทางในการจัดประชุม เรื่อง พรบ. อำนาจความสะดวกฯ เพราะตรงนี้ ศทส.อยู่ในคณะกรรมการรอรับอยู่และทุกหน่วยเข้ามาเป็นกรรมการด้วย ทุกหน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้ามา ซึ่งเราจำเป็นต้องจัดการกับ ๑๔ คู่มือสำหรับประชาชน และเสนออธิบดีว่าคู่มือใดบ้างเข้าออนไลน์ ศทส. จะได้ดำเนินการเขียนโปรแกรมออนไลน์ สพร.จะต้องดำเนินการเร่งรัด

รทช.ประศักดิ์ฯ

ติดตามว่างานที่แจกจ่ายให้แต่ละสำนักดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง แล้วนำมาหารือในที่ประชุม และนำเสนอที่อธิบดี ฉะนั้นจะต้องเป็นคำสั่งกรมฯ ขอให้ สพร.ไปติดตามเร่งรัด และกำกับในเรื่องของระยะเวลาการดำเนินการด้วย

อทช.

สำหรับ Application ของกรมที่ดิน ปัจจุบันกรมที่ดินสามารถดูรายละเอียดที่ดินเป็นรายแปลง และแปลงข้างเคียง พร้อมทั้งค่าประเมินรายแปลงได้แล้ว ซึ่งระบบค่อนข้างทันสมัยซึ่งกรมที่ดินลงทุน Digitizing ตัวแผนที่ ซึ่งกรมฯ ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว หากสามารถนำมาใช้งานได้จะสะดวกมากยิ่งขึ้น การที่จะลงในเพจทางเชื่อมสามารถลงแผนที่ดังกล่าวได้ และมีรูปแบบที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน เป็น New Normal หากสามารถดำเนินการได้ขอให้ทดลองดำเนินการ ทางกรมฯ ถูกกรรมมาธิการฯ พาดพิงถึงอย่างมากในเรื่องการจ้างที่ปรึกษา ดังนั้น จึงขอให้งานของกรมฯ ให้จ้างที่ปรึกษาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น งานใดที่กรมฯ สามารถพัฒนาเองได้ เช่น ศทส. มีการจ้างที่ปรึกษาในเรื่องระบบต่าง ๆ อยู่แล้วขอให้พัฒนาเรื่องนี้ให้มี Productivity ที่ชัดเจนอย่าพัฒนาอยู่กับที่ ควรพัฒนาให้ล้าหน้าออกไป ถ้าเป็นไปได้ ต้องการให้อยู่ใน Application เดียว สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม สามารถใช้งานได้หลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับเรื่องที่ดินปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องใดบ้างหรือไม่ ขอให้ สกท. ชี้แจง

ผส.ภท.

ขอชี้แจง ปัจจุบันค่าที่ดินจากยอด ๑,๗๖๖ ล้านบาท ที่เบิกจ่ายแล้ว ๗๗๔ ล้านบาท คิดเป็น ๔๓ %แผนของเดือนสิงหาคม ๗๒ % แนวโน้มได้อีกประมาณ ๖๓ % หลัก ๆ ตอนนี้จะเหลือปัญหา ๔ รายการ รายการที่ ๑ คือตอนนี้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วเสนออธิบดีขออนุมัติวงเงินไปเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยอดอยู่ที่ ๙๐ ล้านบาทของที่จังหวัดชลบุรี รายการที่ ๒ ของที่จังหวัดลำปางทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยอดรวม ๔๑๗ ล้านบาท วงเงินที่ตั้งไว้ที่มีปัญหาคือ ตอนนี้ตั้งยอดเงินไว้ ๒ ปี อยู่ที่ ๒๓๐ ล้านบาท พอกำหนดราคาเบื้องต้นมายอดพุ่งไปอีกประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท ส่วนนี้อาจจะเป็นประเด็นในปีถัดไป แนวโน้มของตัวนี้จะเบิกจ่ายได้หมด รายการที่ ๓ คือค่าชดเชยที่ป่าไร่ของจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดราคาเบื้องต้นไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ ๑๓๑ ล้านบาท งบประมาณที่ตั้งไว้รวมอยู่ ๙๐ ล้านบาท ขาดอยู่ประมาณ ๔๐ ล้านบาท ตัวนี้ไม่มีประเด็นปัญหา เพราะบริหารจัดการได้จะไปใช้เงินของที่จังหวัดตราด ในส่วนของป่าไร่นัดทำสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่ติดมีปัญหาใด ๆ เป็นการเบิกจ่ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายการที่ ๔ คือผังเมืองที่จังหวัดตราดนัดทำสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ค่าทดแทนที่ประกาศมาคือ ๓๒๙ ล้านบาท แต่วงเงินที่ตั้งไว้ ๓๗๐ ล้านบาท ในปีถัดไปจะบริหารในส่วน of จังหวัดตราดและป่าไร่จังหวัดสระแก้ว

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยยึดถือตามแผนดำเนินการเดิม ที่ประชุมในวันนี้เพื่อมารับทราบว่ามีโครงการใดที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้หน่วยได้ชี้แจง ส่วนโครงการเดิมที่มีปัญหาอยู่แล้วขอให้ชี้แจงเหตุผลมาด้วยเพราะผมต้องรวบรวมเพื่อเสนอให้กับท่านรัฐมนตรีฯ เป็นรายโครงการ และผลการประชุมในวันนี้ขอให้ กผง.สรุปให้กระทรวงคมนาคมทราบก่อน ส่วนรายละเอียดตามรายโครงการให้ส่งตามไป เพราะท่านรัฐมนตรีฯ จะต้องเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยขอให้ รทช.(นายไกรวัลย์ฯ) เข้าร่วมในการชี้แจง กรอ.จังหวัดด้วย

อทช.

ส่วนผมต้องเตรียมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากกรมฯ กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการนำร่อง การนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off) ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ สทช.ที่ ๓ (ชลบุรี) และ สทช.ที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) เตรียมการในส่วนการต้อนรับคณะด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานดำเนินการ

๑. กำกับ - ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

๒. หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนขอให้จัดทำเป็นหนังสือชี้แจง รายละเอียดแนบด้วย

๓. Update ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๔. หากหน่วยงานใดเกิดปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ประสาน รทช. และ วสญ. ในกำกับ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา

๕. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกโครงการขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๑ การเตรียมจัดงานของกรมทางหลวงชนบทในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

อทช.

กรมฯ จะมีการจัดงานในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คือ พิธีวางพวงมาลา การทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่สะพานภูมิพล ๑ , ๒ และผมพยายามประสานกับกระทรวงคมนาคมว่า หากเป็นไปได้งานจิตอาสาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กับงานวางพวงมาลา อาจจะเชิญ รวค. มาร่วมพิธีในคราวเดียวกัน จึงขอให้ สบร. ไปดูพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว โดยจุดมุ่งหมายของท่านรัฐมนตรีฯ ต้องการให้ทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วย ผมจึงคิดว่าจะมีการทำบุญที่วัดทรงธรรมวรวิหาร และทำทานด้วยการเลี้ยงอาหารเด็กที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือพิการซ้ำซ้อน และอีกหนึ่งงาน ซึ่งเป็นงานตามนโยบายของรัฐบาล คือการปลูกต้นไม้ หากทางกระทรวงฯ ไม่อนุญาติให้กรมฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก็ไม่เป็นไร ขอให้ สบร. เป็นเจ้าภาพในการปลูกต้นไม้ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ เพราะตอนนี้ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ต้นไม้เริ่มลดน้อยลง และด้วยขณะนี้กรมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายพื้นที่ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หายไปจำนวนหนึ่งจึงต้องการให้พวกเราได้ไปร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มในวันนั้นเลย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การเตรียมความพร้อมงบประมาณปี ๒๕๖๔

รทช.(นายไกรวัลย์ฯ)

สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่านอธิบดีแจ้งว่าปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ ให้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น จึงควรประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม ปัจจุบันจากการติดตามมีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่ง หากต้องการให้มีความชัดเจนควรจัดประชุมหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการในปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้องและมีความชัดเจนมากขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

วศยุ.(นายวิศว์)

๓.๓ การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี ๒๕๖๓
กรมฯ กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี ๒๕๖๓
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วันพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ และขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญ
ในครั้งนี้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ให้ทราบอีกครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๕๐ น.

.....กนกพร มีชัยตระกูล.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวกนกพร มีชัยตระกูล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....กนกพร มีชัยตระกูล.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกนกพร มีชัยตระกูล)
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ สบก.