

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๑ เรื่อง
๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง
๔.๑ การจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๑๘ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๔.๒ การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |

รายงานการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์

ผู้มาประชุม

๑. นายปฐม	เฉลียววเรศ	อทช.	ประธาน
๒. นายมานพ	สุสิงห์	รทช.	
๓. นายประศักดิ์	บัณฑิต	รทช.	
๔. นายโกสินทร์	พิทยะเวสต์สุนทร	วศญ.	
๕. นายวิศว์	รัตนโชติ	วศญ.	
๖. นายชัยณรงค์	องอาจวานิชย์	รท.วศญ.	
๗. นายพีรพัฒน์	ภูตันติกุล	ผส.บร.	
๘. นายสุรพันธุ์	ไตรรัตน์	ผส.สท.	
๙. นายอภิชา	แก่งวิทยาเลิศ	ผส.คก.	
๑๐. นายณรงค์	คูบารมี	ผส.อร.	
๑๑. นายสมโภชน์	เรืองพระยา	ผส.บก.	
๑๒. นายทวี	แสงสุวรรณโณญ	ผส.ว.	
๑๓. นายอมร	จันทร์สกุล	ผส.สอ.	
๑๔. นายศาศวัต	ภูริภัสสรกุล	ผส.อป.	
๑๕. นายอภิชัย	วชิระปรากการพงษ์	รท.ผส.กส.	
๑๖. นายเขตโสภณ	โกคาร์ตนานันท์	แทน ผส.สท.	
๑๗. นางสาวจิรณัฐ	โหนดแจ่ม	แทน ผส.กม.	
๑๘. นายเจริญ	พยุ่งวิวัฒน์กุล	ผส.ทช.ที่ ๑	
๑๙. นายอภิชัย	ธีระรังสีกุล	ผส.ทช.ที่ ๒	
๒๐. นายชัชวาล	ฤกษ์อร่าม	ผส.ทช.ที่ ๓	
๒๑. นายสุรชัย	ศิริดาวทอง	ผส.ทช.ที่ ๔	
๒๒. นายสำราญ	สวัสดิ์พูน	ผส.ทช.ที่ ๕	
๒๓. นายสมบุรณ์	กนกนภากุล	ผส.ทช.ที่ ๖	
๒๔. นายจิรนนท์	ประกอบไวยกิจ	ผส.ทช.ที่ ๗	
๒๕. นายทักษิณ	บุญต่อ	ผส.ทช.ที่ ๘	
๒๖. นายอนันท์	จิรัชยภิตติ	ผส.ทช.ที่ ๙	
๒๗. นายสว่าง	รัตนนรา	ผส.ทช.ที่ ๑๐	
๒๘. นายพิสิฐ	ศรีวรรณันท์	ผส.ทช.ที่ ๑๑	
๒๙. นายทวี	สกุลเวช	ผส.ทช.ที่ ๑๒	
๓๐. นายสมชาย	สีลาประภาภรณ์	ผส.ทช.ที่ ๑๓	
๓๑. นายสุวิทย์	ยอดสุรางค์	ผส.ทช.ที่ ๑๔	
๓๒. นายสมสมัย	แก้วบุตรดี	ผส.ทช.ที่ ๑๕	

๓๓. นายพีระพล	ปั่นสังข์	ผส.ทช.ที่ ๑๖
๓๔. นายชูชัย	พนัสอัมพร	ผส.ทช.ที่ ๑๗
๓๕. นายนิวาศ	หล่อวัฒนากุล	แทน ผส.ทช.ที่ ๑๘
๓๗. นายชาครีย์	บำรุงวงศ์	ผอ.ศทส. และ ผอ.สตป.
๓๘. นายพฤษภ	ศรีบุรี	ผอ.สพร.
๓๙. นายสุทัศน์	ธนวิจิตรพันธ์	ผอ.สตน.
๔๐. นายชยทัต	วัฒนกุล	ผอ.กสป.

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม

นายไกรวัลย์

โรจนานุกูล

รองอธิบดี

ลาพักผ่อน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอาคม	ตันติพงศ์อาภา	ผชช.สทท.
๒. นายจิระพงษ์	ปิณฑะบุตร	ผชช.สทส.
๓. นายสมเกียรติ	ชัยประเสริฐ	ผอ.กทร.สทท.
๔. นายบุญจอม	พรหมทอง	ผอ.กตป.กผง
๕. นางสาวสิริลักษณ์	โง่นใจรักษ์	ผอ.สอก.สทส.
๗. นายภาคภูมิ	ผ่านสำแดง	ผชช.สทช.ที่ ๑
๘. นายเสมา	เป้าพูนทอง	ผอ.ขทช.นนทบุรี
๙. นายเกษม	สัจจรักษ์	ผอ.ขทช.ปทุมธานี
๑๐. นายสุรชัย	ต้นสายเพชร	ผอ.ขทช.สมุทรปราการ
๑๑. นายวุฒิชัย	ธรรมวงศ์ชัย	ผอ.ขทช.ลพบุรี
๑๒. นายณัฐวุฒิ	ธีระเสถียรโสภณ	รท.ผอ.ขทช.สระบุรี
๑๓. นายประสิทธิ์	จินเวศศาสตร์	ผอ.ขทช.ประจวบคีรีขันธ์
๑๔. นายธนะพงษ์	สวัสดิ์ไชย	ผอ.ขทช.จันทบุรี
๑๕. นายสนิท	รัตนศฤงค์	ผอ.ขทช.นครราชสีมา
๑๖. นายมงคล	ดัชนีย์	ผอ.ขทช.ชัยภูมิ
๑๗. นายชาญยุทธ	กองเกิด	รท.ผอ.ขทช.บุรีรัมย์
๑๘. นายก้องพิภพ	อารยรังศรี	ผชช.สทช.ที่ ๖
๑๙. นายกล้าหาญ	ทาร์क्षा	ผอ.ขทช.ขอนแก่น
๒๐. นายธันว์	สินธวาลัย	ผอ.ขทช.เลย
๒๑. นายปรพพัทธ์	ภูงามทอง	ผอ.ขทช.ศรีสะเกษ
๒๒. นายอดิเทพ	ดีระมาศวนิช	ผอ.ขทช.อุบลราชธานี
๒๓. นายอนันต์	ทิพวันต์	ผอ.ขทช.เพชรบูรณ์
๒๔. นายกชกร	ไ้วศิริ	ผอ.ขทช.เชียงใหม่
๒๕. นายรักษาทิ	บุหงาชาติ	ผอ.ขทช.นครศรีธรรมราช
๒๖. นายโกศล	กาญจน์ภาส	ผชช.สทช.ที่ ๑๒
๒๗. นายลัทธวุฒิ	สุขจุล	ผอ.ขทช.ปัตตานี
๒๘. นายอนุพงศ์	จงหวัง	ผอ.ขทช.สงขลา
๒๙. นายไผท	ทันประจักษ์สินธุ์	ผอ.ขทช.นราธิวาส

๓๐. นายอดิราช	วรวิภิสิต	ผอ.ขทช.นครนายก
๓๑. นายสำราญ	มีล่อง	ผอ.ขทช.ปราจีนบุรี
๓๒. นางสาวกมลวรรณ	สุขถาวร	ผอ.กвт.สทช.ที่ ๑๓
๓๓. นายชัยยุทธ	เขียวจันทร์	ผอ.ขทช.พัทลุง
๓๔. นายสุรศักดิ์	ไกรพินิจ	ผอ.ขทช.นครพนม
๓๕. นายยงยุทธ์	เพ็งเมือง	ผอ.ขทช.นครปฐม
๓๖. นางสาวกนกพร	มีชัยตระกูล	สบก.
๓๗. นางสาวดวงขวัญ	รักธรรม	สบก.
๓๘. นางสาวรัชนี้	ไรดี	สบก.
๓๙. นายฐานันดร	สวัสดิ์	กผง.
๔๐. นายธนวัฒน์	วิเศษสินธุ์	กผง.
๔๑. นางสาวนันทน์ลิน	ศุขพัฒน์	กผง.
๔๒. นายนิธิ	หาญรักษ์	ศทส.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ กรมทางหลวงชนบท ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และจัดส่งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ และพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๒ ราย คือ วศญ.(นายวิศว์) และ ผส.สอ. โดย สบก. ได้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. วศญ. (นายวิศว์) ขอแก้ไขรายงานการประชุม

๑.๑ ระเบียบวาระที่ ๒ หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๓ โดยขอยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ขอเพิ่มเติม ทุกหน่วยเริ่มมีเงินเหลือจ่าย ดังนั้นต้องแสดงให้เห็นว่าแผนงานที่ตั้งไว้ไม่มีเงินเหลือจ่าย เมื่อมีโครงการที่เป็นเงินเหลือจ่ายเข้ามาทำให้แผนที่คาดการณ์ไว้ปรับเปลี่ยนอย่างไร ทุกหน่วยต้องแสดงให้เห็นด้วย เพราะเงินเหลือจ่ายจะทำให้ยอดรวมต่ำลง บางโครงการลงนามในสัญญาข้ามปีงบประมาณไป แต่อย่างไรก็ตามคงต้องใช้หลักการเดียวกันคือ โครงการเงินเหลือจ่าย วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ต้องตัดยอดเบิกงบประมาณด้วย”

๒. ผส.สอ. ขอแก้ไขรายงานการประชุม

๒.๑ ระเบียบวาระที่ ๒ หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๘ โดยขอยกเลิกข้อความเดิม ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกได้ ๙๓% และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เบิกได้ ๙๓ ล้านบาท”

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท

ผอ.กผง

กผง. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบทดังนี้

★ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓

งบประมาณทั้งสิ้น	๔๕,๑๓๘.๖๒๘๘ ล้านบาท
เบิกจ่าย	๓๐,๖๐๕.๙๗๓๗ ล้านบาท (๖๗.๘๐ %)
๑. งบประจำ	๑,๗๐๕.๗๙๙๔ ล้านบาท (๓.๗๘%)
เบิกจ่าย	๑,๖๒๑.๖๐๖๓ ล้านบาท (๙๕.๐๖%)
๒. งบลงทุน	๔๓,๔๓๒.๘๓๔๔ ล้านบาท (๙๖.๒๒%)
เบิกจ่าย	๒๘,๙๘๔.๓๖๗๔ ล้านบาท (๖๖.๗๓ %)
• ผูกพันเดิม	๕,๖๖๙.๓๙๘๕ ล้านบาท (๑๓.๐๕%)
เบิกจ่าย	๔,๕๑๖.๘๘๒๑ ล้านบาท (๗๙.๖๗%)
• รายการใหม่	๓๗,๗๖๓.๔๓๕๙ ล้านบาท (๘๖.๙๕ %)
เบิกจ่าย	๒๔,๔๖๗.๔๘๕๓ ล้านบาท (๖๔.๗๙%)
- ค่าที่ดิน + ค่าอุปกรณ์	๑,๗๔๖.๙๓๓๙ ล้านบาท (๔.๖๓%)
เบิกจ่าย	๑,๑๑๙.๕๘๘๒ ล้านบาท (๖๔.๐๙%)
- งานดำเนินการเอง	๓,๗๙๘.๑๘๕๗ ล้านบาท (๑๐.๐๖ %)
เบิกจ่าย	๒,๔๕๓.๙๖๑๔ ล้านบาท (๖๔.๖๑%)
- งานจ้างเหมา	๓๒,๒๑๗.๓๑๖๓ ล้านบาท (๘๕.๓๒%)
เบิกจ่าย	๒๐,๘๙๓.๙๓๕๗ ล้านบาท (๖๔.๘๕%)

★ แผนเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ข้อมูลวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เดือน		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
เป้าหมายรัฐบาล	%			๒๓			๕๔			๗๗			๑๐๐
แผนเบิกจ่าย ๖๓ สิ่ง สงป.	ลป.	๓๘๘.๘๒๑๘	๘๑๒.๗๖๖๒	๑,๕๖๕.๙๒๐๒	๒,๑๑๔.๘๘๖๗	๓,๑๐๗.๘๐๖๗	๓,๓๑๒.๙๕๕๐	๔,๗๗๙.๕๕๓๙	๑๔,๘๕๔.๒๕๓๐	๒๕,๔๙๙.๖๓๓๕	๓๓,๖๖๖.๘๒๙๙	๓๙,๙๘๑.๘๓๐๕	๔๕,๑๓๘.๖๒๘๘
	%	๐.๘๕	๑.๘๐	๓.๔๗	๔.๖๙	๖.๘๙	๑๖.๒๐	๑๙.๕๕	๓๒.๙๑	๕๖.๔๙	๗๕.๕๙	๘๘.๕๕	๑๐๐.๐๐
แผนเบิกจ่าย ๖๓ สิ่ง คค. (หลังปรับลด)	ลป.	๔๒๑.๗๒๒๒	๘๔๖.๖๑๒๖	๑,๕๕๐.๓๒๗๖	๒,๕๒๐.๒๐๐๑	๓,๙๔๘.๕๕๐๒	๓,๙๒๗.๒๐๙๕	๔,๗๗๙.๓๙๑๐	๘,๕๐๙.๑๖๐๐	๑๓,๘๖๔.๘๖๘๘	๒๓,๖๓๐.๖๕๗๗	๒๙,๙๑๑.๙๕๖๑	๓๕,๒๑๑.๘๐๕๕
	%	๐.๙๓	๑.๘๘	๓.๕๐	๕.๓๖	๖.๕๓	๘.๗๐	๑๙.๕๓	๑๘.๘๕	๓๐.๗๒	๕๑.๔๗	๖๕.๒๐	๘๕.๓๑
แผนเบิกจ่าย ๖๓ (ที่หน่วยวาง)	ลป.	๓๘๙.๗๑๖๐	๘๐๑.๗๐๓๑	๑,๕๕๕.๙๒๐๑	๒,๑๖๓.๒๓๘๘	๒,๗๒๓.๓๓๑๗	๓,๙๒๗.๒๐๙๕	๕,๑๐๙.๐๓๖๕	๘,๓๕๙.๒๘๑๒	๑๔,๗๒๓.๖๒๒๒	๒๓,๖๓๐.๖๕๗๗	๒๙,๙๑๑.๙๕๖๑	๓๕,๒๑๑.๘๐๕๕
	%	๐.๘๖	๑.๗๘	๓.๔๐	๔.๗๙	๖.๐๓	๘.๗๐	๑๑.๓๑	๑๘.๕๑	๓๒.๖๑	๕๑.๔๑	๗๑.๒๒	๙๐.๖๒
ผลเบิกจ่าย ๖๓	ลป.	๓๘๙.๗๑๖๐	๘๐๑.๗๐๓๑	๑,๕๕๕.๙๒๐๑	๒,๑๖๓.๒๓๘๘	๒,๗๒๓.๓๓๑๗	๓,๙๒๗.๒๐๙๕	๕,๑๐๙.๐๓๖๕	๘,๕๐๙.๒๘๑๒	๑๓,๘๖๔.๘๖๘๘	๒๓,๖๓๐.๖๕๗๗	๒๙,๙๑๑.๙๕๖๑	๓๕,๒๑๑.๘๐๕๕
	%	๐.๘๖	๑.๗๘	๓.๔๐	๔.๗๙	๖.๐๓	๘.๗๐	๑๑.๓๑	๑๘.๘๕	๓๐.๖๒	๕๑.๔๑	๖๕.๒๐	๘๕.๓๑

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ลป.

หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ ๑๕ ก.ย.๖๓	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย สะสม ก.ย.๖๓	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าแผน
สทช.ที่ ๑ และ ขทช.	๑,๖๐๖.๗๙๙๙	๖๐๐.๑๐๕๐	๙๖๕.๗๖๑๑	๖๐.๑๐	๔๐.๙๓๓๘	๑,๔๒๑.๑๖๑๔	๘๘.๗๐	- ๕๕๕.๔๐๐๓
สทช.ที่ ๒ และ ขทช.	๑,๖๑๗.๔๔๙๒	๕๕๙.๕๒๑๓	๙๓๖.๓๓๐๓	๕๗.๘๙	๔๑.๕๕๗๖	๑,๔๘๐.๘๒๖๔	๙๑.๕๕	- ๕๕๕.๔๔๖๑
สทช.ที่ ๓ และ ขทช.	๑,๕๕๔.๙๙๒๒	๕๕๐.๗๘๖๙	๙๐๔.๓๗๑๑	๕๘.๔๔	๔๕.๘๓๒๒	๑,๔๔๙.๙๒๑๑	๙๓.๘๕	- ๕๕๕.๕๕๐๐
สทช.ที่ ๔ และ ขทช.	๒,๓๔๐.๔๑๘๔	๘๐๒.๐๖๑๑	๑,๕๓๗.๓๗๐๘	๖๓.๕๕	๕๐.๙๘๖๕	๒,๑๗๕.๓๕๓๑	๙๒.๙๕	- ๖๘๕.๐๖๕๓
สทช.ที่ ๕ และ ขทช.	๓,๒๗๙.๓๗๐๗	๘๕๗.๕๗๗๗	๒,๓๙๑.๘๙๓๐	๗๓.๑๕	๒๒.๘๐๓๘	๒,๙๖๒.๘๐๙๕	๙๐.๓๕	- ๕๖๕.๕๖๑๒
สทช.ที่ ๖ และ ขทช.	๒,๑๕๖.๔๓๘๔	๖๙๗.๔๗๖๖	๑,๔๐๓.๔๙๑๘	๖๕.๐๘	๕๕.๔๖๖๕	๑,๙๖๐.๙๔๑๔	๙๐.๐๘	- ๕๕๕.๔๙๖๐
สทช.ที่ ๗ และ ขทช.	๒,๓๔๖.๔๔๙๒	๖๔๙.๑๙๕๕	๑,๖๙๗.๙๕๓๗	๖๘.๙๑	๘๐.๓๓๘๕	๒,๐๕๕.๗๙๕๕	๘๗.๗๔	- ๕๕๕.๖๖๑๑
สทช.ที่ ๘ และ ขทช.	๒,๑๘๑.๕๕๒๑	๔๖๑.๖๖๑๙	๑,๖๑๙.๖๖๑๙	๗๕.๐๐	๘๓.๖๗๗๔	๑,๙๖๙.๘๖๒๔	๙๐.๔๖	- ๖๕๕.๖๘๙๕
สทช.ที่ ๙ และ ขทช.	๑,๓๓๓.๖๘๘๓	๓๐๕.๒๕๐๙	๙๘๘.๒๓๗๓	๗๔.๑๐	๔๐.๒๐๑๑	๑,๒๓๓.๘๐๒๒	๙๒.๓๖	- ๖๕๕.๕๗๖๑
สทช.ที่ ๑๐ และ ขทช.	๑,๖๗๕.๘๘๘๓	๖๓๖.๐๑๘๐	๑,๐๓๙.๙๗๐๖	๖๑.๐๗	๑๕.๙๓๕๖	๑,๕๒๓.๑๔๘๕	๙๐.๙๕	- ๕๕๕.๖๖๑๑
สทช.ที่ ๑๑ และ ขทช.	๑,๘๐๓.๘๘๙๗	๕๕๕.๕๕๓๑	๑,๒๔๘.๓๓๖๗	๖๖.๐๑	๓๑.๐๔๘๓	๑,๖๓๒.๒๗๙๕	๙๐.๙๕	- ๕๕๕.๖๖๑๑
สทช.ที่ ๑๒ และ ขทช.	๒,๙๗๗.๑๘๙๗	๑,๐๖๕.๔๗๗๘	๑,๙๑๑.๗๑๑๘	๖๔.๖๔	๕๓.๕๒๐๗	๒,๖๐๘.๘๖๘๗	๘๗.๑๓	- ๖๕๕.๖๖๑๑
สทช.ที่ ๑๓ และ ขทช.	๑,๓๖๑.๐๐๒๕	๒๑๒.๑๐๐๗	๑,๑๔๘.๖๐๑๗	๘๒.๔๘	๒๖.๙๘๒๘	๑,๓๖๑.๐๗๕๓	๙๖.๗๐	- ๕๕๕.๖๖๑๑
สทช.ที่ ๑๔ และ ขทช.	๑,๓๓๕.๘๖๔๕	๔๘๐.๓๒๗๓	๘๕๕.๖๖๐๗	๖๔.๕๗	๑๓.๙๖๖๔	๑,๑๘๐.๒๗๗๗	๘๘.๖๒	- ๖๕๕.๖๖๑๑
สทช.ที่ ๑๕ และ ขทช.	๑,๗๗๕.๗๗๘๘	๔๖๒.๙๕๕๕	๑,๓๑๒.๐๐๓๓	๗๑.๖๔	๓๐.๘๕๖๑	๑,๖๔๕.๓๘๙๙	๙๔.๗๕	- ๕๕๕.๖๖๑๑
สทช.ที่ ๑๖ และ ขทช.	๒,๑๗๗.๕๕๓๕	๕๐๘.๐๒๑๓	๑,๕๕๕.๘๖๒๒	๗๑.๖๒	๑๖.๗๖๖๖	๒,๐๒๓.๙๗๙๐	๙๕.๕๕	- ๕๕๕.๖๖๑๑
สทช.ที่ ๑๗ และ ขทช.	๑,๓๓๕.๘๖๔๕	๓๖๘.๒๖๖๖	๙๖๗.๕๙๘๘	๗๒.๕๒	๒๑.๒๕๗๐	๑,๒๒๕.๘๘๘๑	๙๒.๘๑	- ๖๕๕.๖๖๑๑
สทช.ที่ ๑๘ และ ขทช.	๑,๕๕๕.๒๘๐๑	๔๑๘.๒๖๖๖	๑,๑๓๖.๐๑๓๕	๗๒.๗๘	๑๑.๙๖๘๑	๑,๓๓๕.๖๐๓๑	๙๑.๕๕	- ๓๐๐.๕๕๗๔
รวมส่วนภูมิภาค	๓๕,๒๑๑.๘๐๕๕	๑๐,๒๕๕.๕๐๗๘	๒๓,๙๕๖.๒๙๗๗	๖๗.๘๘	๗๓๓.๒๗๑๑	๓๓,๑๘๘.๑๐๘๐	๙๐.๙๘	- ๗๕๕.๖๖๑๑

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนกลาง

หน่วย : ลป.

หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๓	ร้อยละ	คงเหลือ	เบิกจ่าย สะสม ก.ย.๖๓	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า แผน
สทท.	๓,๖๓๗.๗๓๕๒	๗๑๓.๑๘๗๗	๒,๙๒๔.๕๔๗๕	๗๖.๖๗	๑๓๔.๕๕๗๕	๓,๒๑๘.๕๔๗๕	๘๘.๕๐	- ๔๑๙.๑๘๗๗
สทส.	๑,๕๓๕.๐๒๑๖	๔๐๕.๘๒๗๐	๑,๑๒๙.๑๙๔๖	๖๙.๕๖	๖๑.๑๓๗๗	๑,๒๒๖.๙๐๗๗	๗๙.๘๘	- ๓๐๘.๘๑๖๖
สทอ.และ สทข.	๔๐๐.๗๐๑๒	๒๑๐.๐๔๐๔	๑๖๙.๕๗๗๗	๔๒.๓๗	๒๐.๘๖๓๕	๒๖๙.๘๖๗๖	๖๖.๐๙	- ๑๓๐.๒๓๓๕
สทอ.	๒๒๘.๓๔๕๒	๑๔๒.๘๘๘๘	๖๖.๐๑๔๒	๒๘.๙๑	๑๖.๘๓๑๐	๑๖๙.๗๗๗๗	๖๖.๕๕	- ๑๓๐.๒๓๓๕
สทอ.	๒๖๗.๐๖๗๑	๑๔๑.๗๑๘๙	๑๒๕.๓๕๘๙	๔๖.๑๗	๒๐.๓๐๗๗	๑๔๔.๓๔๖๖	๕๕.๕๕	- ๒๒๒.๖๖๗๑
สทอ.	๒๔๔.๗๓๘๘	๑๐๓.๓๐๕๓	๑๔๑.๔๓๓๕	๕๗.๒๗	๕๐.๒๓๓๕	๑๔๓.๘๕๑๕	๕๙.๒๗	- ๑๐๒.๖๖๗๑
กผง.	๔๙.๕๑๔๙	๕.๙๒๖๐	๔๓.๕๘๘๙	๘๘.๕๐	๒.๒๔๗๗	๔๙.๕๕๕๕	๘๙.๗๔	- ๒.๐๘๘๙
สทก.	๔๕๕.๓๕๗๗	๑๙๔.๑๙๖๑	๒๖๑.๑๖๑๗	๕๗.๒๑	๐.๒๒๙๘	๔๑๖.๑๕๗๗	๙๑.๕๕	- ๑๓๖.๒๒๖๑
สทก.	๒.๘๖๐๓	๐.๑๑๘๗	๒.๖๖๑๖	๗๙.๒๖	๐.๔๗๓๕	๒.๘๐๘๖	๙๘.๑๙	- ๐.๕๕๑๗
สทก.	๐.๔๕๘๖	-	๐.๓๖๗๗	๘๐.๑๘	๐.๐๙๐๙	๐.๔๐๐๐	๘๙.๒๓	- ๐.๐๕๘๖
สทอ.	๖.๕๗๖๖	๐.๐๓๔๙	๖.๕๔๑๖	๙๘.๗๒	๐.๐๓๔๕	๖.๕๗๖๖	๑๐๐.๐๐	- ๐.๐๓๔๕
สทอ.	๑๐๑.๕๕๑๙	๓๒.๕๕๑๒	๖๘.๙๙๐๗	๖๘.๘๙	๐.๐๘๘๕	๗๖.๖๖๐๓	๗๕.๗๗	- ๗.๖๘๑๗
สทอ.	๑๘.๑๘๗๘	๔.๑๓๘๐	๑๓.๐๔๙๘	๗๒.๑๗	๐.๓๗๘๓	๑๘.๗๖๖๑	๘๐.๘๘	- ๐.๓๗๘๓
สทอ.	๐.๖๖๕๗	๐.๐๖๖๙	๐.๕๙๘๘	๘๙.๐๗	๐.๐๐๗๓	๐.๕๕๙๖	๘๙.๗๒	- ๐.๐๖๖๙
สทอ.	๒๖.๒๘๘๑	๗.๐๘๕๒	๑๙.๒๐๒๙	๗๒.๓๖	๔.๑๒๘๘	๒๒.๑๖๘๐	๘๓.๖๘	- ๔.๐๘๘๑
สทอ.	๑๕.๔๕๕๕	๒.๙๖๖๔	๑๒.๔๘๙๑	๘๐.๒๔	๐.๑๕๕๕	๑๒.๓๓๓๑	๗๙.๖๗	- ๐.๑๒๒๑
กสอ.	๑.๕๕๑๖	๑.๑๕๕๐	๐.๓๙๖๖	๒๕.๕๓	๐.๐๐๒๐	๑.๑๖๑๗	๗๔.๘๗	- ๐.๓๖๑๗
ค่าที่ดิน	๑,๔๗๕.๔๒๗๒	-	๑,๔๗๕.๔๒๗๒	๑๐๐.๐๐	๓๕๕.๘๘๙๐	๑,๔๗๕.๔๒๗๒	๑๐๐.๐๐	- ๓๕๕.๘๘๙๐
เบิกจ่ายในนามกรมฯ	๒,๓๔๕.๘๐๘๗	๒.๐๒๐๙	๑,๕๕๕.๘๘๗๗	๖๖.๘๓	๘๘๙.๙๐๘๐	๒,๓๔๕.๘๐๘๗	๑๐๐.๐๐	- ๘๘๙.๙๐๘๐
รวมส่วนกลาง	๑๐,๕๕๗.๑๕๓๐	๑,๙๖๖.๗๘๐๘	๗,๕๙๐.๓๗๒๒	๖๗.๒๖	๑,๕๕๘.๐๘๗๗	๙,๑๔๘.๒๖๐๐	๘๖.๕๐	- ๑,๕๕๘.๐๘๗๗
รวมทั้งสิ้น	๔๕,๑๓๘.๖๒๘๘	๑๒,๒๑๑.๒๘๘๖	๓๓,๖๕๕.๖๗๐๗	๖๗.๘๐	๒,๓๖๖.๓๖๖๖	๔๐,๗๘๙.๓๒๓๑	๙๐.๖๖	- ๑,๓๖๖.๓๐๖๖

อทช.

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมฯ ตั้งเป้าไว้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ คิดเป็น ๗๐ % วันนี้วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๖๙ % จึงขอติดตามการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานว่า ปัจจุบันเบิกจ่ายได้เท่าไร ขอให้พิจารณาแต่ละโครงการว่าดำเนินการจริงเท่าไร สิ้นสุดสัญญาเมื่อไร และในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จะเบิกจ่ายได้เท่าไร เพื่อที่จะได้รายงานให้กระทรวงคมนาคมรับทราบต่อไป

นายนิวาศ

ขทช.สุพรรณบุรี

แทน ผส.ทช.ที่ ๑๘

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) และ ขทช.ในสังกัดงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๒๔.๒๘๐๑ ล้านบาท แผนสิ้นเดือนเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๓๓๓ ล้านบาท คิดเป็น ๘๗ % ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๐๙๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ๑,๔๑๑ ล้านบาท คิดเป็น ๙๒.๕๑% ต่ำกว่าแผน ๖๐ ล้านบาท มีจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักที่ต่ำกว่าแผนค่อนข้างมาก จังหวัดสุพรรณบุรี ต่ำกว่าแผน ๒ โครงการ ติดปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้ายังดำเนินการได้แค่ ๖ แสนกว่าบาท ส่วนจังหวัดนครปฐมจะเบิกจ่ายอีก ๔.๖ ล้านบาทขอยืนยันว่าเบิกจ่ายได้ทันตามแผน

ผส.ทช.ที่ ๑๗

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๗ (เชียงราย) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๑๙.๘๒๙๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๙๘๓ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑,๒๓๕ ล้านบาท รวมยอดสะสมที่จะเบิกจ่ายได้ ๑,๒๑๘ ล้านบาท คิดเป็น ๙๒ % ใกล้เคียงกับแผนที่ตั้งไว้

ผอ.กผง.

เพื่อเป็นการชักจูงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขออนุญาตใช้ตัวเลขตามตารางที่ กผง.นำเสนอ เช่น สทช.ที่ ๑๗ (เชียงราย) งบประมาณ ๙๗๐ ล้านบาท ที่แจ้งว่าเพิ่มอีก ๒๓๕ ล้านบาท เพิ่มจาก ๙๗๐ ล้านบาท ตามตารางที่ กผง.นำเสนอ

ผส.ทช.ที่ ๑๗

ขอชี้แจง หากพิจารณาตามตารางที่ กผง.นำเสนอ รวมยอดสะสมที่จะเบิกจ่ายได้ ๑,๒๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้เพิ่ม ๒๔๘ ล้านบาท

ผส.ทช.ที่ ๑๖

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๑๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๙๒.๘๐๒๗ ล้านบาท คิดเป็น ๗๕.๒๒ % ตามแผนที่คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ต้องเบิกจ่ายได้ ๒,๐๒๓ ล้านบาท คิดเป็น ๙๕.๕๘ % คาดการณ์สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๑,๙๔๐ ล้านบาท คิดเป็น ๙๒ % ต่ำกว่าแผนที่คาดการณ์ไว้ประมาณ ๘๐ ล้านบาท ยอดสะสมที่เบิกจ่ายได้ ๓๔๒ ล้านบาท

ผส.ทช.ที่ ๑๕

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๕ (อุดรธานี) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๔๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ๗๑.๖๔ % จากการตรวจสอบติดตามและประชุมร่วมกันกับขทช.ทั้ง ๔ แขนงแล้ว คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มอีก ๓๔๔.๔๑ ล้านบาท รวมเป็น ๑,๕๙๑.๒๓ ล้านบาท คิดเป็น ๙๑.๙๔ % ต่ำกว่าแผนอยู่ ๒ หน่วย คือ ของสำนัก ทดล ๔๘ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากงานก่อสร้างยกระดับผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า เนื่องจากจะเข้าไปทำ Recycling ก่อน แล้วจึงมาทำยกระดับจึงทำให้ล่าช้า ประกอบกับช่วงปลายเดือนมีฝนตกตลอดเลยทำให้ล่าช้า อีกหน่วย คือ จังหวัดบึงกาฬ ทดล ๔๖ ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ตลอดจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

ผส.ทช.ที่ ๑๔

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๔ (กระบี่) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๙๔ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๙๐๒ ล้านบาท คิดเป็น ๖๕ % ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๒๑๙ ล้านบาท รวมเป็น ๑,๑๒๑ ล้านบาท คิดเป็น ๘๐.๓๘ % ต่ำกว่าแผนที่คาดการณ์ไว้ ๕๙.๑๗ ล้านบาท คิดเป็น ๔ % ส่วนใหญ่จะเป็นงานสะพาน สำนักจะเป็นงานก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง งานบำรุงการกีดเซาะ ในส่วนของ ขทช.กระบี่ ดำเนินการเต็มที่แล้ว ที่เหลืออยู่เป็นงานสะพานกับท่อลอดเหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่

อทช.

หน่วยงานใดที่แผนการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ขอให้ทำรายละเอียดชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงคมนาคมรับทราบ หากมีการชักถาม

ผส.ทช.ที่ ๑๓

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๖๑ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๑,๑๒๒ ล้านบาท คิดเป็น ๘๒.๔๘ % จากการประชุมหน่วยงานในสังกัดที่ผ่านมาทุกหน่วยได้หารือกันว่าจะต้องตัดวงงานและเบิกจ่ายให้ได้ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพิ่มเติมอีก ๑๗๐ ล้านบาท จะส่งผลให้การเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นยอดเงินรวม ๑,๒๙๒ ล้านบาท คิดเป็น ๙๔.๙๗ % ต่ำกว่าแผนประมาณ ๑ % สาเหตุที่ต่ำกว่าแผนมีประเด็นหลัก ๆ คือ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามา โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาประมาณ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับเพิ่มเติมภายหลังก่อนที่วางแผน ในส่วนงานก่อสร้างจะดำเนินการเร่งรัดโดยเร็ว

ผส.ทช.ที่ ๑๒

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๗ ล้านบาทเบิกจ่ายได้ ๑,๘๐๔ ล้านบาท ปัจจุบันจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จะเบิกจ่ายได้อีกประมาณ ๓๙๔ ล้านบาท ยอดเงินรวมที่เบิกได้ประมาณ ๒,๓๑๔ ล้านบาท คิดเป็น ๗๙ % ต่ำกว่าแผน ๑๐ % ส่วนใหญ่ของสำนักเป็นงานก่อสร้าง มีปัญหาในเรื่องพื้นที่ สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนประมาณ ๑๐๕ ล้านบาท ขทช.นราธิวาสต่ำกว่าแผน ๓๑ ล้านบาท ขทช.ปัตตานีต่ำกว่าแผน ๕๙ ล้านบาท ขทช.ยะลาต่ำกว่าแผน ๘๐ ล้านบาท ขทช.สงขลาต่ำกว่าแผน ๑๖ ล้านบาท และขทช.สตูลเบิกจ่ายได้ตามแผน

ผส.ทช.ที่ ๑๑

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๑๓ ล้านบาทเศษ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๑๙๗ ล้านบาท คิดเป็น ๖๖.๐๑ % แผนที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๖๓๒ ล้านบาท คิดเป็น ๘๙.๙๙ % จากการติดตามที่ได้มีการประชุมของทุกหน่วยที่ได้ประชุมไปแล้ว คาดว่าจะเบิกได้เพิ่มเติมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๒๓๕.๔๗ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๓๒.๘๒ ล้านบาท คิดเป็น ๘๑.๒ % ต่ำกว่าแผนประมาณ ๙ %

ผส.ทช.ที่ ๑๐

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๑,๖๗๔ ล้านบาท การเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๐๒๒ ล้านบาท คิดเป็น ๖๑.๐๗ % จากการติดตามของสำนัก ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่ม ๓๔๖.๗๑๗๑ ล้านบาท รวมการเบิกจ่ายได้ ๑,๓๖๙.๖๔๗๗ ล้านบาท คิดเป็น ๘๑.๗๘ % ซึ่งในส่วนนี้ทาง สทช.ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ได้ติดตามผลการดำเนินงานในทุกหน่วย ซึ่งมีหน่วยที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน คือ สทช.ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน ๓๔ ล้านบาท ขทช.เชียงใหม่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน ๕๕ ล้านบาท ขทช.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน ๖๒.๘ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๓ หน่วยพยายามเร่งรัดให้สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่ม แต่ติดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับตัวผู้รับจ้าง และสภาพอากาศเป็นช่วงฤดูฝน

ผส.ทช.ที่ ๙

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๙ (อุตรดิตถ์) งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๓๓ ล้านบาท ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๙๘๘ ล้านบาท ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าเบิกจ่ายได้เพิ่ม ๑๗๓ ล้านบาท รวมเป็นประมาณ ๑,๑๖๐ ล้านบาท คิดเป็น ๘๗ % ต่ำกว่าแผน ๓ - ๕ % จังหวัดที่ต่ำมาก ๆ คือ ขทช.เพชรบูรณ์ เพราะประสบปัญหาฝนตกหนัก เป็นงานสะพานซึ่งไม่สามารถตัดยอดส่งได้ ของ สทช.ที่ ๙ (อุตรดิตถ์) ซึ่งต่ำกว่าแผน ๕ - ๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะให้ส่งเพิ่มได้หรือไม่ ถึงสิ้นเดือนอาจจะได้ประมาณ ๑๐ ล้านบาท

ผส.ทช.ที่ ๘

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๘ (นครสวรรค์) งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๒,๑๘๑ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๑,๖๓๖ ล้านบาท คิดเป็น ๗๕ % แผนการเบิกจ่ายสะสม

ผล.ทช.ที่ ๔

ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ วางไว้ที่ประมาณ ๑,๙๒๙ ล้านบาท คิดเป็น ๘๘.๖๖ % จากการประชุมคาดการณ์การเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๒๔๙ ล้านบาท จะทำให้การเบิกจ่ายภาพรวมประมาณ ๑,๙๒๑ ล้านบาท คิดเป็น ๘๗.๙๗ %

ผล.ทช.ที่ ๗

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี) งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๒,๓๔๖ ล้านบาท คิดเป็น ๘๗.๗๔ % ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๘๒.๔๓ % ติดลบประมาณ ๕.๓๑ % ซึ่งเป็นเงินเพิ่มประมาณ ๓ % ช้ากว่าแผน ๒ % ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้ ๔๔๑ ล้านบาท เป็นไปตามแผน มีบางโครงการสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่มีบางโครงการที่ข้ามไป แต่อย่างไรก็ตาม สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี) ได้เสนอตัดจำนวน ๒๐ โครงการแบล็กลิสผู้รับจ้างไป ๒๐ โครงการ ซึ่งเป็นแค่ ๑๒ ราย

ผล.ทช.ที่ ๖

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๒,๑๕๖ ล้านบาท ตามแผนต้องเบิกจ่ายได้ประมาณ ๙๒๐ ล้านบาท คิดเป็น ๘๙ % ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๔๐๓ ล้านบาท คิดเป็น ๖๕.๐๘ % คาดการณ์ว่าวันที่ ๑๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๓๗๖ ล้านบาท รวมทั้งหมดเบิกจ่ายได้ ๑,๗๘๐ ล้านบาท คิดเป็น ๘๒.๕๖ % ต่ำกว่าแผน ๑๔๐ ล้านบาท สำนัก ๖ ลำช้าไป ๘ ล้านบาท ขทช.ขอนแก่นลำช้าไป ๕ ล้านบาท มีงานที่ ขทช.เลย ซึ่งตามจริงต้องแล้วเสร็จแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ ๒ สัญญา ค่างาน ๒๔ ล้านบาท ลำช้าไป ๒๓ ล้านบาท งานที่ ขทช.มหาสารคามลำช้าไป ๑๐๒ ล้านบาท ติดแบล็กลิสไป ๙ สัญญา ประมาณ ๙๕ ล้านบาท คือ ผู้รับเหมาหมดสัญญาไปตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคม ต้นเดือนกันยายนไม่เข้าทำงาน

ผล.ทช.ที่ ๕

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๕ (นครราชสีมา) จากในระบบ GFMS ของกองแผนงาน ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๗๙.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๓๙๘.๙๘ ล้านบาท คิดเป็น ๗๓.๑๕ % จากแผนคาดการณ์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เดิมตั้งไว้ ๒,๙๖๒.๘ ล้านบาท คิดเป็น ๙๐.๓๕ % ต่ำกว่าแผน ๕๖๓.๘๒ ล้านบาท จากการประชุมเร่งรัดติดตามเป็นรายโครงการคาดการณ์ว่าสทช.ที่ ๕ (นครราชสีมา) จะเบิกจ่ายได้อีก ๗๙.๙๗ ล้านบาท ต่ำกว่าแผนคาดการณ์ ๙.๒๔ ล้านบาท, ขทช.ชัยภูมิ จะเบิกจ่ายได้อีก ๕๖.๐๗ ล้านบาท ต่ำกว่าแผนคาดการณ์ ๑๔.๗ ล้านบาท, ขทช.นครราชสีมา จะเบิกจ่ายได้อีก ๔๘.๒ ล้านบาท ต่ำกว่าแผนคาดการณ์ ๓๖.๖ ล้านบาท, ขทช.บุรีรัมย์ จะเบิกจ่ายได้อีก ๘๐.๙๘ ล้านบาท ต่ำกว่าแผนคาดการณ์ ๕๒.๖๔ ล้านบาท และขทช.สุรินทร์ จะเบิกจ่ายได้ ๑๒๙.๔๑ ล้านบาท ต่ำกว่าแผนคาดการณ์ ๕๕.๙๘ ล้านบาท รวมจำนวนทั้งสิ้นจะเบิกจ่ายเพิ่มได้อีก ๒,๗๙๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็น ๘๕.๑๙ % ต่ำกว่าแผนคาดการณ์เดิม ๑๖๙ ล้านบาท คิดเป็น ๕.๑๖ % สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนคาดการณ์ได้เนื่องจากช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ในส่วนของสทช.ที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕๕ ล้านบาท แยกเป็นของสำนักฯ ๔๓ ล้านบาท, ขทช.นครราชสีมา ๒๒ ล้านบาท, ขทช.ชัยภูมิ ๒๕ ล้านบาท, ขทช.สุรินทร์ ๕๙ ล้านบาท และ ขทช.บุรีรัมย์ ๑๒ ล้านบาท โดยขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างเบิกจ่ายกรณีที่สัญญาเกินเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ที่จะต้องกันเงินไว้ รวมถึงเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมที่ลงนามในสัญญาด้วยอีกส่วนหนึ่งเกิดจากผู้รับจ้างบางรายเข้างานช้า รับงานจำนวนมาก ทั้งงานของ ทล., ทช. และ ท้องถิ่น และในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ผล.ทช.ที่ ๔

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๔ (เพชรบุรี) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๔๐.๔๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๔๘๗.๓๗ ล้านบาท คิดเป็น ๖๓.๕๕ % แผนคาดการณ์เดิมตั้งไว้ ๙๒ % แต่จากการติดตามการเบิกจ่ายจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จะสามารถเบิกจ่ายเพิ่มได้อีกประมาณ ๓๘๖.๙๒ ล้านบาท รวมเป็น ๑,๘๗๔.๒๙ ล้านบาท คิดเป็น

ผล.ทช.ที่ ๔

๘๐.๐๘ % ต่ำกว่าแผนคาดการณ์ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑๒ % แยกเป็นของสำนักงาน ประมาณ ๑๗๐ ล้านบาท, ททช. ประมาณ ๑๓๐ ล้านบาท ทั้งนี้ทำรายงานและสรุปสาเหตุ เสนอกรมฯ ต่อไป ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากงานของสำนักงาน ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านโครงสร้าง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จะเร่งรัดติดตามเพิ่มเติม ผลเป็นอย่างไรจะรายงานให้กรมฯ ทราบต่อไป

ผล.ทช.ที่ ๓

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๓ (ชลบุรี) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๔๔ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๕๙.๓๙ % ต่ำกว่าแผนประมาณ ๓๑๒ ล้านบาท คาดการณ์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงาน จะเบิกจ่ายได้เพิ่มอีก ๑๓ โครงการ ประมาณ ๑๘๗ ล้านบาท, ททช.ชลบุรี จะเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๑๐ โครงการ ประมาณ ๖๔ ล้านบาท, ททช. จันทบุรี จะเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๑๐ โครงการ ประมาณ ๖๓ ล้านบาท, ททช.ตราด จะเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๓ โครงการ ประมาณ ๒๒ ล้านบาท และ ททช.ระยอง จะเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๑๔ โครงการ ประมาณ ๘๕ ล้านบาท รวมทั้งของหมวดบำรุงทาง ซึ่งเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ % แล้ว จะเบิกจ่ายได้อีก ประมาณ ๔๒๗ ล้านบาท รวมเป็น ๑,๓๔๔.๗๑๖ ล้านบาท คิดเป็น ๘๗.๐๔ % ต่ำกว่าแผน ประมาณ ๖ % สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากของสำนักงานฯ ยังเหลืออีก ๓ โครงการ ประมาณ ๓๙ ล้านบาท, ททช.ตราด จำนวน ๒ โครงการ ประมาณ ๒๒ ล้านบาท, ททช.ระยอง จำนวน ๔ โครงการ ประมาณ ๓๐ ล้านบาท และจะรายงานผลการเบิกจ่ายต่อไป

ผล.ทช.ที่ ๒

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๒ (สระบุรี) ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมกับทาง ททช. เบิกจ่ายได้ ๕๙.๗๘ % สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานฯ คงเหลือ ๗ โครงการ จะเบิกจ่ายได้ ๗๓.๔๖ %, ททช.ชัยนาท คงเหลือ ๕ โครงการ จะเบิกจ่ายได้ ๗๐.๕๘%, ททช.ลพบุรี คงเหลือ ๕ โครงการ จะเบิกจ่ายได้ ๘๕.๙๘ %, ททช.สระบุรี จะเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ๘๑.๐๑ % และ ททช.สิงห์บุรี คงเหลือ ๔ โครงการ จะเบิกจ่ายได้ ๗๖.๕๓ % รวมทั้งหมดจะเบิกจ่ายได้ ๑,๒๕๘.๘๓ ล้านบาท คิดเป็น ๗๗.๘๓ % สาเหตุที่ล่าช้าเกิดจากงานของสำนักงานฯ ปัญหา ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท อยู่ในพื้นที่ของทหารที่ยังรอการตอบรับการเข้าทำงานจากทหาร ส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำน้อย งบประมาณ ๗ ล้านบาท เป็นงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ โดนปรับจนงบประมาณหมดแล้ว แต่ตอนนี้ผู้รับจ้างก็ยังทำงานอยู่ ทางผู้รับจ้างทำหนังสือขอต่อสัญญาโดยอ้างในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ซึ่งทางสำนักงานฯ กำลังพิจารณาอยู่ และ ททช.สิงห์บุรี ล่าช้าเพราะผู้รับจ้างเป็นรายเดียวกัน ทั้งนี้ ตอนเริ่มโครงการได้เรียกผู้รับจ้างมาหารือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ก็ได้เร่งรัดอีกครั้ง

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานระบุชื่อบริษัทในรายงาน ทุกสำนักงาน หากมีบริษัทใดเข้างานช้า ดำเนินการไม่ทัน สามารถระบุในรายงานได้ทันทีเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูล

รทช.(นายประศักดิ์)

มีข้อสังเกต เช่น วันหยุดยาวติดต่อกัน ๔ วันที่ผ่านมา ปกติต้องรายงานทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ แต่สัปดาห์นั้นมียอดเบิกจ่ายน้อยมาก เนื่องจากไม่ได้มีการไปตรวจงานในช่วงวันหยุดออกตรวจงานกันแต่ในวันทำงาน เพราะฉะนั้นให้คณะกรรมการใช้ช่วงวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่เหลือก่อนจะสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ตรวจงานเพราะเมื่อถึงวันจันทร์จะได้ลงระบบได้ทันที

วศญ.(นายวิศว์)

ขอเพิ่มเติม ทุกหน่วยงานแจ้งว่าผู้รับจ้างรับงานจำนวนมากดังนั้น จึงขอให้ ศทส. จัดทำสถิติของงาน ทช. ปี ๒๕๖๓ ว่าบริษัทใดรับงานจำนวนกี่งาน งบประมาณเท่าไร เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป

อทช.

ขอให้ ศทส. จัดทำเป็นฐานข้อมูล เพราะกรมบัญชีกลางมีโปรแกรมในการ backlight อัตโนมัติ หากมีการแจ้งช้า อาจจะทำให้มีการตัดสิทธิได้

ผส.ทช.ที่ ๑

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑ (ปทุมธานี) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๖๕.๘ ล้านบาท คิดเป็น ๖๐.๑ % สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เชิญผู้รับจ้างมาเพื่อเร่งรัดงาน โครงการที่มีงบประมาณจำนวนมาก และมีโอกาสที่เบิกจ่ายได้เพิ่มก็ได้รับความร่วมมือ ส่วนใหญ่จะเร่งรัดงานให้ได้พอสมควร สรุปคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๑๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จะเบิกจ่ายเพิ่มได้อีกประมาณ ๔๓๒.๙ ล้านบาท สิ้นเดือนนี้จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๙๘.๗ ล้านบาท คิดเป็น ๘๗ % ต่ำกว่าแผน ๑.๖๕%

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ ตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ให้ไว้แล้ว หากเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ เพื่อภาพรวมของกรมฯ

นายเขตโสภณฯ

ผชช.สทท.

ขอชี้แจง สทท. มีงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๓,๖๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๒,๗๘๙ ล้านบาท คิดเป็น ๗๖.๖๗ % จากการติดตามล่าสุดเบิกจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดยอด ๑๗๘ ล้านบาท และมีรอตรวจรับงานและส่งงานอีก ๒๕๒ ล้านบาท สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มได้อีกประมาณ ๔๓๐ ล้านบาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓,๒๑๙ ล้านบาท ยังยืนยันว่าเป็นไปตามแผน

นายอภิชัยฯ

ผชช.สทส.

ขอชี้แจง สทส.ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๓๔ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๖๗ ล้านบาท คิดเป็น ๖๙.๕๖ % ภาพรวมเงินเข้าเงินเร็วอีก ๘๓ ล้านบาท และเบิกจ่ายเพิ่มเติมอีก ๑๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ๘๑ %

ผส.ปร.

ขอชี้แจง สปร. ขอรายงานรวมทั้งหมดยอดที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๗,๒๕๕,๗๑๑ บาท รวมยอดสะสมทั้งสิ้น ๒๑๖,๑๔๓,๑๘๑ บาท คิดเป็น ๖๒.๕ %

ผส.อป.

ขอชี้แจง สอป. ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ กรรมการตรวจรับงานไปแล้ว ๗๖ ล้านบาท สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้อีก ๖๕ ล้านบาท ภาพรวมเดือนนี้จะเบิกจ่ายได้ ๑๔๑.๘๘ ล้านบาท สูงกว่าแผนประมาณ ๑๐ ล้านบาท ดังนั้น เบิกสะสมจะได้ประมาณ ๒๐๗.๙ ล้านบาท คิดเป็น ๙๑.๐๕ %

ผส.สอ.

ขอชี้แจง สสอ. ได้รับงบประมาณ ๒๖๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประมาณ ๑๒๓ ล้านบาท ตามแผนของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จะต้องได้ประมาณ ๑๔๘ ล้านบาท ปัจจุบันต่ำกว่าแผนอยู่ ๒๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มจนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ผส.สอ.

อีกประมาณ ๓๑ ล้านบาท รวมจะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๔ ล้านบาท คิดเป็น ๕๗ % ตามปกติ ถ้าไม่คิดรวมกับงบประมาณปีนี้การเบิกจ่ายงบประมาณของ สสอ. จะได้ประมาณ ๙๐ %

ผส.วว.

ขอชี้แจง สวว. มีงบประมาณรวมบเหลือจ่ายที่กำลังตกมา ๔๗ ล้านบาท รวมเป็นทั้งหมดประมาณ ๒๔๔ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกไปแล้วประมาณ ๑๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้อีกประมาณ ๖๐ ล้านบาท รวมเป็นทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๑ ล้านบาท คิดเป็น ๖๑ % ต่ำกว่าแผนประมาณ ๒๐ %

ผอ.กผง.

ขอชี้แจง กผง. มีเงินทั้งสิ้น ๔๙.๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๔๑.๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มได้อีกประมาณ ๔ ล้านบาท จะทำให้ยอดสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็น ๔๗.๔๔ ล้านบาท คิดเป็น ๙๕.๕ %

ผส.คก.

ขอชี้แจง สคก. งบประมาณ ๔๕๔ ล้านบาท ณ ปัจจุบันยังต่ำกว่าแผนประมาณ ๑๕๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกได้อีกประมาณ ๑๓๐ ล้านบาท สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จะได้ประมาณ ๓๙๖.๙๓๘๘ ล้านบาท คิดเป็น ๘๗.๓๖ %

ผอ.ศทส./ผอ.สตป.

ขอชี้แจง ศทส. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๑๐๑.๔๕ ล้านบาท ตามแผนเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ประมาณ ๗๖.๔๖ ล้านบาท คิดเป็น ๗๕.๓๗ % ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๖๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็น ๖๗.๘๓ % สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จากที่ได้เร่งรัดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดประมาณ ๘๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็น ๘๖.๗๓ % คือจะเบิกเพิ่มได้อีกประมาณ ๑๙.๘ ล้านบาท

ในส่วนของ สตป. ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๑๕.๓๙ ล้านบาท แผนเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตั้งไว้ว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑๒.๑๙ ล้านบาท คิดเป็น ๗๘.๖๗ % ผล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๑๒.๔๓ ล้านบาท คิดเป็น ๘๐.๒๔ % สูงกว่าแผนประมาณ ๒ % ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้อีกประมาณ ๗๘๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจะเบิกได้ประมาณ ๑๓.๒๑ ล้านบาทคิดเป็น ๘๕.๓๑ %

ผส.สท.

ขอชี้แจง สสท. ได้รับงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๓.๖ ล้านบาท ตอนนี้ตรวจรับงานที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายอีกประมาณ ๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจะเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖.๐๐๔ ล้านบาท คิดเป็น ๘๗.๙ %

ผส.บก.

ขอชี้แจง สบก. มีเงินค้างจ่ายค่าจ้างทำแบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งงาน สามารถเบิกจ่ายได้หมดเป็นไปตามแผน

อทช.

ขอสอบถาม ค่าที่ดินปัจจุบันไม่มีการส่งเบิกแล้วใช่หรือไม่

ผอ.กผง.

ขอรายงานรายละเอียดค่าที่ดินมีเงิน ๑,๗๔๖.๙๓๓.๘๙๓ ล้านบาท พิจารณาจากยอดแรก ๑,๗๔๖.๙๓๓.๘๙๓ ล้านบาท เป็นเงินตาม พรบ.ที่มี งบประมาณที่จัดสรรให้หน่วย ๑,๔๗๕.๔๒๗.๑๗๙ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๕๕.๘๓๙.๐๑๖ ล้านบาท โอนไปแล้วอยู่ที่หน่วยระหว่างรอการเบิกจ่ายใน ๒ สัปดาห์ที่เหลืออยู่ งบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรให้หน่วยเป็นเงิน ๒๗๑.๕๐๖.๗๑๔.๐๘ ล้านบาท

อทช.

งบคงเหลือเบิกจ่าย ๓๕๕.๘๓๙.๐๑๖ ล้านบาท ทุกหน่วยสามารถยืนยันเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายนได้ทั้งหมดหรือไม่

ผส.ทช.ที่ ๑๐

ขอรายงาน สทช.ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) และ ขทช.ลำปางได้เบิกออกจาก GFMIS แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑๖๐ ล้านบาท

อทช.

หน่วยงานใดที่มีปัญหาขอให้ชี้แจง ถ้าไม่มีปัญหาจะสามารถเบิกจ่าย ๓๕๕.๘๓๙.๐๑๖ ล้านบาทได้ทั้งหมด ส่วนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรให้หน่วยเป็นเงิน ๒๗๑.๕๐๖.๗๑๔.๐๘ ล้านบาทจะสามารถกันเงินไว้ได้

นายสมเกียรติฯ

ผอ.กทร.สภท.

ขอชี้แจงเรื่องของงบประมาณที่กผง.ได้แจ้งไว้ที่ยังเหลืออยู่ ๒๗๑.๕๐๖.๗๑๔.๐๘ ล้านบาท ยังมีส่วนหนึ่งที่ทำเรื่องโอนไปให้ ขทช.ตาก ประมาณ ๒๖๐ ล้านบาท ณ ตอนนี้โอนไปแล้วได้ตัด GFMIS ออกไปแล้วซึ่งทาง ขทช.ตาก จะต้องบริหารจัดการต่อ โครงการที่ ขทช.ลำปางได้แจ้งเบิกออกจาก GFMIS ไปแล้ว ยังเหลือที่ ขทช.จะยังต้องบริหารจัดการคือ ขทช.ชลบุรี ๙๐ ล้านบาท ขทช.สระแก้ว ๖๐ ล้านบาท และ ขทช.ตาก ๒๖๐ ล้านบาท ที่เป็นตัวเลขใหญ่ ๆ ซึ่งการทำสัญญาของ ขทช. ตาก ไปแล้วประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงหรือเบิกได้ทั้งหมด ส่วน ขทช.สระแก้ว ได้ทำสัญญาไปแล้วประมาณ ๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

นายสมเกียรติฯ

ผอ.กทร.สภท.

เพราะเงินเพิ่งจะโอนไปให้ทางหน่วย ส่วนทาง ขทช.ชลบุรี ได้ทำสัญญาไปแล้วประมาณ ๕๐ ล้านบาท เหลืออยู่ประมาณ ๓๐ ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ทำสัญญามีการออกประกาศครอบครองแล้วตอนนี้ ซึ่งจะเร่งรัดในการเบิกจ่ายเงินในส่วนนี้ได้ จึงขอให้สทช. และ ขทช.ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการด้วย

นายบุญจوما

ผอ.กตป.กผง.

ขอรายงานภาพรวมของส่วนภูมิภาค จากแผนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แผนรวมได้ ๒๙,๑๓๗.๒๕๐๖ ล้านบาท คิดเป็น ๘๔.๙๙ % ในส่วนกลางตามแผนรวมได้ ๓๗,๘๘๙.๙๘๐๘ ล้านบาท คิดเป็น ๘๐.๖๑ % จากที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ประสานกับกระทรวงคมนาคม ได้เข้าประชุมร่วมกับท่านรองปลัดกระทรวงฯ (นายพิศักดิ์ฯ) ว่าทางกรมฯ ได้รายงานกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ที่ ๘๒ %

ผอ.กผง.

ขอเพิ่มเติม เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ได้มีการไปประชุมร่วมกับท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายพิศักดิ์ฯ) มีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมแต่กรมฯ เข้าประชุมพร้อมกับกรมทางหลวง สุดท้ายที่ประชุมสอบถามว่าแผนจริง ๆ ของกรมฯ ทำได้จริงเท่าไร ได้ตั้งเป้าหมายไว้ภายใน ๘๕ % แต่จริง ๆ แล้วคงไม่ถึง คงได้อยู่ที่ ๘๑ - ๘๒ %

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามแผน หากหน่วยงานใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบ และขอให้พิจารณาตรวจสอบในเรื่องการกันเงินให้เรียบร้อยด้วย

ผอ.กผง.


งบประมาณในปี ๒๕๖๓ มีตัวเลขได้คาดการณ์ออกมาที่จะเป็นไปในทางที่ดีและทุกหน่วยเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ทั้งนี้มีส่วนหนึ่งตามมาตรการที่ ๖๓ (นายวิศว์ฯ) ได้รายงานที่ประชุม ทางกผง.เห็นด้วยสิ่งใดที่ทำ PO แล้ว จะต้องไม่มีเงินค้าง คือมียอดเท่าไรควรที่จะตัดส่ง ซึ่งจะเป็นตัวเพิ่มให้กับการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ เพราะว่าถ้าไม่มีมาตรการดังกล่าว ทุกหน่วยก็จะรอไปเบิกเงินกัน ซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยให้กรมฯ เพิ่มขึ้นได้อีกอย่างน้อยได้สัก ๑ % ทำให้ภาพรวมดีขึ้น

สำหรับเงินกันเหลือปีของงบประมาณปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จะเห็นยอดคงเหลือ ๑,๒๐๑.๙๙๔๙ ล้านบาท เป็นเงินที่ค้างอยู่ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ทำตัวเลขไปเสนอที่กระทรวงคมนาคม ซึ่งตัวเลขจะทำให้เห็นว่า ๑,๒๐๑.๙๙๔๙ ล้านบาท ซึ่งยอดขอที่ไม่สามารถเบิกได้ทันจริง ๆ ทำให้ยอดตกอย่างแน่นอน เป็นเงิน ๔๙๕ ล้านบาท วิเคราะห์แล้วว่ามีเงินสิ้นสุดปีไหน และมีเงินถึงปีไหน จึงหาแนวทางว่าในยอด ๔๙๕ ล้านบาท สิ่งที่จะตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้นั้น ประมาณ ๒๙๘ ล้านบาท ที่เหลือคือเงินที่ไม่มียกงบประมาณปี ๒๕๖๔ ร่องรับยังงั้นในข้อผูกพันสัญญาต้องเป็นภาระที่จะต้องหาเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อีก ๑๙๖ ล้านบาท รวม คือ ๒๐๐ ล้านบาท ที่ต้องหาเงินเหลือจ่ายในอนาคตมาใช้อย่างแน่นอน เพราะต้องใช้ตัวนี้คือตัวที่ประเมิน ณ ตอนนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเงินกันเหลือปีของแต่ละหน่วย และดูแลบริหารจัดการให้ได้ตามที่แจ้งมาจะได้ไม่เป็นภาระในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขอรายงานเรื่องสรุปผลระบบติดตามโครงการและงบประมาณ (CBMS)

โครงการ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ทำแผนแล้ว ๔,๗๗๙ โครงการ ยังเหลือที่ไม่กำหนดแผน ๔๕๑ โครงการรายละเอียดตามกราฟนี้

ผอ.กผง.



ภาพรวมตามกราฟข้างต้น หากยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นจริงก็จะวิเคราะห์ได้ดีกว่านี้ แต่ตอนนี้หน่วยงานไม่เข้าระบบส่วนหนึ่งและไม่ได้เข้ามากรอกข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว เมื่อประเมินได้แต่ข้อมูลจะไม่สมบูรณ์ คิดว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เชื่อกันระบบว่าหน่วยงานสามารถกรอกได้ เข้าใช้งานได้ไม่เป็นภาระ และจะพัฒนาระบบดังกล่าวนี้อีกสักกระยะหนึ่งเพื่อให้ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีข้อมูลแบบทันต่อเวลาและสถานะการก่อสร้างจะได้สะท้อนกับปัจจุบัน

ความพร้อมการเตรียมแบบในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ดำเนินการระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน งานก่อสร้างทาง บำรุงรักษาทาง งานอำนวยความสะดวก และงานอาคาร ที่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องทำแบบมีทั้งหมด ๔,๕๑๒ รายการ ปรากฏว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ มีแบบแปลน ๓,๗๒๑ รายการ ยังขาดอยู่ ๗๙๐ รายการ แต่ยังมีพอมีเวลาเร่งดำเนินการอีก ๗๙๐ รายการ ให้มีแบบทั้งหมดเพื่อจะไปขับเคลื่อนการประมาณราคาต่อไป แต่มีข้อสังเกตได้ว่าความพร้อมใน TOR งานงาน ๓๕๖ รายการ ยังน้อยอยู่ นั้นหมายความว่าหากพ่วงนี้ประกาศให้จัดจ้างก็ยังไม่สามารถจัดจ้างได้ต้องมาทำ TOR งานงาน ฉะนั้นแบบและประมาณราคาได้แล้ว แต่ยังขาด TOR และรายละเอียดประกอบการที่จะประกวดราคา ซึ่งได้หารือกับท่านอธิบดีและผู้บริหารแล้วว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ่งที่จะดำเนินการออกไปก่อนทาง กผง. คือประเภทงานก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงอาคาร และสิ่งประกอบ งานจ้างที่ปรึกษา งานครุภัณฑ์ เป็นต้น ที่จะดำเนินการออกไปก่อน ส่วนที่เหลือจึงดำเนินการภายหลัง

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเรื่องแบบและประมาณราคาโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานดำเนินการ

๑. กำกับ - ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบ
๒. เร่งรัดดำเนินการเรื่องแบบและประมาณราคาโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเร็ว
๓. มอบ ศทส.จัดทำสถิติฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานของบริษัทผู้รับจ้างงานของกรมทางหลวงชนบท

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง

อทช.

๑. การจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๑๘ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
งานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๑๘ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้รับการประสานจากกระทรวงคมนาคมเบื้องต้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งความประสงค์จะมาร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทด้วย แต่จะขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ ๑ ชั่วโมง เนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ติดภารกิจต้องเดินทางที่พัตยาต่อ ซึ่งจะประสานแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้คณะกรรมการจัดงานฯ จัดเตรียมการรับรองไว้เบื้องต้นด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

วศญ.(นายวิศว์ฯ)

๒. การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จะขอเชิญ สทช.ที่ ๑ - ๑๘ และ ขทช. เข้าร่วมรับฟังวิธีแนวทางการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งได้หารือร่วมกับ สปร. , สอป. และ กผง. ว่าจะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะงานรายปีในการก่อสร้างทางถนน ไม่ใช่งานผูกพัน จึงขอแจ้งทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังแนวทางดังกล่าว ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

อทช.

เรื่องงบผูกพัน ขอให้ กผง.ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับ สสอ.,สทท.,สทส.,และกผง.สำหรับหน่วยงานที่มีโครงการขนาดใหญ่ในการจัดตั้งงบประมาณ ซึ่งมีงบประมาณอยู่ ๒ โครงการที่จะต้องจัดตั้งคือ โครงการสะพานทางข้ามเกาะลันตา กับสะพานข้ามเกาะใหญ่ แต่จะจัดตั้งงบประมาณไว้ก่อน หากตามแผนที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าสามารถผลักดันสิ่งแวดล้อมได้ทันนำเข้าครม.ละเว้นมติ ครม.เรื่องสิ่งแวดล้อมได้ ทางกรมฯ จะผลักดันงบก่อสร้างให้พิจารณาในงบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้เลย

ผอ.กผง.

ขอเพิ่มเติมตามนโยบายของอธิบดีกล่าวถึงในการเตรียมความพร้อมเสนอคำขอเข้าใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตอนนี้รูปแบบโครงสร้างการกลั่นกรองของในกรมฯ มีอยู่แล้วคือ คณะกรรมการจะมีชุดหนึ่งที่เป็นกรงจ้างที่ปรึกษาจึงจะมีวิธีการเป็นคณะย่อยของแต่ละสำนักไปดำเนินการกลั่นกรองมา แล้วนำมาเสนอที่ประชุมเพื่อที่จะบรรจุโครงการใดบ้างที่เป็นการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการที่จัดตั้ง ตั้งแต่สมัยอธิบดี (นายฤกษ์เทพฯ) แต่การประชุมไม่ได้ต่อเนื่อง ทางกผง.จะใช้กลไกดังกล่าวมากลั่นกรองในโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหลาย ๆ หน่วย อาทิ ที่ดิน ธรด. ต่าง ๆ จะนำเข้ามามีด้วย และจะให้คณะกรรมการชุดใหญ่ได้พิจารณาว่าโครงการขนาดใหญ่จะมีอะไรบ้าง มีโครงการขนาดใหญ่ โครงการจ้างที่ปรึกษา ส่วนโครงการที่ วศญ. (นายวิศว์ฯ) กำลังดำเนินการซึ่งเป็นโครงการปีเดียวเพื่อไม่ให้โครงการก่อสร้าง โครงการบำรุงทาง และโครงการความปลอดภัยเกิดการซ้ำซ้อนกัน แต่ทั้งหมดจะเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งมีอยู่แล้วและจัดตั้งทุกปี จะมีท่านผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ตัวแทนของส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม และสรุปผลมาโดยกผง.จะนำเสนอให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่ ประกอบด้วยงานจ้างที่ปรึกษาเท่าไร งานก่อสร้างเท่าไร งานปีเดียวเท่าไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง ถ้าคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาให้ผ่าน ดังนั้นโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ แต่ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการดำเนินงานของงบประมาณปีนี้อยู่ จึงขอระยะเวลาในการดำเนินการจัดการในส่วนของปีนี้ก่อน และจะเริ่มกลั่นกรองในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อทช.

ขอให้กผง. ทำเป็นแบบปฏิทินงบประมาณของกรมฯ ทุกหน่วยงานจะได้ทราบตามแบบปฏิทิน แต่ละคณะกรรมการจะได้มีระยะเวลาไปกลั่นกรองแล้วนำมาเสนอ

ผส.ทช.ที่ ๑๐

ขอเพิ่มเติม สำหรับรายการเกี่ยวกับโครงการขุนห้วยแห้ง และกล่าวถึงงบประมาณปี ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการหลวงขุนห้วยแห้งจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งตอนที่ตั้งโครงการฯ ขอเรียนให้ทราบว่าทาง สทช.ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ไม่ได้ทราบว่าทางคณะกรรมการกลั่นกรองของกรมฯ ได้นำเสนอไปและมาทราบภายหลังคือตอนที่เราเป็นหน่วยขออนุญาต เมื่องบประมาณปี ๒๕๖๓ ออกมาแล้วได้ให้ สทช.ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ไปขออนุญาตกับทางอุทยาน ซึ่งทางอุทยานก็ไม่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างในระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร แต่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้ในระยะทาง ๘ กิโลเมตร ส่วนอีกระยะทาง ๔ กิโลเมตรให้ไปหาแนวทางใหม่ ขอเรียนว่าได้นำเสนอให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองปีงบประมาณของปี ๒๕๖๔ เมื่อตอนต้นปี ๒๕๖๓ กับ วศญ. (นายโกสินทร์) แล้ว คาดว่าในงบประมาณปี ๒๕๖๔ หรืองบประมาณปี ๒๕๖๕ จะมีงบเรื่องของการก่อสร้างมาแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

.....ดวงใจ รักษารม.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวดวงใจ รักษารม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....เนกพร มีชัยตระกูล.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเนกพร มีชัยตระกูล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ