

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท
(หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคกำหนดประชุมผ่านระบบ Video Conference หรือระบบ Zoom Meeting)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๗ เรื่อง
- ๑.๑ การดำเนินการเรื่องกำหนดระยะเวลาอัตราค่าปรับร้อยละ ๐
 - ๑.๒ การเตรียมความพร้อมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๑.๓ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
 - ๑.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 - ๑.๕ การจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 - ๑.๖ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมทางหลวงชนบท
 - ๑.๗ การบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้าน IT
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๕ เรื่อง
- ๓.๑ สรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่กักไว้เหลือปีของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
 - ๓.๒ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๔
 - ๓.๓ แนวทางการปฏิบัติ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรณีค่าปรับอัตราร้อยละศูนย์)
 - ๓.๔ การติดตามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 - ๓.๕ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินส่วนกลาง
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๗ เรื่อง
- ๔.๑ การประกวดตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท”
 - ๔.๒ การบริหารตำแหน่งว่าง
 - ๔.๓ ผลการดำเนินงานวิเคราะห์และคัดเลือกโครงข่ายสายรองที่สำคัญของกรมทางหลวงชนบท
 - ๔.๔ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 - ๔.๕ กรอบการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - ๔.๖ การจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 - ๔.๗ งานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๒๐ ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานการประชุม

ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคกำหนดประชุมโดยผ่านระบบ VDO Conference และ ระบบ ZOOM Meeting

ผู้มาประชุม

๑. นายอภิรัฐ	ไชยวงค์น้อย	อทช.	ประธาน
๒. นายผดุงศักดิ์	สรุจิกำจรวัฒนะ	รทช.ด	
๓. นายสมชาย	ลีลาประภาภรณ์	รทช.บว.	
๔. นายอภิชัย	ธีระรังสิกุล	รท.วศญ.ส.	
๕. นายวีระเดช	ชีวาพัฒนานวนวงศ์	รท.วศญ.บ.	
๖. นายชาครีย์	บำรุงวงศ์	ผอ.ศทส.ทช/รท.ปศบ.คค.	
๗. นายเจษฎา	วินสน	ผส.บก. ปฏิบัติหน้าที่ ลนก.	
๘. นายสมโภชน์	เรืองพระยา	ผอ.กผง.	
๙. นายยงยุทธ	เพ็งเมือง	ผส.กท.	
๑๐. นายอภิชัย	วชิระปรการพงษ์	ผส.กส.	
๑๑. นายอดิเทพ	ตีระมาศวนิช	ผส.คก.	
๑๒. นายพิชิต	หุ่ณศิริ	ผส.บร.	
๑๓. นายพีรพัฒน์	ภูตันติกุล	ผส.อร.	
๑๔. นายกนกเทพ	รัตนดิถก ณ ภูเก็ต	ผส.วว.	
๑๕. นายณรงค์	คูบารมี	ผส.สท.	
๑๖. นายจิระพงษ์	ปิณฑะบุตร	ผส.สอ.	
๑๗. นายวาทัญญ	ฐิตานวงศ์	ผส.อป.	
๑๘. นางสาวจิรณัฐ	โหนดแจ่ม	แทน ผส.กม.	
๑๙. นายเกษม	สัจจรักษ์	ผส.ทช.ที่ ๑	
๒๐. นายวิทย์	วรวงศ์	ผส.ทช.ที่ ๒	
๒๑. นายสำราญ	สวัสดิ์พูน	ผส.ทช.ที่ ๓	
๒๒. นายอนุพงษ์	จงหวัง	ผส.ทช.ที่ ๔	
๒๓. นายก่อภพิภพ	อารยรังศรี	ผส.ทช.ที่ ๕	
๒๔. นายประจักษ์	รัตนมณี	ผส.ทช.ที่ ๖	
๒๕. นายจิรนนท์	ประกอบไวยกิจ	ผส.ทช.ที่ ๗	
๒๖. นายชูชัย	พนัสอัมพร	ผส.ทช.ที่ ๘	
๒๗. นายภิญโญ	สอนโต	รท.ผส.ทช.ที่ ๙	
๒๘. นายอนันท์	จิรัชยิตติ	ผส.ทช.ที่ ๑๐	
๒๙. นายพิสิฐ	ศรีวรานันท์	ผส.ทช.ที่ ๑๑	
๓๐. นายโกศล	กาญจน์ภาส	ผส.ทช.ที่ ๑๒	
๓๑. นายอรรถเดช	แจ้งธัญกิจ	แทน ผส.ทช.ที่ ๑๓	
๓๒. นายสุวิทย์	ยอดสุรางค์	ผส.ทช.ที่ ๑๔	
๓๓. นายอนุชิต	ดิชัยทน	ผส.ทช.ที่ ๑๕	

๓๔. นายสนิท	รัตนศฤงค์	ผส.ทช.ที่ ๑๖
๓๕. นายเรืองเดช	ประวัตรวโรดม	ผส.ทช.ที่ ๑๗
๓๖. นายณัฐวุฒิ	ธีระเสถียรโสภณ	ผส.ทช.ที่ ๑๘
๓๗. นายธนะชัย	หล่ออภิบาลกุล	ผชช.กผง.
๓๘. นายเขตโสภณ	โกคาร์दनันทน์	ผชช.สภท.
๓๙. นายสมเกียรติ	ชัยประเสริฐ	ผชช.สภท.
๔๐. นายอาคม	ตันติพงศ์อาภา	ผชช.สสท.
๔๑. นายลิขิต	ทิวธีธรรมเจริญ	ผชช.สภส.
๔๒. นายณัฐพนธ์	เดชมณี	ผชช.สว.
๔๓. นางสาววิมล	ตั้งธนศฤคาร	ผอ.สตน.
๔๔. นายชยทัต	วัฒนกุล	แทน ผอ.สพร.
๔๕. นายเดโช	ชนะสุวรรณ	ผอ.กบท.

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายไกววัลย์	โรจนานุกุล	รทช.ร	ติตราขการ
๒. นายวิศว์	รัตนโชติ	วศญ.ร	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอติราช	วราวิกสิต	ผอ.ทช.ระยอง
๒. นายจำรัส	ชัยมณี	ผอ.ทช.ภูเก็ต
๓. นางสาวญาสุมินค์	ศิริเขต	ผอ.กชป.สลก.
๔. นางดารณี	แจ่มพุดทรา	ผอ.ฝบพ.สลก.
๕. นางสาววิภา	ธัญญเจริญ	ผอ.กบพ.สลก.
๖. นางสาวณัฐนันท์	โสภรัตน์	ผอ.กสท.กบท.
๗. นางสาวจำลอง	รื่นยาน	ผอ.กกง.กบค.
๘. นางกนกกร	ศิริภาพันธุ์	ผอ.กจส.กบค.
๙. นายบุญจอม	พรหมทอง	ผอ.กตป.กผง.
๑๐. นางสาวหทัยรัตน์	มณีเทศ	ผอ.กวผ.สภท.
๑๑. นายจิรานุวัฒน์	จันทร์จร	ผอ.กอท.สสอ.
๑๒. นายศราวุธ	ยิ่งสกุล	ผอ.กสร.สสอ.
๑๓. นายนพกุล	เสียงบุญ	ผอ.กยผ.สปร.
๑๔. นายกรณ์	ปลอดมณี	ผอ.กตป.สอร.
๑๕. นายกวิน	สายประเสริฐกิจ	สนง.อทช.
๑๖. นายจุติพงศ์	พาราพันธกุล	สนง.อทช.
๑๗. นางสาวณัฐวรา	จันทร์ธานีวัฒน์	สนง.อทช.
๑๘. นายกฤษฎา	วิเชียรบุตร	สนง.รทช.บว.
๑๙. นางสาวอมรารี	สำราญจิตร	สนง.รทช.บว.
๒๐. นายฐานันดร	สวัสดิ์	กผง.
๒๑. นางชญา	ชนะสุวรรณ	กผง.

๒๒. นางสาวทุนจิต	ลีละเศรษฐกุล	กบค.
๒๓. นางสาวฐิติมา	หวังอินทร์	กบค.
๒๔. นางสาวศิราณี	ชูชื่น	กบค.
๒๕. นางสาวอังคณา	คนคลอง	กบค.
๒๖. นางสาวสุภาวี	เผือกเขาไวย	กบค.
๒๗. นายรังสรรค์	โตรักษา	สลก.
๒๘. นางสาวชฎารัตน์	ชะระอำ	สลก.
๒๙. นางสาววิสสุตา	อมรพงศ์	สลก.
๓๐. นายนนทพัทธ์	เมืองช้าง	สลก.

เริ่มการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ ๑
อทช.

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๗ เรื่อง

การดำเนินการเรื่องกำหนดระยะเวลาอัตราค่าปรับร้อยละ ๐

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแก้ไขระยะเวลาการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งได้กำหนดวันสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสัญญาและแก้ไขสัญญาฯ ให้เรียบร้อยโดยเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒

อทช.

การเตรียมความพร้อมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ กผง. ได้มีหนังสือเรื่องมอบหมายหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งให้ทุกหน่วยงานรับทราบแล้ว จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๓

อทช.

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

เนื่องจากขณะนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัยให้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบ สปร. , สทช.ที่ ๑ - ๑๘ และ ขทช.ทุกแขวง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัยให้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

เรื่องที่ ๔

อทช.

การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยขอให้ รก.วศญ.บ.(นายวีระเดชฯ) และ สกส.ติดตามเรื่องนี้ด้วย ตอนนี้งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EIA) ของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา ดำเนินการผ่านแล้ว ส่วนสะพานข้ามเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการปี ๒๕๖๖ ผ่านเรียบร้อยแล้วเช่นกัน จึงขอให้ สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) , สทช.ที่ ๑๔ (กระบี่) , ขทช.ในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบการดำเนินโครงการของ ทช. อย่างทั่วถึงด้วย และในส่วนขั้นตอนต่อไป สกส. จ้างที่ปรึกษาเสร็จจะมี Side office หน่วยงานไว้เพื่อติดตามดำเนินงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบ สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) , สทช.ที่ ๑๔ (กระบี่) , ขทช. ในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ให้กับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบ

เรื่องที่ ๕

อทท.

การจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเชิญผู้เกษียณอายุราชการฯ ทุกท่านร่วมงาน ซึ่งในวันดังกล่าวกรมฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงฯ โดยเชิญผู้บริหารทั้งส่วนกลางและผู้บริหารในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ผอ.ขทช.ทุกแขวง มาประชุมที่กรมทางหลวงชนบทด้วย และกำหนดจัดกอล์ฟการกุศล ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อหารายได้เข้าสวัสดิการกรมทางหลวงชนบทซึ่งรายละเอียดการจัดกอล์ฟการกุศล คณะทำงานจัดกอล์ฟการกุศลฯ จะแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบในโอกาสต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๖

อทท.

การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมทางหลวงชนบท

ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมทางหลวงชนบท จึงขอให้หน่วยดำเนินการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพราะกรมฯ จะจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯ ครบรอบ ๒๐ ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงกำชับเร่งรัดพยายามทำสิ่งต่าง ๆ ให้มีความพร้อมที่สุดเพราะในวันนั้นจะมีผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งในวันนั้นจะมีกิจกรรมทั้งในส่วนงานพิธีการ กิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น ซึ่งคณะทำงานฯ จะได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบต่อไป และอีกประการหนึ่งสำหรับการก่อสร้างภายในบริเวณกรมฯ อาจส่งผลกระทบทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ไม่ได้รับความสะดวกต่าง ๆ จึงขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๗

อทท.

การบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้าน IT

สำหรับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้าน IT ของกรมทางหลวงชนบทนั้น กรมฯ ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยผมพยายามจะดูในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของกรมฯ ในมิติต่าง ๆ เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนเรื่องที่ผมจะทำเพิ่มเติม คือ โครงสร้างกรม การบริหารตำแหน่งว่าง โดย รทช.บว.(นายสมชายฯ) , ผส.บก. และ ผอ.กบท. ขณะนี้ได้ดำเนินการให้มีความชัดเจนแล้ว และภารกิจ Link & Place โดย วศญ.บ.(นายวีระเดชฯ) และนายจตุตพงศ์ฯ สสท. ได้ดำเนินการในบางส่วนแล้วเช่นกัน ส่วนเรื่องงานด้าน IT ซึ่ง กผง. เสนอมา ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ครบถ้วน จึงขอให้ ศทส. วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้ครุภัณฑ์ IT ว่ามีพื้นฐานหรือหลักการคิดอย่างไร ซึ่งผมจะเน้นการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นหลักก่อน เพราะมีความคล่องตัวในการใช้งานมากกว่า ทั้งนี้ การบริหารจัดการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ด้าน IT จะดำเนินการโดย ศทส. ดังนั้น ทุกหน่วยงานหากจะเสนอขอครุภัณฑ์ด้าน IT จะต้องเสนอขอไปยัง ศทส. เป็นหน่วยพิจารณา ซึ่งตอนนี้ ศทส. ได้วิเคราะห์ขอใช้เงินเหลือจ่ายในการดำเนินการประมาณ ๑๓ ล้านบาท โดยพิจารณาว่าแต่ละหน่วยมีความจำเป็นอย่างไร จะเป็นการจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเก่า ซึ่งเมื่อหน่วยงานได้เครื่องใหม่แล้ว ขอให้นำเครื่องเก่าไปคืน ศทส. เพื่อ ศทส. จะไปบริหารจัดการใหม่ให้กับหน่วยงานที่จะสามารถนำไปใช้งานต่อไป เพราะยังมีหลายหน่วยงานที่ครุภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่เพียงพอ ต้องมาบริหารจัดการใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ผส.บก.

กรมทางหลวงชนบท ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ และพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๕ เรื่อง
๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่กันไว้เหลือของหน่วยงานในสังกัด

ผอ.กผง.

กผง. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ดังนี้

✦ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

งบประมาณทั้งสิ้น	๔๕,๘๕๑.๗๕๒๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย	๓๓,๑๒๙.๑๑๒๔ ล้านบาท (๗๒.๒๕ %)
๑. งบประจำ	๑,๕๗๖.๘๔๕๕ ล้านบาท (๓.๔๔ %)
เบิกจ่าย	๑,๓๐๙.๔๓๐๕ ล้านบาท (๘๓.๐๔ %)
๑.๑ งบบุคลากร	๑,๔๑๐.๘๘๖๐ ล้านบาท (๘๙.๔๘ %)
เบิกจ่าย	๑,๑๗๙.๗๑๒๑ ล้านบาท (๘๓.๔๑ %)
๑.๒ งบดำเนินงาน	๑๖๓.๘๔๓๑ ล้านบาท (๑๐.๓๙ %)
เบิกจ่าย	๑๒๗.๖๐๓๐ ล้านบาท (๗๗.๘๘ %)
๑.๓ งบอุดหนุน	๐.๖๒๖๓ ล้านบาท (๐.๐๔ %)
เบิกจ่าย	๐.๖๒๕๓ ล้านบาท (๙๙.๘๔ %)
๑.๔ งบรายจ่ายอื่น	๑.๔๙๐๐ ล้านบาท (๐.๐๙ %)
เบิกจ่าย	๑.๔๙๐๐ ล้านบาท (๑๐๐ %)
๒. งบลงทุน	๔๔,๒๗๔.๙๐๗๑ ล้านบาท (๙๖.๕๖ %)
เบิกจ่าย	๓๑,๘๑๙.๖๘๑๙ ล้านบาท (๗๑.๘๗ %)
๒.๑ ผูกพันเดิม	๖,๐๒๔.๙๒๔๕ ล้านบาท (๑๓.๖๑ %)
เบิกจ่าย	๓,๕๙๗.๑๘๑๑ ล้านบาท (๕๙.๗๐ %)
๒.๒ รายการใหม่	๓๘,๒๕๐.๙๘๒๖ ล้านบาท (๘๖.๓๙ %)
เบิกจ่าย	๒๘,๒๒๒.๕๐๐๘ ล้านบาท (๗๓.๗๘ %)
๒.๒.๑ ค่าที่ดิน และค่าอุปกรณ์	๑,๐๙๑.๐๐๐๐ ล้านบาท (๒.๘๕ %)
เบิกจ่าย	๓๐๐.๒๕๘๕ ล้านบาท (๒๗.๕๒ %)
๒.๒.๒ งานดำเนินการเอง	๔,๓๕๘.๑๗๗๖ ล้านบาท (๑๑.๓๙ %)
เบิกจ่าย	๒,๓๒๓.๐๘๔๖ ล้านบาท (๕๓.๓๐ %)
๒.๒.๒.๑ ค่าสำรวจออกแบบ	๒๘.๙๘๔๓ ล้านบาท (๐.๖๗ %)
เบิกจ่าย	๑๖.๔๗๓๖ ล้านบาท (๕๖.๘๔ %)
๒.๒.๒.๒ ค่าควบคุมงาน	๒๖๔.๑๓๑๘ ล้านบาท (๖.๐๖ %)
เบิกจ่าย	๑๖๙.๔๓๗๗ ล้านบาท (๖๔.๑๕ %)

ผอ.ภผง.	๒.๒.๒.๓ งบบำรุงปกติ	๓,๖๑๓.๓๙๕๒ ล้านบาท (๘๒.๙๑ %)
	เบิกจ่าย	๑,๙๑๒.๑๗๐๒ ล้านบาท (๕๒.๙๒ %)
๒.๒.๒.๔ ซ่อมฉุกเฉิน		๑๐๐ล้านบาท (๒.๒๙ %)
	เบิกจ่าย	๕๑.๑๒๒๓ ล้านบาท (๕๑.๑๒ %)
๒.๒.๒.๕ อำนวยปกติ		๒๕๗.๔๖๙๑ ล้านบาท (๕.๙๑ %)
	เบิกจ่าย	๑๐๙.๓๕๔๒ ล้านบาท (๔๒.๔๗ %)
๒.๒.๒.๖ อำนวยฯ ช่วงเทศกาล		๙๔.๑๙๗๒ ล้านบาท (๒.๑๖ %)
	เบิกจ่าย	๖๔.๕๒๖๖ ล้านบาท (๖๘.๕๐ %)
๒.๒.๓ งานจ้างเหมา		๓๒,๘๐๐.๘๐๕๐ ล้านบาท (๘๕.๗๕ %)
	เบิกจ่าย	๒๕,๕๙๙.๑๕๗๘ ล้านบาท (๗๘.๐๔ %)

อทช. ขอให้หน่วยงานที่มีงบลงทุน , งบค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน , งบดำเนินการเอง และงบอำนวยปกติ เร่งรัดดำเนินการ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ สกท. , สกส. , สบร. และ สสอ. เพราะปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์

ผส.ภท. ขอชี้แจง งบกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประชุมหารือกับ รทช.ด. (นายผดุงศักดิ์) ได้จัดทำ Time Line การเบิกจ่ายงบกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ชัดเจนแล้ว

รทช.ด.(นายผดุงศักดิ์) ขอชี้แจง ได้มีการให้ สกท. ไปทำ Time Line มา โดยแยกเป็นกิจกรรมว่ามีการประชุมครั้งที่ ๑ , ครั้งที่ ๒ เมื่อไหร่ จะออกประกาศเวนคืนเมื่อไหร่ ลงนามสัญญาจ่ายเงินงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ เมื่อไหร่ ให้เห็นชัดเจน ถ้าตามที่ สกท. ทำ Time Line สิ่งที่เราคาดหวังไว้ในบางสายทางอาจจะต้องขอความเห็นชอบจาก รวค. เพื่อออกประกาศเร่งด่วน สิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตัดยอดจากระบบ GFMS ตัดเงินออกจากเงินงวดที่จะโอนจากส่วนกลางไปอยู่ที่พื้นที่ และพื้นที่ไปเปิดบัญชีในนามของหน่วยงานเราก่อน เพื่อให้เงินออกจากระบบ GFMS ส่วนเมื่อมีความพร้อมตามกฎหมายถึงจะมีการอนุมัติ ผส. ไปเบิกให้กับ นาย ก. นาย ข. ต่อไป เมื่อเอกสารครบถ้วน เมื่อดู Time Line แล้วสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา จะมีการล่าช้าที่จังหวัดนครราชสีมาโครงการเดียว หาก สกท. ยืนยันตาม Time Line ที่แจ้งไว้คิดว่าจะไม่มีปัญหาใด ๆ

อทช. หากสามารถดำเนินการตาม Time Line ได้ทันตามกำหนดเวลา ขอให้เร่งรัดดำเนินการ และหากมีเรื่องที่ต้องเสนอเข้าไปยัง คค. เพื่อพิจารณาต้องเร่งรัดดำเนินการส่งเรื่องไปโดยเร็ว เพื่อให้ ท่าน รวค. ได้มีเวลาในการพิจารณาลงนาม

ผส.บร. ขอชี้แจง สำหรับงบดำเนินการเอง สบร. ได้ส่งงบประมาณไปให้ทาง ททช. และอยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายในช่วง ๒ เดือนนี้ สำหรับงบซ่อมฉุกเฉินได้ส่งงบประมาณไปที่สำนัก ซึ่งจะเหลืออยู่ที่ สบร. ประมาณ ๒.๔ ล้านบาท

ผส.อป. ขอชี้แจง สำหรับงบอำนวยปกติ บางส่วนอยู่ที่พื้นที่แล้ว รอบสุดท้ายอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเพื่อโอนยอดสุดท้าย ซึ่งจะดำเนินการทันตามกำหนดเวลา

รทช.ด.(นายผดุงศักดิ์) งบดำเนินการเอง ขอให้ไปดูใบงวดให้ตี และต้องมีการวางแผนในการซื้อของตั้งแต่ไตรมาสที่ ๓ ส่วนใหญ่ที่ดำเนินการกันมาจะมารั้งรัดซื้อในไตรมาสสุดท้ายทุกปี และสิ่งนี้จะเป็นจุดสังเกตของ สตง. ด้วย

อทช. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ผอ.ภผง.

✦แผนเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

เดือน		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕
เป้าหมายรัฐบาล (งบปี ๖๕)	%			๓๐			๕๑			๗๒			๙๓
ผลเบิกจ่าย ๖๔	ลบ.	๑๑๕,๑๔๐๐	๗๘๙,๙๐๗๖	๑,๕๗๒,๘๐๑๗	๒,๓๘๑,๖๐๐๐	๓,๘๑๒,๓๕๓๔	๔,๐๒๔,๗๘๐๙	๑๓,๑๓๕,๘๙๐๗	๒๐,๐๖๙,๐๕๗๘	๒๖,๕๔๕,๒๐๕๖	๓๑,๕๗๙,๙๑๓๔	๓๖,๘๒๒,๗๘๔๔	๔๓,๗๖๖,๔๘๔๑
	%	๐.๒๔	๑.๖๒	๓.๒๒	๕.๘๘	๗.๘๑	๑๖.๕๕	๒๖.๗๒	๔๕.๑๓	๕๕.๒๘	๖๕.๖๓	๗๕.๕๑	๘๙.๖๓
แผนเบิกจ่าย ๖๕ (ส่ง สป.)	ลบ.	๗๗๓,๔๔๑๔	๑,๕๙๕,๘๓๙๖	๔,๕๙๕,๑๑๘๖	๗,๘๖๘,๖๖๗๒	๑๔,๘๙๗,๐๘๗๒	๑๙,๕๙๕,๕๕๕๑	๒๓,๒๐๗,๔๕๑๓	๒๗,๑๐๒,๐๗๒๖	๓๒,๐๕๗,๕๐๘๐	๓๖,๗๐๕,๙๒๐๘	๓๙,๖๓๒,๕๕๒๖	๔๕,๘๕๑,๗๕๒๖
	%	๑.๖๙	๓.๔๘	๑๐.๐๒	๑๗.๑๖	๓๑.๖๒	๔๒.๗๙	๕๐.๖๑	๕๙.๑๑	๖๙.๙๒	๘๐.๐๕	๘๖.๔๘	๑๐๐.๐๐
แผนเบิกจ่าย ๖๕ (ส่ง กค.)	ลบ.	๗๗๓,๔๔๑๔	๑,๕๙๕,๘๕๒๐	๔,๓๑๖,๔๗๕๗	๗,๖๑๐,๘๐๗๕	๑๔,๒๕๐,๙๖๗๒	๑๘,๗๘๕,๙๙๙๙	๒๒,๗๙๘,๖๘๗๒	๒๖,๕๗๒,๐๗๒๖	๓๐,๘๘๕,๕๒๗๘	๓๕,๘๕๗,๒๘๘๘	๓๙,๐๖๒,๕๕๒๖	๔๕,๘๕๑,๗๕๒๖
	%	๑.๖๙	๓.๐๙	๙.๕๑	๑๖.๖๐	๓๑.๐๘	๔๐.๙๗	๔๙.๖๑	๕๙.๙๕	๖๙.๗๗	๗๙.๒๐	๘๕.๑๙	๑๐๐.๐๐
แผนคาดการณ์ เบิกจ่าย ๖๕	ลบ.	๕๖๖,๕๘๒๙	๑,๒๐๙,๔๘๓๕	๒,๑๒๗,๑๘๓๗	๔,๑๒๗,๒๘๗๕	๙,๓๐๒,๘๕๓๔	๑๔,๗๖๖,๙๙๗๐	๒๒,๙๐๒,๙๖๖๖	๒๘,๘๘๘,๖๕๕๓	๓๓,๗๒๖,๐๘๒๖	๓๗,๕๓๓,๙๙๓๓	๔๐,๕๘๕,๙๖๖๖	๔๖,๖๐๕,๘๘๘๘
	%	๑.๑๗	๒.๖๕	๔.๖๔	๙.๐๐	๒๐.๒๙	๓๔.๑๙	๔๙.๙๕	๖๓.๒๒	๗๓.๕๕	๘๕.๘๖	๙๖.๖๔	๑๑๖.๗๖
ผลเบิกจ่าย ๖๕	ลบ.	๕๖๖,๕๘๒๙	๑,๒๐๙,๔๘๓๕	๒,๑๒๗,๑๘๓๗	๔,๑๒๗,๒๘๗๕	๙,๓๐๒,๘๕๓๔	๑๒,๕๑๕,๘๘๖๑	๒๒,๓๔๐,๔๘๓๓	๒๖,๐๔๐,๒๘๗๖	๓๐,๐๘๙,๑๑๒๖	๓๓,๑๒๗,๑๑๒๖		
	%	๑.๑๗	๒.๖๕	๔.๖๔	๙.๐๐	๒๑.๐๒	๓๖.๐๒	๔๖.๕๕	๕๖.๗๙	๖๕.๖๒	๗๖.๗๕		

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(เรียงภาพรวมสำนักฯ จากน้อยไปมาก)

ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ลบ.

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ ๓๑ ก.ค.๖๕	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย สะสม ก.ค.๖๕	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าแผน
๑	สพท.๑๑ และฯทพท.	๒,๒๕๕,๐๓๒๒	๗๓๓,๙๑๑๐	๑,๕๒๑,๐๘๘๘	๖๓.๕๑	๘๙,๐๓๒๔	๑,๗๙๐,๕๕๕๓	๗๙.๔๐	- ๓๕๘,๕๖๕๔
๒	สพท.๑๒ และฯทพท.	๒,๙๔๕,๗๑๓๒	๙๙๗,๒๐๑๐	๑,๙๔๘,๕๑๓๓	๖๕.๙๑	๘๗,๐๒๐๙	๒,๕๕๗,๕๗๐๙	๘๖.๕๓	- ๕๕๖,๐๗๙๑
๓	สพท.๑๔ และฯทพท.	๑,๕๗๗,๓๘๙๓	๔๕๐,๓๘๘๕	๑,๐๙๗,๙๑๖๖	๖๙.๒๒	๓๕,๐๘๘๑	๑,๒๔๐,๖๓๘๘	๗๘.๖๕	- ๑๔๘,๗๕๒๒
๔	สพท.๑๕ และฯทพท.	๑,๓๑๑,๗๒๐๕	๒๕๕,๑๕๔๒	๙๗๙,๕๕๕๗	๗๕.๖๘	๓๗,๐๒๖๖	๑,๐๘๗,๖๐๑๐	๘๒.๙๑	- ๑๐๔,๐๙๙๓
๕	สพท.๑ และฯทพท.	๑,๖๘๕,๘๐๒๐	๓๖๘,๒๐๐๖	๑,๓๑๗,๕๐๒๙	๗๕.๕๕	๔๔,๑๙๘๕	๑,๕๒๘,๘๑๘๒	๘๙.๗๖	- ๑๕๕,๔๑๕๓
๖	สพท.๕ และฯทพท.	๔,๐๐๙,๘๒๙๙	๘๑๔,๓๑๓๕	๓,๑๙๕,๕๑๖๔	๗๘.๐๖	๖๔,๓๔๖๖	๓,๕๒๕,๙๗๑๓	๘๕.๕๒	- ๒๙๘,๘๙๙๕
๗	สพท.๓ และฯทพท.	๑,๕๒๔,๙๗๖๒	๒๕๙,๐๘๘๖	๑,๒๖๕,๘๘๗๖	๗๘.๑๙	๕๑,๗๐๘๙	๑,๒๑๓,๗๗๗๔	๘๕.๕๘	- ๙๙,๕๙๘๗
๘	สพท.๑๓ และฯทพท.	๑,๖๑๗,๙๓๘๓	๒๗๗,๐๗๓๔	๑,๓๔๐,๘๖๔๙	๗๘.๖๖	๗๕,๕๗๘๘	๑,๕๓๑,๐๘๗๕	๘๘.๕๕	- ๑๖๘,๘๕๐๘
๙	สพท.๔ และฯทพท.	๑,๗๘๘,๓๙๐๘	๓๐๘,๔๘๙๑	๑,๔๗๙,๙๐๑๗	๗๙.๑๗	๖๔,๕๕๔๖	๑,๕๒๘,๖๒๖๘	๗๙.๘๘	- ๑๑,๘๗๙๗
๑๐	สพท.๙ และฯทพท.	๑,๕๔๖,๐๕๒๕	๒๑๑,๓๖๐๓	๑,๓๓๔,๖๙๒๕	๗๙.๗๒	๘๑,๙๕๐๗	๑,๒๓๗,๕๒๕๗	๘๕.๕๘	- ๘๕,๗๘๖๒

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ ๓๑ ก.ค.๖๕	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย สะสม ก.ค.๖๕	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าแผน
๑๑	สพท.๘ และฯทพท.	๒,๐๑๑,๔๓๘๔	๒๙๖,๙๒๘๗	๑,๖๑๕,๐๐๒๙	๘๐.๒๙	๙๙,๕๐๖๘	๑,๘๓๓,๐๐๐๓	๙๑.๑๓	- ๒๑๗,๙๙๗๔
๑๒	สพท.๗ และฯทพท.	๒,๐๖๒,๗๙๔๖	๒๕๓,๔๘๘๓	๑,๗๖๑,๒๕๕๔	๘๕.๔๔	๘๘,๐๖๑๐	๑,๘๔๙,๖๖๖๒	๘๙.๖๗	- ๑๒๘,๓๗๐๘
๑๓	สพท.๑๗ และฯทพท.	๑,๒๕๖,๙๒๙๐	๑๗๔,๑๘๓๓	๑,๐๘๒,๗๔๖๗	๘๖.๕๕	๓๑,๐๐๙๕	๙๙๐,๑๘๑๘	๗๙.๔๑	- ๕๑,๕๙๕๕
๑๔	สพท.๖ และฯทพท.	๒,๘๘๘,๐๔๑๐	๒๘๕,๐๕๐๒	๒,๖๐๓,๑๗๐๘	๘๕.๗๘	๖๘,๘๖๐๔	๒,๘๖๒,๕๒๓๐	๘๖.๙๒	- ๒๘,๓๕๒๖
๑๕	สพท.๒ และฯทพท.	๑,๙๙๕,๓๕๒๔	๒๐๙,๙๘๐๘	๑,๗๘๕,๓๕๕๔	๘๙.๙๗	๗๐,๐๖๖๒	๑,๘๒๒,๗๕๐๕	๙๑.๓๕	- ๑๐๗,๓๙๙๑
๑๖	สพท.๑๐ และฯทพท.	๑,๔๙๙,๘๘๑๑	๑๑๗,๓๗๖๖	๑,๓๘๒,๕๐๔๕	๙๒.๘๗	๖๒,๑๖๓๙	๑,๒๕๐,๒๒๒๓	๘๓.๘๑	- ๖๐,๑๑๓๓
๑๗	สพท.๑๕ และฯทพท.	๑,๘๘๕,๙๖๘๘	๑๓๑,๙๑๘๘	๑,๗๕๓,๐๕๐๐	๙๒.๖๑	๕๖,๒๒๑๐	๑,๗๒๙,๒๔๗๗	๙๑.๘๕	- ๑๒,๓๖๖๖
๑๘	สพท.๑๖ และฯทพท.	๒,๒๐๘,๒๘๐๓	๑๔๘,๐๒๙๒	๒,๐๖๐,๒๕๑๑	๙๓.๒๑	๕๖,๑๒๙๑	๑,๙๖๐,๙๓๗๓	๘๘.๘๐	- ๕๓,๓๔๓๐
	รวมส่วนภูมิภาค	๓๕,๐๓๕,๕๓๐๕	๖,๒๕๑,๗๘๒๐	๒๗,๗๘๓,๗๔๘๗	๗๙.๙๐	๑,๑๔๑,๔๑๒๘	๒๙,๙๒๖,๖๖๑๔	๘๕.๕๐	- ๒,๒๗๖,๒๘๗๗

ผอ.กผง.

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนกลาง

หน่วย : ลบ.

หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ ๓๑ ก.ค.๖๕	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย สะสม ก.ค.๖๕	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า กว่าแผน
สภท.	๓,๕๕๓.๙๖๙๖	๑,๘๓๘.๐๐๒๒	๑,๖๖๓.๙๖๒๕	๔๖.๘๒	๕๖๐.๐๐๗๑	๒,๖๙๘.๐๐๒๓	๖๓.๑๑	- ๕๓๔.๐๖๒๐
สภส.	๒,๕๐๓.๒๑๒๓	๘๓๙.๙๐๕๗	๑,๒๕๖.๑๓๖๗	๕๐.๐๒	๔๑๑.๑๖๙๙	๑,๖๖๐.๘๑๑๕	๖๖.๓๕	- ๔๐๘.๖๗๔๘
สปร. และ สปช.	๖๙๘.๕๐๙๐	๒๖๑.๐๓๘๖	๔๒๘.๙๓๘๕	๖๑.๔๑	๘.๕๓๑๘	๕๐๙.๙๕๘๗	๗๒.๖๖	- ๗๕.๔๒๐๖
สอป.	๔๑๕.๖๙๑๕	๒๒๙.๑๑๖๘	๑๘๓.๒๘๑๘	๔๔.๐๙	๓.๒๙๒๙	๒๒๖.๐๐๒๔	๗๗.๔๖	- ๑๓๘.๗๒๐๖
สสอ.	๑๔๘.๔๒๘๐	๓๖.๒๔๑๑	๑๐๘.๗๙๗๓	๗๓.๓๐	๓.๓๘๗๘	๑๐๘.๕๙๖๑	๗๓.๑๖	- ๐.๒๐๓๑
สวว.	๑๗๐.๕๒๕๘	๒๗.๖๖๗๐	๑๑๖.๐๐๕๓	๖๘.๐๓	๒๖.๘๕๓๖	๑๔๕.๔๒๔๙	๘๕.๖๘	- ๒๙.๔๑๙๖
กผง.	๑๓.๔๕๒๗	๒.๔๒๓๕	๑๐.๘๓๓๒	๘๐.๕๓	๐.๑๙๖๑	๑๐.๐๒๒๐	๗๕.๕๐	- ๐.๘๑๑๒
สคก.	๒๔๘.๙๓๘๑	๑๑๗.๘๓๕๑	๑๒๕.๐๗๖๔	๕๐.๒๔	๖.๐๒๘๔	๑๔๓.๙๐๙๖	๗๗.๘๓	- ๖๘.๖๖๗๐
สภม.	๑๐.๗๐๗๑	๐.๐๗๖๔	๑๐.๓๙๖๕	๙๗.๑๐	๐.๒๓๓๓	๑.๔๙๖๘	๑๓.๙๘	- ๘.๘๙๙๖
สศน.	๐.๑๐๐๐	-	๐.๐๒๒๒	๒๒.๑๗	๐.๐๖๗๘	๐.๐๖๔๔	๖๔.๔๐	- ๐.๐๓๒๒
สอว.	๔.๒๘๘๑	-	๓.๓๐๘๙	๗๗.๑๗	๐.๙๗๗๒	๒.๗๙๘๖	๖๕.๖๖	- ๐.๕๑๑๓
ศทส.	๖๔.๓๗๐๓	๑๔.๒๘๕๕	๔๘.๓๐๕๐	๗๕.๐๖	๑.๗๖๙๘	๕๐.๖๒๑๘	๗๘.๐๔	- ๑.๓๑๖๘
สสท.	๒.๓๘๓๙	๐.๐๔๔๔	๑.๙๘๒๗	๘๓.๑๗	๐.๓๕๖๗	๑.๙๐๖๖	๗๗.๘๑	- ๐.๐๘๐๑
สพร.	๐.๓๓๔๐	๐.๐๑๗๗	๐.๒๗๖๓	๘๒.๗๓	๐.๐๔๐๐	๐.๑๒๘๔	๓๘.๔๓	- ๐.๑๔๘๐
สภก.	๑๓.๐๕๘๑	๐.๑๙๗๑	๑๑.๗๘๖๒	๙๐.๒๖	๑.๐๗๖๖	๑๒.๕๖๕๔	๙๖.๒๓	- ๐.๗๗๘๙
กสป.	๐.๒๐๐๐	-	๐.๑๖๔๓	๘๒.๑๗	๐.๐๓๕๗	๐.๒๔๕๓	๑๒๒.๖๕	- ๐.๐๔๕๐
ค่าที่ดิน	๑,๐๙๑.๐๐๐๐	-	๓๐๐.๒๕๘๕	๒๗.๕๒	๗๙๐.๗๔๑๕	๘๑๒.๐๐๐๐	๗๔.๔๓	- ๕๑๑.๗๔๑๕
เบิกจ่ายในนามกรมฯ	๑,๘๗๙.๐๕๓๖	๔.๓๒๔๔	๑,๒๑๘.๒๒๒๓	๖๕.๐๐	๖๕๑.๕๐๕๐	๑,๕๕๓.๕๔๘๒	๘๒.๓๑	- ๓๒๘.๓๒๕๐
รวมส่วนกลาง	๑๐,๘๑๓.๒๒๒๑	๓,๓๗๐.๘๖๐๕	๕,๕๘๓.๗๗๖๗	๕๐.๗๑	๑,๙๕๘.๒๗๐๐	๗,๖๑๒.๓๗๙๙	๗๐.๔๐	- ๒,๒๒๘.๕๔๗๒
รวมทั้งสิ้น	๔๕,๘๘๑.๗๕๒๖	๙,๖๒๒.๖๔๒๔	๓๓,๒๕๙.๑๑๒๔	๗๒.๒๕	๓,๐๙๙.๙๙๗๘	๓๗,๕๓๓.๙๓๓๓	๘๑.๘๖	- ๕,๕๐๔.๘๘๐๔

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(เรียงหน่วยดำเนินการจากน้อยไปมาก)

หน่วย : ลบ

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ ๓๑ ก.ค.๖๕	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย สะสม ก.ค.๖๕	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า กว่าแผน
๑	ปีศาปี	๕๒๕.๐๗๑๗	๒๔๘.๔๓๑๔	๒๔๖.๙๗๖๗	๔๗.๐๔	๒๗.๖๖๒๖	๔๗๘.๗๐๐๕	๘๑.๖๕	- ๑๘๓.๖๒๘๘
๒	ยธธ	๓๔๓.๒๐๔๙	๑๖๓.๓๖๘๘	๑๖๙.๓๗๗๙	๙๗.๓๕	๑๐.๘๖๒๒	๒๗๔.๒๑๒๗	๘๕.๗๒	- ๑๐๘.๘๓๑๑
๓	พระนครศรีอยุธยา	๓๕๘.๙๓๘๘	๑๔๙.๙๗๕๗	๑๙๕.๙๘๘๐	๕๕.๖๐	๑๓.๑๖๕๑	๓๐๘.๖๐๕๔	๘๕.๙๘	- ๑๑๒.๖๓๓๔
๔	สทช.๑๑	๘๖๖.๕๖๗๖	๓๗๗.๘๗๒๓	๔๘๓.๑๕๗๘	๕๕.๗๖	๕.๕๓๗๕	๒๘๘.๑๕๒๐	๗๗.๔๑	- ๒๐๘.๙๙๕๖
๕	นครศรีธรรมราช	๔๙๙.๓๘๗๗	๑๙๘.๗๒๑๘	๒๘๗.๗๖๒๗	๕๗.๖๓	๑๒.๘๘๕๒	๓๘๘.๙๘๒๗	๗๗.๒๗	- ๙๘.๒๐๐๐
๖	พัทลุง	๓๕๐.๓๐๓๘	๑๒๕.๙๐๑๙	๒๑๖.๔๗๑๘	๖๑.๘๐	๗.๙๓๐๒	๒๒๒.๗๖๒๓	๖๒.๑๔	- ๑๐๖.๓๑๕๕
๗	สทช.๕	๙๒๕.๐๖๔๗	๓๓๕.๑๗๓๑	๕๘๒.๙๘๖๘	๖๓.๐๒	๖.๙๐๔๗	๖๒๗.๖๘๗๗	๖๗.๘๕	- ๔๔.๗๖๒๙
๘	สทช.๘	๔๘๘.๘๑๕๕	๑๖๒.๑๙๗๘	๓๑๑.๗๖๗๙	๖๓.๖๕	๑๕.๘๔๘๘	๔๖๗.๖๗๓๙	๙๕.๔๘	- ๑๕๕.๙๐๖๐
๙	สมุทรสงคราม	๑๒๗.๔๐๓๑	๒๗.๓๓๔๑	๘๐.๕๒๒๘	๖๓.๓๙	๑๘.๕๓๓๑	๘๘.๕๕๒๓	๖๖.๐๕	- ๒.๖๒๒๕
๑๐	สทช.๑	๓๓๕.๐๙๔๔	๑๒๖.๔๖๒๓	๒๗๗.๕๓๐๘	๖๕.๓๖	๑๐.๐๖๒๒	๒๘๑.๖๓๖๙	๗๖.๕๘	- ๒๕.๑๖๑๑

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(เรียงหน่วยดำเนินการจากมากไปน้อย)

หน่วย : ลบ.

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ ๓๑ ก.ค.๖๕	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย สะสม ก.ค.๖๕	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า กว่าแผน
๑	สกลนคร	๕๑๖.๘๔๘๖	๒.๒๒๒๔	๕๐๓.๕๙๖๖	๙๗.๔๓	๑๑.๐๖๖๖	๔๗๗.๗๘๓๗	๙๒.๒๔	- ๒๖.๘๐๕๙
๒	สพบุรี	๔๒๙.๙๗๗๐	๑.๐๕๕๒	๔๑๘.๖๒๒๒	๙๗.๓๖	๑๐.๒๙๔๖	๔๐๘.๒๘๒๒	๙๔.๙๖	- ๑๐.๓๓๓๐
๓	ปทุมธานี	๒๘๙.๓๑๘๗	๒.๗๙๑๗	๒๘๑.๓๔๐๕	๙๗.๒๔	๕.๒๕๘๒	๒๖๖.๖๖๖๙	๙๒.๑๖	- ๑๔.๖๕๑๘
๔	พิจิตร	๓๓๒.๗๗๙๕	๖.๐๔๖๐	๓๑๗.๓๐๘๗	๙๕.๓๕	๙.๔๗๐๗	๓๐๙.๗๐๒๖	๙๓.๐๗	- ๒.๖๖๖๑
๕	อ่างทอง	๒๔๑.๘๔๓๗	๘.๔๑๘๘	๒๓๐.๒๒๒๕	๙๕.๒๒	๓.๑๔๖๔	๒๒๒.๑๙๕๑	๙๑.๘๘	- ๑๙.๖๔๘๕
๖	หนองบัวลำภู	๒๘๗.๐๗๙๓	๗.๘๖๖๐	๒๗๑.๕๕๗๒	๙๔.๕๕	๗.๙๓๖๑	๒๔๓.๗๘๒๒	๘๔.๙๒	- ๒๗.๓๗๖๑
๗	มหาสารคาม	๓๔๖.๙๘๘๗	๑.๓๒๒๐	๓๒๗.๖๖๔๔	๙๔.๕๓	๑๘.๐๐๔๓	๓๒๘.๘๗๓๓	๙๔.๗๘	- ๑.๒๐๘๙
๘	นครพนม	๔๗๔.๑๙๗๘	๑๘.๖๑๗๘	๔๕๖.๕๘๒๒	๙๕.๘๘	๘.๙๙๘๘	๔๕๐.๗๗๕๕	๙๒.๕๕	- ๕.๔๑๒๖
๙	แม่ฮ่องสอน	๒๕๑.๐๑๘๕	๘.๙๕๑๖	๒๒๒.๖๔๙๑	๙๒.๒๗	๘.๔๑๗๘	๒๒๗.๒๔๖๖	๙๔.๒๙	- ๓.๕๙๕๕
๑๐	สทช.๑๕	๒๘๕.๖๗๑๐	๑๖.๑๓๕๒	๒๖๕.๗๕๖๖	๙๒.๖๖	๔.๘๑๑๒	๒๗๙.๑๒๙๐	๙๐.๗๑	- ๕.๕๕๖๕

- ผส.ทช.ที่ ๑๑** ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และในปี ๒๕๖๕ ฝนมาเร็วกว่ากำหนด ผู้รับจ้างบางรายรับงานหลายงาน ทำให้ทำงานล่าช้า ขาดแคลนบุคลากร และช่วงนี้มีงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามา ทำให้ยอดเบิกจ่ายต่ำ โดยติดตามและเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
- ผอ.ทช.นครศรีธรรมราช** ขอชี้แจง ทช.นครศรีธรรมราช มีปัญหาคล้ายคลึงกับ สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
- อทช.** ขอให้ กผง. ดูสถิติย้อนหลัง ๕ ปี และนำมาพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๗ ว่า ทช.ใด ดำเนินการไม่ไหว ขอให้พิจารณาสัดส่วนงบประมาณประกอบด้วย เพราะบางจังหวัดขาด ศักยภาพของผู้รับจ้าง จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน
- ผส.ทช.ที่ ๑๒** ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบคล้ายคลึงกัน ในเรื่องฝนตกหนัก และปัญหาน้ำท่วม แต่ผลการเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๙๕ %
- ผอ.ทช.ปัตตานี** ขอชี้แจง ทช.ปัตตานี ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ ๙๕ % เพราะตอนนี้เร่งแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
- ผอ.ทช.ยะลา** ขอชี้แจง ทช.ยะลา มีปัญหาเกี่ยวกับโรงโม่หิน ขาดแคลนหินคลุก และขาดแคลนแรงงาน แต่ เร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผน
- ผส.ทช.ที่ ๑๔** ขอชี้แจง ทช.กระบี่ ปัจจุบันเบิกจ่ายใกล้เคียงแผนที่วางไว้ คาดว่าในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะ ได้ ๙๐ %
- ผอ.ทช.พัทลุง** ขอชี้แจง ทช.พัทลุง คาดว่าในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะได้ประมาณ ๙๐ %
- ผอ.ทช.พระนครศรีอยุธยา** ขอชี้แจง ทช.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากงานเป็นแนวถนนชลประทาน เป็นงานคอนกรีต และมีการขยายไหล่ทาง เหลือประมาณ ๙ โครงการ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ ประมาณ ๗๐ %
- อทช.** ขอให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และ หน่วยงานใดที่ขาดศักยภาพในพื้นที่ ในปีถัดไปขอให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนและอย่าเสนอแผนให้เกิน กว่าศักยภาพของพื้นที่ที่จะดำเนินการได้
- ผส.กท.** ขอชี้แจง สกท. ปัจจุบันมีการบริหารเงินเข้าเงินเร็ว แต่จะเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน
- ผส.กส.** ขอชี้แจง สกส. มีการบริหารเงินเข้าเงินเร็ว ประมาณ ๖๐ ล้านบาท และมีความล่าช้า ๔ โครงการ คือ โครงการสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท โครงการสะพานเขาชะเมา จังหวัด ระยอง งบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท โครงการสานข้ามคลอง มหาสวัสดิ์ งบประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท และค่าควบคุมงานสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ งบประมาณ ๖ ล้านบาท ยอดประมาณ ๓๓๗ ล้านบาท คิดเป็น ๑๓.๕ % โดยจะเร่งรัดเบิกจ่าย ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ให้ได้ ๙๔ %
- ผส.บร.** ขอชี้แจง สบร. อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่าย ซึ่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๘๐ %
- ผส.อป.** ขอชี้แจง สอป. อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๙๑ %

ผอ.กผง.

ขอชี้แจง เงินเข้าเงินเร็วที่หน่วยใหญ่จะเบิกไม่ทันประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท ตัวที่ไม่มีงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ร้องรับประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท จะเหลือประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท จะมีหน่วยที่ขอใช้เงินเร็วจริง ๆ ประมาณ ๒๙๐ ล้านบาท ซึ่งส่งให้สำนักงบประมาณแล้ว ๑๒๒ ล้านบาท สำนักงบประมาณอนุมัติมาแล้ว ๑๐๐ ล้านบาท และอยู่ที่จะเสนออธิบดีอีก ๑๗๓ ล้านบาท ที่เหลือต้องกันไว้เพราะไม่มีใครขอใช้

ผส.คก.

ขอชี้แจง สคก. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จะส่งรถยนต์ประมาณ ๓ รายการ เป็นเงิน ๗๖ ล้านบาท หากเบิกในเดือนนี้จะได้ประมาณ ๙๐ %

ผอ.กผง.

+สรุปสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ (รายการผูกพัน)

จำนวน ๔๓ รายการ งบม. ทั้งสิ้น ๑,๒๒๒.๕๖๘๐ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- ประกาศประกวดราคา	๒	๔.๖๕	๓๖๐.๐๐	๒๙.๔๕
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒.๓๓	๑๑.๒๓๒	๐.๙๒
- ลงนามในสัญญา	๔๐	๙๐.๙๐	๘๕๑.๓๓๖	๖๙.๖๓

+สถานะรายการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา (รายการผูกพัน)

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น	งบม.ปี ๖๕	สถานะ	หน่วยดำเนินการ
๑	สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ๑ แห่ง	๑,๒๐๐.๐๐๐	๒๔๐.๐๐๐	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เสนอราคา ๘ ส.ค.๖๕)	สกล.
๒	สะพานบนสายทาง รย.๔๐๖๐ อ.เขาชะเมา, แก่งหางแมว จ.ระยอง, ชันบุรี ๒ แห่ง	๖๐๐.๐๐๐	๑๒๐.๐๐๐	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เสนอราคา ๘ ส.ค.๖๕)	สกล.
๓	สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ๑๖๐ เมตร	๕๖.๑๖๐	๑๑.๒๓๒	ส่งป.ปรับลดราคา ๐.๖๙๔ ลบ. อยู่ระหว่างต่อรองราคา	สกล.
	รวม	๑,๘๕๖.๑๖๐๐	๓๗๑.๒๓๒๐		

+สรุปสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ (รายการปีเดียว)

จำนวน ๓,๔๐๔ รายการ งบม. ทั้งสิ้น ๓๐,๖๙๖.๐๑๔๙ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- รอลงนาม	๒	๐.๐๖	๔๘.๐๐๐๐	๐.๑๖
- ลงนามในสัญญา	๓,๔๐๒	๙๙.๙๔	๓๐,๖๔๘.๐๑๔๙	๙๙.๘๔

+สถานะรายการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา (รายการปีเดียว)

ลำดับ	รายการ	วงเงินปี ๖๕	สถานะ	หน่วยดำเนินการ
๑	ถนนสายหนองบัว - คอนแคว อ.ละแม จ.ชุมพร	๒๓.๐๐๐๐	ผู้รับจ้างฟ้องศาล และศาลรับฟ้องแล้ว อยู่ระหว่างศาลพิจารณาคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว	ขพท.ชุมพร
๒	งานบำรุงสาย ขพ.๐๐๔ สะพานข้ามคลองแก่งตะดิน อ.สวี จ.ชุมพร	๒๕.๐๐๐๐	ผู้รับจ้างฟ้องศาล และศาลรับฟ้องแล้ว อยู่ระหว่างศาลพิจารณาคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว	ขพท.ชุมพร
	รวม	๖๐.๐๐๐๐		

+ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ (ครุภัณฑ์)

จำนวน ๒๘ รายการ งบม. ทั้งสิ้น ๔๐๕.๒๙๙๒ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- ลงนามในสัญญา	๒๘	๑๐๐	๔๐๕.๒๙๙๒	๑๐๐

ผอ.ภผง.

**+แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ๒๕๖๕ (ผูกพันเดิม)
วงเงินทั้งสิ้น ๖,๐๒๔.๙๒๔๕ ลบ.**

เดือน	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	หลัง ก.ย.๖๕
แผนเบิกจ่าย	สับ.	๒๓๔.๑๐๘๓	๓๖๗.๘๘๐๖	๑,๐๙๙.๕๕๖๑	๑,๒๕๕.๐๕๕๓	๑,๙๔๖.๒๒๒๗	๒,๓๑๑.๒๕๔๙	๒,๓๒๓.๖๙๓๙	๒,๙๖๗.๔๑๕๙	๓,๕๐๐.๘๗๒๒	๓,๙๒๑.๕๖๗๗	๔,๒๒๖.๓๗๑๓	๕,๙๓๙.๓๓๐๗
	%	๖.๕๕	๑๒.๗๔	๓๘.๒๕	๒๒.๕๙	๓๒.๓๐	๓๘.๒๖	๕๕.๒๖	๕๙.๒๕	๕๘.๑๑	๖๕.๐๙	๗๐.๕๕	๘๑.๗๘
ผลเบิกจ่าย	สับ.	๒๓๔.๑๐๘๓	๓๖๗.๘๘๐๖	๑,๐๙๙.๕๕๖๑	๑,๒๕๕.๐๕๕๓	๑,๙๔๖.๒๒๒๗	๒,๓๑๑.๒๕๔๙	๒,๓๒๓.๖๙๓๙	๒,๙๖๗.๔๑๕๙	๓,๕๐๐.๘๗๒๒	๓,๕๖๗.๘๘๑๑		
	%	๖.๕๕	๑๒.๗๔	๓๘.๒๕	๒๒.๕๙	๓๒.๓๐	๓๘.๒๖	๕๕.๒๖	๕๙.๒๕	๕๘.๑๑	๖๕.๐๙		

**+แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ๒๕๖๕ (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
วงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๑.๐๐ ลบ.**

เดือน	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕
แผนเบิกจ่าย	สับ.	๐.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๓๗๓.๐๐๐๐	๑๒๒.๓๐๐๐	๑๖๓.๓๐๐๐	๑๘๕.๗๐๐๐	๒๖๘.๗๐๐๐	๓๗๗.๑๐๐๐	๔๙๕.๑๐๐๐	๖๐๑.๐๐๐๐	๗๘๘.๐๐๐๐
	%	๐.๐๐	๐.๐๔	๖.๗๓	๑๑.๒๖	๑๕.๙๗	๑๗.๐๒	๒๔.๖๓	๓๔.๕๖	๔๕.๙๗	๕๕.๐๙	๗๒.๒๓
ผลเบิกจ่าย	สับ.	๐.๐๐๐๐	๒.๕๙๗๔	๖๓๓.๕๕๕๕	๑๕๒.๕๑๓๕	๒๑๒.๑๙๓๕	๒๕๕.๙๙๗๔	๒๖๐.๔๘๒๐	๒๘๑.๓๕๖๕	๒๙๐.๖๖๗๔	๓๐๐.๒๕๘๕	
	%	๐.๐๐	๐.๒๔	๕.๘๖	๑๓.๙๘	๑๙.๕๕	๒๒.๕๕	๒๓.๘๘	๒๕.๗๙	๒๖.๖๔	๒๗.๕๒	

+งบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่กันไว้เบิกเหลือ

ปีงบประมาณ	จำนวนที่ขอ		กรณบัญชีกลางอนุมัติแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	จำนวนรายการที่เบิกหมด	จำนวนคงเหลือ
	จำนวน	งบม.	จำนวน	งบม.				
๒๕๖๔	๘๗๔	๕,๐๐๔.๑๒๓๔	๘๗๔	๕,๐๐๔.๑๒๓๔	๔,๖๖๖.๓๗๑๕	๓๓๗.๗๕๑๙	๘๔๕	๓๓
รวม	๘๗๔	๕,๐๐๔.๑๒๓๔	๘๗๔	๕,๐๐๔.๑๒๓๔	๔,๖๖๖.๓๗๑๕	๓๓๗.๗๕๑๙	๘๔๕	๓๓

+แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ (ภาพรวม)

เดือน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนเบิกจ่าย ๖๔	สับ.	๘๕๕.๖๘๘๔	๑,๙๘๙.๖๗๔๔	๓,๐๗๖.๕๕๖๐	๓,๕๕๖.๕๕๕๖	๓,๙๔๕.๕๖๔๔	๔,๒๗๕.๖๖๕๕	๔,๓๘๒.๗๕๖๑	๔,๕๐๐.๑๑๒๐	๔,๖๖๖.๕๕๖๒	๔,๗๖๘.๕๕๖๒	๔,๘๖๖.๖๖๖๒
	%	๓๗.๑๖	๓๙.๗๖	๖๑.๔๐	๗๐.๘๗	๗๕.๒๓	๘๕.๕๐	๘๗.๕๕	๘๙.๙๗	๙๒.๗๖	๙๔.๕๙	๙๖.๐๕
ผลเบิกจ่าย ๖๔	สับ.	๘๕๕.๖๘๘๔	๑,๙๘๙.๖๗๔๔	๓,๐๗๖.๕๕๖๐	๓,๕๕๖.๕๕๕๖	๓,๙๔๕.๕๖๔๔	๔,๒๗๕.๖๖๕๕	๔,๓๘๒.๗๕๖๑	๔,๕๐๐.๑๑๒๐	๔,๖๖๖.๕๕๖๒	๔,๗๖๘.๕๕๖๒	๔,๘๖๖.๖๖๖๒
	%	๓๗.๑๖	๓๙.๗๖	๖๑.๔๐	๗๐.๘๗	๗๕.๒๓	๘๕.๕๐	๘๗.๕๕	๘๙.๙๗	๙๒.๗๖	๙๔.๕๙	๙๖.๐๕

รท.วศญ.ส.(นายอภิชาติ) ที่ผ่านมาได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ ที่คาดว่าจะตกพับมีทั้งหมด ๒๒ โครงการ แต่จะติดปัญหาจริง ๆ เพียง ๔ โครงการ ส่วนที่เหลือ ๑๘ โครงการได้ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ซึ่ง ใน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สาย บ.ท่าเรือจ้าง - บ.เนินตาแมว จ.ตราด จะมีเงินตกพับประมาณ ๕.๕ ล้านบาท
๒. งานบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย อบ.๐๐๙ สะพานข้ามลำมูลน้อย จ.อุบลราชธานี จะมีเงินตกพับบางส่วน
๓. ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ภก.๔๐๒๔ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๓๐ - บ้านยา จ.ภูเก็ต จะตกพับทั้งหมด เพราะผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน อาจะยกเลิกสัญญา
๔. งานบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ถนนสาย กส.๓๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ - อำเภอร่องคำ จ. กาฬสินธุ์ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน เงินอาจจะตกพับ

อทช.

หากเกิดปัญหาในพื้นที่ ผส.ทช. และ ผอ.ทช. ต้องไปบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถชี้แจงได้ และขอให้ รท.วศญ.ส.(นายอภิชาติ) บูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งหมด

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบ

๑. ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ

๑.๑ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๑.๒ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ ให้ทันตามกำหนดเวลา

หากเกิดประเด็นปัญหา ขอให้บูรณาการและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

๒. สกท. , สทช.ที่ ๑ - ๑๘ และ ขทช.ทุกแขวง เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ตามแผนที่กำหนดไว้

๓.๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๔

ผอ.กผง.

✦งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๔

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ครั้งที่ ๑)

ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๘ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๖๓.๑๔๖๐ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง : ลงนามครบทุกรายการ

งบประมาณที่ลงนาม วงเงิน ๓๒๒.๖๑๖๙ ลบ.

- ผลการเบิกจ่าย ๒๙๖.๐๗๘๗ ลบ. (๙๑.๗๗ %) คงเหลือ ๒๖.๕๓๓๒ ลบ. (๘.๒๓ %)

- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๖ รายการ (๙๒.๘๖ %)

- คงเหลือ จำนวน ๒ รายการ (๗.๑๔ %)

ลำดับที่	รายชื่อสายทาง	งบประมาณตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๕	คงเหลือ	วันสิ้นสุดสัญญา	ผลการก่อสร้าง	หน่วยดำเนินการ
๑	สาย นท.๔๐๗๐ สะพานข้ามคลองท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	๓๔,๙๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๓,๑๓๕,๙๘๒.๘๙	๑๑,๗๖๖,๐๑๗.๑๑	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕	๘๓.๕๓	สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๒	สาย นท.๔๐๒๑ แยก ทล. ๔๑๕๑ - บ้านบางคลุ้ง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	๔๗,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๒,๒๖๐,๗๙๖.๘๐	๑๔,๗๖๗,๒๐๓.๒๐	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕	๘๐.๒๔	สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

✦งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๔

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ครั้งที่ ๑)

เดือน	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕
แผนเบิกจ่าย ๖๔	ลบ.	๑๕,๘๙๓๕	๒๐,๓๐๘๗	๘๙,๐๘๖๒	๑๑๕,๓๕๕๐	๑๓๙,๐๐๕๒	๑๖๔,๖๕๔๔	๒๑๖,๕๘๖๗	๒๔๕,๒๔๕๖	๒๗๕,๙๙๘๙	๒๘๙,๘๕๕๓	๓๐๐,๑๘๘๓	๓๑๒,๙๐๔๙	๓๑๖,๙๐๔๙
	%	๔.๙๑	๖.๒๙	๒๗.๖๔	๓๕.๗๖	๔๓.๐๙	๕๑.๐๔	๖๗.๑๓	๗๖.๐๒	๘๕.๓๙	๘๙.๘๔	๙๓.๐๕	๙๖.๙๙	๙๗.๒๓
ผลเบิกจ่าย ๖๔	ลบ.	๑๕,๘๙๓๕	๒๐,๓๐๘๗	๘๙,๐๘๖๒	๑๑๕,๓๕๕๙	๑๔๓,๙๘๔๕	๒๑๓,๑๙๕๕	๒๒๘,๕๙๕๒	๒๔๕,๒๔๕๕	๒๕๙,๑๒๐๕	๒๖๙,๒๗๖๗	๒๘๓,๘๖๖๙	๒๙๖,๐๗๖๗	๒๙๖,๐๗๖๗
	%	๔.๙๑	๖.๒๙	๒๗.๖๔	๓๕.๗๖	๔๔.๘๘	๖๖.๐๔	๗๐.๘๖	๗๖.๐๒	๘๕.๗๗	๘๙.๐๘	๙๖.๗๗	๙๗.๗๗	

✦งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๔

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ครั้งที่ ๒)

(สปป. อนุเมติ เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔)

จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๘๖.๖๒๐๐ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง : ลงนามครบทุกรายการ

งบประมาณที่ลงนาม วงเงิน ๑๘๖.๖๑๕๐ ลบ.

- ผลการเบิกจ่าย ๑๘๖.๖๑๕๐ ลบ. (๑๐๐ %)

- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐ รายการ (๑๐๐.๐๐ %)

ผอ.กผง.

✦งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๔
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ครั้งที่ ๒)

เดือน		ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	อ.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕
แผนเบิกจ่าย	ส.บ.	๒๕.๕๔๐๙	๓๘.๑๕๖๘	๖๘.๒๒๖๑	๘๒.๑๕๐๙	๑๒๓.๔๓๔๘	๑๔๔.๒๖๘๖	๑๔๙.๕๖๘๖	๑๗๙.๐๒๘๕	๑๘๐.๔๖๘๑	๑๘๒.๔๒๙๗	๑๘๖.๖๑๕๐	๑๘๖.๖๑๕๐
	%	๑๓.๖๙	๒๐.๔๕	๓๖.๕๖	๔๔.๐๒	๖๖.๑๔	๗๗.๓๑	๗๙.๙๙	๙๕.๙๓	๙๖.๗๑	๙๗.๗๖	๑๐๐	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย	ส.บ.	๒๕.๕๔๐๙	๓๘.๑๕๖๘	๖๘.๒๒๖๑	๘๒.๑๕๐๙	๑๒๓.๔๓๔๘	๑๔๔.๒๖๘๖	๑๔๙.๕๖๘๖	๑๗๙.๐๒๘๕	๑๘๐.๔๖๘๑	๑๘๒.๔๒๙๗	๑๘๖.๖๑๕๐	๑๘๖.๖๑๕๐
	%	๑๓.๖๙	๒๐.๔๕	๓๖.๕๖	๔๔.๐๒	๖๖.๑๔	๗๗.๓๑	๗๙.๙๙	๙๕.๙๓	๙๖.๗๑	๙๗.๗๖	๑๐๐	๑๐๐

✦งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๕
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงการสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

จำนวน ๓๑ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๔๗๔.๘๐๖๒ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง : ลงนามครบทุกรายการ

งบประมาณที่ลงนาม วงเงิน ๔๕๙.๔๒๘๐ ลบ.

- ผลการเบิกจ่าย ๑๑.๔๓๘๔ ลบ. (๒.๔๙ %)

✦งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๕
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงการสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๕๐๒.๙๔๐๐ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็น ร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- สักรวจออกแบบ/ประมาณราคา	๕	๓๖.๐๐	๓๑๐.๐๕๐๐	๖๑.๖๕
- ราคากลาง	๒	๘.๐๐	๓๙.๐๐๐๐	๗.๗๕
- ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒๐.๐๐	๕๐.๔๔๐๐	๑๐.๐๓
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒๐.๐๐	๕๐.๔๒๐๐	๑๐.๐๒
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๑๖.๐๐	๔๙.๐๐๐๐	๙.๗๔

หมายเหตุ สปร.แจ้งจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๕

อทช.

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒ ขอให้หน่วยงานที่มีรายการอยู่ในสถานะออกแบบและประมาณราคาเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ผชช.กผง.

✦ แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- กรมทางหลวงชนบท โดย กผง. ส่งบัญชีสรุปงบหน้าโครงการรายการงบลงทุนใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กระทรวงคมนาคมทราบ (๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕)
- หน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือร่างประกาศประกวดราคา ให้หน่วยที่กำกับ (กผง. สปร. และ สอปป.) ภายใน ๒๒ ส.ค.๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมส่งให้กระทรวงคมนาคม ทราบ (๒๖ ส.ค.๒๕๖๕)
- เมื่อกระทรวงคมนาคมรับทราบ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือร่างประกาศประกวดราคา แล้ว กผง. จะแจ้งให้หน่วยดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เริ่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

ผชช.กผง.

รายการปีเดียว ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.๒๕๖๕ ร้อยละ ๗๐ และเดือน ต.ค.
๒๕๖๕ ร้อยละ ๓๐

รายการผูกพันใหม่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.๒๕๖๕ ร้อยละ ๖๐ และเดือน
พ.ย. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๐

๔. เมื่อทราบผลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้หน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ กผง. เพื่อรวบรวมส่งให้ คค. ทราบ
๕. เมื่อ คค. แจ้งรับทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว กผง. จะแจ้งให้หน่วยดำเนินการ ลงนาม
ในสัญญา โดยมีแผนลงนามในสัญญา ดังนี้

รายการปีเดียว ลงนามในสัญญา เดือน พ.ย.๒๕๖๕ ร้อยละ ๖๐ และเดือน ธ.ค.
๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๐

รายการผูกพันใหม่ ลงนามในสัญญา เดือน ม.ค.๒๕๖๖ ร้อยละ ๔๐ และเดือน ก.พ.
๒๕๖๖ ร้อยละ ๔๐ และเดือน มี.ค.๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๐

สำหรับรายการผูกพันใหม่ หน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องส่งแบบแปลน และ
ประมาณราคาให้กองบริหารการคลัง รวบรวมส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม
ราคา ควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจะลงนามในสัญญาได้เมื่อได้รับการ
พิจารณาความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

ลำดับ	รายการ	จัดสร้างประกาศ/ ร่าง TOR	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร้อยละ)				ลงนามในสัญญา (ร้อยละ)				
			ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖
๑	รายการปีเดียว	ภายใน ๒๒ ส.ค. ๖๕	๗๐	๓๐			๖๐	๔๐			
๒	รายการผูกพันใหม่	ภายใน ๒๒ ส.ค. ๖๕		๖๐	๔๐				๔๐	๔๐	๒๐

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. รายการก่อสร้างปีเดียว ขอให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๖ และเร่งรัดก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. รายการก่อสร้างผูกพันเดิม ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลือมปี
โดยเร่งด่วน และเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
(กรณีเงินกันเหลือมปี หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เงินจะตกหายไป)
๔. รายการก่อสร้างผูกพันใหม่ ขอให้แบ่งงวดให้เอื้อต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ไตรมาส ให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % และให้เร่งรัดการก่อสร้าง และเบิกจ่าย
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕. งานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ขอให้แบ่งงวดให้เอื้อต่อการเร่งรัด
การเบิกจ่าย งบประมาณตามไตรมาส และขอความร่วมมือให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า
๑๕ % (กรณีไม่มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้มีการเบิกจ่าย
โดยเร็ว) โดยเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
๖. งานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ ๕ - ๑๐ ล้านบาท ขอให้แบ่งงวดให้เอื้อต่อการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส โดยเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

ผชช.กผง.

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	แบ่งงวดงานให้เอื้อต่อการเร่งรัดเบิกจ่าย	เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕%	เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ก.ย.๖๖	การส่งมอบงาน (เบิกจ่าย)
๑	รายการปีเดียว	ตั้งแต่ ๑๐ ลบ.ขึ้นไป	✓	✓	✓	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
		ตั้งแต่ ๕ ลบ. ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐ ลบ.	✓	-	✓	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
		ต่ำกว่า ๕ ลบ.	-	-	✓	๑ ครั้ง หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
๒	รายการผูกพัน	ผูกพันเดิม ทั้งหมด	-	-	✓	อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
		ผูกพันใหม่ ทั้งหมด	✓	✓	✓	อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

อทช.

ขอให้ รทช.ด. (นายผดุงศักดิ์ฯ) ติดตามการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ของทุกหน่วยงานตั้งแต่นั้น และกำหนดมาตรการการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

รทช.ด.(นายผดุงศักดิ์ฯ)

แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ กผง. นำเสนอ ขอให้ กผง. ทำเป็นหนังสือ ให้ อทช. ลงนามเป็นข้อสั่งการ เพื่อให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ แนวทางการปฏิบัติ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ผส.บก.

ขอรายงานแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับรายละเอียดขอให้ทางกนกกร ศิริภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา กองบริหารการคลัง เป็นผู้รายงาน

นางกนกกรฯ

ผอ.กจส.กบค.

ขอรายงานแนวทางการปฏิบัติ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ

๑. แก้อำนาจตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.๑ การสิ้นสุดการันระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓ จากเดิม “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว” เป็น “สัญญาฯ ที่ได้ลงนาม หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว”

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาฯ ให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว ได้ทราบถึง

**นางกนกกรรา
ผอ.กจส.กบค.**

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลา ตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือ และให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป

๒. สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานของรัฐ สามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการ ตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา งดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙))

★ **การนับจำนวนวันในการให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้าง**

กรณี ๑ สัญญาที่ลงนาม ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวนวันที่ผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือ

ให้นับ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๘๒๗ วัน)

กรณี ๒ สัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวนวันที่ผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือ

ให้นับ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

* กรณีที่หน่วยงานได้พิจารณา งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา

(ตามมาตรา ๑๐๒) ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้

และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราปกติ

★ **สรุปจำนวนโครงการในส่วนกลางที่สิ้นสุดสัญญา และมีค่าปรับเกิดขึ้น**

จำนวน ๔๓ โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

จำนวนสัญญาที่ลงนาม ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ โครงการ

จำนวนสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ โครงการ

หน่วยงาน	สัญญาที่ลงนาม		รวม (โครงการ)	แก้ไขสัญญาแล้ว ตาม ว ๒๔๕ (โครงการ)
	ก่อน วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ (โครงการ)	หลัง วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ (โครงการ)		
สทท.	๖	๒	๘	๖ *
สทส.	๔	๑๒	๑๖	๑๑ *
สทบ.	-	๘	๘	๓ *
สอ.บ.	-	๕	๕	๓ *
สว.	-	๒	๒	๑ *
สทก.	-	๓	๓	๓ *
ศทส.	-	๑	๑	๑ *
รวม	๑๐	๓๓	๔๓	๒๘

★ **สทท. จำนวน ๘ โครงการ**

สัญญาที่ลงนาม ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ	บจก./พทก	โครงการ	วงเงิน (บาท)	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนวันที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ
๑	พทก. ประชาพัฒน์	ถนนสาย รย.๓๐๑๓ แยก พท.๓๓๑-พท.๓๓๑๔ อ.ปัววักแดง จ.ระยอง ระยะทาง ๑๖.๔๖๐ กม.	๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๗/๒๕๖๑	๑๙.๖.๖๒	๘ มี.ย. ๖๕	๘๒๗ *
๒	บจก. ซี ซี ซี	สาย นม.๑๒๖๐ - แยก พท. ๒ - บ้านโคกใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๑๔๗,๐๗๐,๐๐๐	๑๐๓/๒๕๖๒	๒๐ มี.ย. ๖๒	๑๓ มี.ค. ๖๕	๘๒๗ *
๓	พทก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต	ถนนสาย กส.๔๐๗๓ แยก พท.๒๒๖๗ บ.สีฐาน อ.สีทองชัย จ.กาฬสินธุ์	๒๕๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๖/๒๕๖๒	๒๗.มี.ย. ๖๒	๔ มี.ค. ๖๕	๘๒๗ *
๔	บจก. ศิริบุญยพัฒนาการ	ถนนสาย รย.๒๐๑๕ แยก พท.๓๖ พท.๓๓๑ อ.ปัววักแดง จ.ระยอง	๔๔๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๒/๒๕๖๒	๑๑ มี.ค. ๖๒	๒๕ มี.ค. ๖๕	๘๒๗ *
๕	บจก. เขียวรายแลนด์ แอสไซซิออส	ถนนสาย สป.๑๐๐๑ แยก พท.๓ - เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๔/๒๕๖๒	๑๔ มี.ค. ๖๒	๗ มี.ค. ๖๕	๘๒๗ *
๖	บจก. เท็ดโท แอนด์ โค	ถนนสาย ๖๒ และ ๖๓ ตั้งแต่เมืองรวมมุกดาหาร จ.มุกดาหาร	๓๗๒,๗๕๐,๐๐๐	๑๓๔/๒๕๖๒	๒๕ มี.ย. ๖๒	๒๕ มี.ค. ๖๕	๘๒๗ *

นางกนกกรฯ
ผอ.กจส.กบค.

★ **สทท. จำนวน ๘ โครงการ**

สัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	บจก./หจก	โครงการ	วงเงิน (บาท)	เลขที่ สัญญา	ลงวันที่	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนวันที่ได้รับ ความช่วยเหลือ
๑	หจก. นครนายก การโยธา	ถนนสายแยก ทล.๓๐๔ บ้านคลองฝักขม อ.นาดี จ.ปราจีน,สระแก้ว	๑๔๕,๔๐๐,๐๐๐	๖๗/๒๕๖๓	๓๐ มี.ย. ๖๓	๑๖ มี.ค. ๖๕	๗๓๑ *
๒	บจก. ศิริโพธิ์	นม.๓๐๖๐ แยก.ทล.๓๐๔ บ้านขั้วหลู อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐	๖๘/๒๕๖๓	๓๐ มี.ย. ๖๓	๘ เม.ย. ๖๕	๗๐๓ *

หมายเหตุ *แก้ไขสัญญาแล้ว ตาม ว ๖๔๕

★ **สทส. จำนวน ๑๖ โครงการ**

สัญญาที่ลงนาม ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ	บจก./หจก	โครงการ	วงเงิน (บาท)	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนวันที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ
๑	บจก.บางแสนมหานคร	สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ชบ.๓๐๒๒ แยก ทล.๓๑๕ - บ้านเก่า อำเภอพานทอง	๑๘๙,๒๓๐,๐๐๐	๑๖๔/๒๕๕๘	๒๗ มี.ค. ๕๘	๒๐ ก.ค. ๖๕	ไม่ได้ (มาตรา ๑๐๒)
๒	บจก.สยามพันธุพัฒนา	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ทบ. ๑๐๑๐ แยก ทล.๔ - บ้านหนองไร่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ แห่ง	๑๑๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๔๖/๒๕๖๐	๓๐ มี.ค. ๖๐	๖ ธ.ค. ๖๔	๒๐๖ *
๓	บจก.สยามพันธุพัฒนา	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ทบ.๑๐๐๑ แยก ทล.๔ - บ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ แห่ง	๑๐๓,๗๐๐,๐๐๐	๑๔๗/๒๕๖๐	๓๐ มี.ค. ๖๐	๒๔ ธ.ค. ๖๓	๖๐๙ *
๔	บจก. โชติศรวิวัฒน์	สะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟจุดตัดกับถนนสาย อต.๒๐๑๔ บ.นายาง,บ.โนเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	๒๓๐,๕๑๖,๗๒๐	๑๐๔/๒๕๖๑	๒๐.1.ม.ย.๖๑	๑๑ มี.ย. ๖๕	๗๕ *

หมายเหตุ *แก้ไขสัญญาแล้ว ตาม ว ๖๔๕

★ **สทส. จำนวน ๑๖ โครงการ**

สัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โครงการ

ลำดับ	บจก./หจก	โครงการ	วงเงิน (บาท)	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนวันที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ
๑	บจก. สัมพงศ์พันธ์ก่อสร้าง	สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก	๓๓,๒๘๘,๐๐๐	๕๙/๒๕๖๓	๒๗ พ.ค. ๖๓	๑๖ มี.ย. ๖๕	๗๖๓ *
๒	บจก. ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น	สะพานข้ามแม่น้ำยม อ.วังชิ้น จ.แพร่	๔๓,๓๑๗,๐๐๐	๖๑/๒๕๖๓	๒๙ พ.ค. ๖๓	๑๖ มี.ย. ๖๕	๗๑๙ *
๓	หจก. สามเพชร	สะพานข้ามแม่น้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก	๗๗,๑๖๙,๐๐๐	๖๓/๒๕๖๓	๑๙ มี.ย. ๖๓	๗ ก.ค. ๖๕	
๔	บจก. ขจรกิจเมฆซินเนอรี่ (๒๕๕๙)	สะพานข้ามแม่น้ำแม่วังก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์	๕๖,๑๘๑,๐๐๐	๖๕/๒๕๖๓	๒๔ มี.ย. ๖๓	๑๒ ก.ค. ๖๕	๗๐๙ *
๕	หจก. เสงี่ยมไพฑูริทอง	สะพานข้ามลำน้ำยั้ง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	๕๑,๙๔๑,๐๐๐	๗๐/๒๕๖๓	๓๐ มี.ย. ๖๓	๑๑ ก.ค. ๖๕	๗๑๐ *
๖	หจก. สยามชีวลัสิตพลา	สะพานข้ามลำน้ำชี อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	๕๖,๙๗๔,๐๐๐	๗๑/๒๕๖๓	๓๐ มี.ย. ๖๓	๑๑ ก.ค. ๖๕	๗๑๐ *
๗	หจก. ไทยเจริญศรีเกษ	สะพานข้ามห้วยชะยุ่ง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	๖๒,๑๖๐,๐๐๐	๗๕/๒๕๖๓	๓๐ มี.ย. ๖๓	๒๐ มี.ย. ๖๕	๗๓๑ *
๘	บจก. ขจรกิจเมฆซินเนอรี่ (๒๕๕๙)	สะพานข้ามแม่น้ำปราจีน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี	๒๗,๓๕๐,๐๐๐	๗๗/๒๕๖๓	๙ ก.ค. ๖๓	๓๑ ธ.ค. ๖๔	
๙	บจก. ส.ศิริชัยสยามวัสดุ	สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.ท่าวังผา จ.ปาน	๓๗,๓๘๐,๐๐๐	๗๙/๒๕๖๓	๑๔ ก.ค. ๖๓	๒๕ ก.ค. ๖๕	
๑๐	หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต	สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	๘๐,๓๕๐,๐๐๐	๘๑/๒๕๖๓	๑๔ ก.ค. ๖๓	๑๘ ก.ค. ๖๕	๖๘๙ *
๑๑	หจก. วาริชก่อสร้าง	สะพานข้ามลำน้ำเก่า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	๖๕,๙๐๐,๐๐๐	๘๔/๒๕๖๓	๑๗ ก.ค. ๖๓	๔ ส.ค. ๖๕	
๑๒	หจก. ซี.ซี.จักรกล	สะพานข้ามคลองบางกระบือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	๓๕,๗๘๘,๕๐๐	๙๐/๒๕๖๓	๒๕ ส.ค. ๖๓	๑๖ มี.ย. ๖๕	๖๖๘ *

หมายเหตุ *แก้ไขสัญญาแล้ว ตาม ว ๖๔๕

★ **สปร. จำนวน ๘ โครงการ**

สัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับ	บจก./หจก	โครงการ	วงเงิน (บาท)	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนวันที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ
๑	หจก. สระบุรีนิมิตชากร	ถนนสาย นย.๒๐๑๑ แยก ทล.๓๓ บ.พรหมณี จ.นครนายก	๒๓๔,๖๐๐,๐๐๐	๘๖/๒๕๖๓	๒๓ ก.ค. ๖๓	๕ ธ.ค. ๖๔	
๒	บจก.คอนตัม เอ็นเตอร์ ไพรส์	ก่อสร้างเรือนแถวเจ้าหน้าทั-พท.กัลปพฤกษ์	๑,๘๕๑,๖๓๖	๔๑/๒๕๖๔	๒๓ ก.พ. ๖๔	๑๑ ส.ค. ๖๔	๔๔๖ *
๓	บจก.ท่ามะกา แอสฟัท์	ซ่อมสร้างผิวทางโหล่เมอร์ไมต์ฟ้ายต์แอสฟัลต์คอนกรีต (PMA) สายทาง รบ.๓๐๐๓ บ้านพิบูลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี	๘๑,๘๘๐,๐๐๐	๑๐๒/๒๕๖๔	๗ พ.ค. ๖๔	๙ ม.ค. ๖๕	๗๑๓ *
๔	บจก. ไบรท์ อินโนเวชั่น	จัดทำป้ายชื่อสะพานและระบบไฟฟ้าแสงสว่างสะพานกรุงธน เขตบางพลัด, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง	๑๑,๖๑๐,๐๐๐	๓๓/๒๕๖๔	๑๔ ม.ค. ๖๕	๑๓ มี.ย. ๖๕	๑๖๖ *
๕	บจก. ที.เอ็ม.เอส เอ็นจิเนียริ่ง	ด้านขังน้ำหนักแบบกึ่งถาวร (Virtual WIM) สาย ชก.๔๐๐๓ บ.เขาสวนกลาง จ.ขอนแก่น	๑๑,๙๘๗,๐๐๐	๔๓/๒๕๖๔	๒๔ ม.ค. ๖๕	๒๓ ก.ค. ๖๕	
๖	บจก. คลิโนซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)	ก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย จบ.๔๐๓๓ แยกทล.๓๑๙๓ บ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อนฯ จ.จันทบุรี	๒๒,๙๕๐,๐๐๐	๔๘/๒๕๖๔	๒๖ ม.ค. ๖๕	๒๕ ก.ค. ๖๕	
๗	บจก. วรณเกษม คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างด้านขังน้ำหนักแบบกึ่งถาวร (Virtual wim) ถนนสาย สท.๒๐๘๔ แยกทล.๓๓	๑๗,๔๑๐,๐๐๐	๕๑/๒๕๖๔	๒๗ ม.ค. ๖๕	๒๖ ก.ค. ๖๕	
๘	บจก. สหสธารชนสง อินทร์ จ.นนทบุรี	เสริมผิวจราจรแบบโหล่เมอร์ไมต์ฟ้ายต์แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนนคร อินทร์ จ.นนทบุรี	๓๔,๖๙๘,๐๐๐	๗๑/๒๕๖๔	๙ ก.พ. ๖๕	๑๖ ก.ค. ๖๕	

หมายเหตุ *แก้ไขสัญญาแล้ว ตาม ว ๖๔๕

นางกนกกรฯ
ผอ.กจส.กบค.

★ สอป. จำนวน ๕ โครงการ

สัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ

ลำดับ	บจก./พจก	โครงการ	วงเงิน (บาท)	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนวันที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ
๑	บจก. บุรีรัมย์พาณิชย์	ถนนสาย บร.๒๐๑๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๔ - บ้านดอนอระวาง อ.นางรอง, หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง	๑๔,๐๖๔,๐๐๐	๕๙/๒๕๖๔	๓๑ มี.ค. ๖๔	๗ มี.ย. ๖๔	๑๔๔ *
๒	บจก. บุรีรัมย์พาณิชย์	ทำการก่อสร้างปรับปรุงราคาคัดของทาง ถนนสาย บร.๔๐๓๔ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๓ - บ้านนาจาน อ.นางรอง, หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง	๑๔,๙๗๐,๐๐๐	๖๔/๒๕๖๔	๓๑ มี.ค. ๖๔	๗ มี.ย. ๖๔	๑๔๔ *
๓	กิจการร่วมค้า พี.เอ็น	ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายถนนสาย พบ.๔๐๓๔ แยก พทล ๑๑๙๕ บ้านหนองศาลา	๒๔,๙๙๐,๐๐๐	๖๗/๒๕๖๔	๑ ก.พ. ๖๔	๑ มี.ย. ๖๔	๑๕๐ *
๔	บจก. อริยสิน	ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย สป.๒๐๓๖ จ.สระบุรี	๓๔,๙๘๐,๐๐๐	๖๙/๒๕๖๔	๗ ก.พ. ๖๔	๗ ก.ค. ๖๔	
๕	พจก.อาคเนย์รุ่งเรือง	ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายถนนสาย นม.๓๐๕๒ บ.ท่ามะปรางค์ จ.นครราชสีมา	๓๙,๙๖๐,๐๐๐	๗๕/๒๕๖๔	๒๑ ก.พ. ๖๔	๒๑ ก.ค. ๖๔	

หมายเหตุ *แก้ไขสัญญาแล้ว ตาม ว ๖๔๕

★ สว. จำนวน ๒ โครงการ

สัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	บจก./พจก	โครงการ	วงเงิน (บาท)	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนวันที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ
๑	พจก. อุตสาหกรรม ซี พี เอส	งานปรับปรุงถนนสาย ฮต.๑๐๘๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บ้าน เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง	๑๙,๗๘๐,๐๐๐	๔๖/๒๕๖๔	๒๕ มี.ค. ๖๔	๑ มี.ย. ๖๔	๑๕๐ *
๒	กิจการร่วมค้า พจก.ทองตะวัน และ พจก.ตั้งทอง	บำรุงถนนสาย นม.๓๐๓๔ แยกพทล.๒๐๑ บ้านดอนใหญ่ อ.สามชัย	๒๗,๔๘๐,๐๐๐	๗๔/๒๕๖๔	๑๗ ก.พ. ๖๔	๑๗ ก.ค. ๖๔	

หมายเหตุ *แก้ไขสัญญาแล้ว ตาม ว ๖๔๕

★ สบก. จำนวน ๓ โครงการ

สัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับ	บจก./พจก	โครงการ	วงเงิน (บาท)	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนวันที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ
๑	บจก. แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในศูนย์อาหารชั้น ๑ อาคารจอดรถ กรมทางหลวงชนบท ๑ แห่ง	๔๙๔,๐๐๐	๑๓๕/๒๕๖๔	๒๔ ก.ย. ๖๔	๒๗ มี.ย. ๖๔	๒๗๖ *
๒	บจก. วิญญู (ประเทศไทย)	ซื้อขายรถตัดหญ้า จำนวน ๑๑ คัน	๑๘,๐๑๔,๐๐๐	๓/๒๕๖๔	๑๗ มี.ค. ๖๔	๘ ก.ค. ๖๔	๑๖๕ *
๓	บจก. ท็อปเบสท์	ซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมเครื่องยนต์ไม่ น้อยกว่า ๕ ตัน -เมตร จำนวน ๑๐ คัน	๑๒,๕๖๗,๕๐๐	๒๑/๒๕๖๔	๑๘ ก.พ. ๖๔	๒๐ ก.ค. ๖๔	๑๓๓ *

หมายเหตุ *แก้ไขสัญญาแล้ว ตาม ว ๖๔๕

★ ศทส. จำนวน ๑ โครงการ

สัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ	บจก./พจก	โครงการ	วงเงิน (บาท)	เลขที่ สัญญา	ลงวันที่	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนวันที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ
๑	กิจการร่วมค้า TSC (ทีเอสซี)	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ (ระยะสุดท้าย)	๒๗,๐๔๐,๐๐๐	๒๒/๒๕๖๔	๓๐ ธ.ค. ๖๔	๒๔ ก.ค. ๖๕	๑๘๓ *

หมายเหตุ *แก้ไขสัญญาแล้ว ตาม ว ๖๔๕

★ ตัวอย่าง สัญญาแก้ไขที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ตาม ว ๖๔๕

“ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **๐.๐๐ บาท**
(อัตราร้อยละ ๐) นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาคือวันที่ ** เดือน พ.ศ. จนถึง
วันที่ เดือน พ.ศ. ส่วนที่เหลือปรับในอัตราวันละ บาท และจะต้อง
ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
- บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา
ทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

(**การนับระยะเวลาค่าปรับร้อยละ ๐ นับจากวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือวันลงนามในสัญญา
ไปจนถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้พิจารณาตามเงื่อนไขการลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
หรือหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓**)

นางสาวจำลองฯ

ผอ.กกก.กบค.

★ สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ติดภาระค่า

ที่	หน่วยงาน	จำนวน (โครงการ)	มูลค่าสุทธิ (บาท)
บัญชีเดิม		๖	๙๖,๘๑๕,๔๔๐.๙๕
๑	ขทช.สุโขทัย	๑	๒,๔๑๗,๐๔๓.๑๕
๒	ขทช.สงขลา	๔	๖๒,๕๗๗,๙๖๑.๖๕
๓	ขทช.ตรัง	๑	๓๑,๓๒๐,๓๘๖.๑๕

ที่	หน่วยงาน	จำนวน (โครงการ)	มูลค่าสุทธิ (บาท)
บัญชีระบบ		๑๘	๗๗,๓๑๓,๕๖๑.๓๑
๑	ขทช.สุโขทัย	๑	๓,๓๒๗,๗๘๙.๐๔
๒	ขทช.สงขลา	๒	๗,๐๔๘,๗๕๖.๑๖
๓	ขทช.สระบุรี	๒	๙,๐๐๙,๖๖๑.๐๓
๔	ขทช.ชลบุรี	๓	๖,๗๒๐,๔๗๕.๗๘
๕	ขทช.จันทบุรี	๑	๗,๔๖๙,๘๗๙.๑๒
๖	ขทช.ลำปาง	๔	๑๒,๔๑๑,๗๗๖.๒๙
๗	ขทช.ตรัง	๒	๘,๕๑๑,๐๒๕.๕๘
๘	ขทช.พระยา	๓	๒๒,๘๔๔,๑๙๙.๓๑

การพิจารณาของ สตง. จะพิจารณาจากจำนวนปริมาณและมาตรฐานบัญชีว่ากรมฯ มีปริมาณ สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงหรือไม่ และ ปริมาณที่ดำเนินการได้จริง และในสิ้นปีงบประมาณจึงรายงานแจ้งไปอีกครั้งหนึ่ง

อทช.

ขอให้ กบค. จัดทำข้อมูลเป็นกราฟรายสำนัก เพื่อให้เห็นค่าเฉลี่ยทั้งหมดว่าถึง ๖๐ % หรือไม่ และหน่วยงานใดดำเนินการได้น้อยที่สุด

รทช.บว.(นายสมชายฯ)

การดำเนินการจาก ๑๐๐ % ปัจจุบันนี้ตัดออกไป ๓๐ % แล้ว ที่เหลือ ๒๓ % กระบวนการส่ง มอบเสร็จ รอกรมบัญชีกลางอนุมัติ รวมเป็น ๕๓ % เหลืออีก ๗ % จะได้ตามเป้าหมาย ๖๐ % ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และทุกสิ้นเดือนขอให้ทุกหน่วยรายงานสาเหตุที่ไม่รับมอบว่าเกิด จากสาเหตุใด และทีมงานจะได้รวบรวมสาเหตุเพื่อนำไปหารือกับกรมการปกครององค์กรส่วน ท้องถิ่นอีกครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงสิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่อยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๕ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินส่วนกลาง

ผส.บก.

ขอรายงานประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินส่วนกลาง สำหรับรายละเอียดขอให้นางสาวจำลอง รื่นยาน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน กองบริหารการคลัง เป็นผู้รายงาน

นางสาวจำลองฯ

ผอ.กกก.กบค.

ขอรายงานประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินส่วนกลาง ดังนี้

★ สรุปประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง (ค่างานก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษา) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	สำนักเจ้าของโครงการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น	สำนักเจ้าของโครงการ (กำหนด ๓ วันทำการ)		สำนักบริหารกลาง (กำหนด ๓ วันทำการ)		ผู้มีอำนาจลงนาม (กำหนด ๑ วันทำการ)	
				ทัน	ไม่ทัน	ทัน	ไม่ทัน	ทัน	ไม่ทัน
๑	สำนักก่อสร้างทาง	๑๙	๒๖๒,๙๔๓,๔๐๕.๑๔	๑๒	๗	๑๘	๑	๖	๑๓
๒	สำนักก่อสร้างสะพาน	๑๕	๑๒๕,๐๐๗,๗๐๙.๕๓	๑๓	๒	๑๑	๔	๗	๘
๓	สำนักบำรุงทาง	๑๓	๘๓,๐๒๖,๒๔๙.๔๑	๒	๑๑	๘	๕	๕	๘
๔	สำนักสำรวจและออกแบบ	๗	๑๔,๓๖๒,๕๐๐.๐๐	๗	-	๗	-	๓	๔
๕	สำนักอำนวยความสะดวก	๓	๓๑,๖๔๑,๕๒๗.๘๕	-	๓	๒	๑	๑	๒
๖	สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา	๓	๒๒,๔๗๙,๒๔๑.๘๑	๒	๑	๒	๑	-	๓
รวม		๖๐	๕๓๙,๕๗๐,๖๘๓.๗๕	๓๖	๒๔	๕๘	๑๒	๒๒	๓๘

นางสาวจำลองฯ
ผอ.กกง.กบค.

★ กระบวนการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ๗ วันทำการ
จำนวน ๖๐ โครงการ

ลำดับ	สำนักเจ้าของโครงการ	โครงการลำดับที่																		จำนวนโครงการรวม	จำนวนโครงการล่าช้า	ร้อยละของโครงการที่ล่าช้า		
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘				๑๙	
๑	สทท.	เวลาที่ใช้ กำหนด ๗ วันทำการ	✓	✓	✓	✓	+๓	✓	✓	✓	✓	✓	+๔	+๔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๑๔	๓	๑๕.๗๙	
๒	สทส.		✓	✓	✓	✓	✓	+๑๐	✓	✓	✓	✓	+๕	✓	✓	✓	✓					๑๕	๒	๑๓.๓๓
๓	สทบ.		✓	+๔	+๑๑	+๓	+๖	+๑๑	✓	+๔	+๓	✓	+๕	✓	+๑							๑๓	๙	๖๙.๒๓
๔	สสอ.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													๗	-	-
๕	สอป.		+๔	✓	+๓																	๓	๒	๖๖.๖๗
๖	สทว.		✓	+๒	+๔																	๓	๒	๖๖.๖๗
รวมจำนวนโครงการที่ล่าช้า																						๑๔		

โครงการที่อยู่ภายในกำหนดเวลา ๑๒ โครงการ
งบประมาณ ๔๐๖,๓๗๑,๘๖๔.๔๙ บาท (๗๔.๗๖%)

โครงการที่ล่าช้า ๑๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๓๖,๐๗๘,๘๓๕.๕๑ บาท (๒๕.๒๔%)

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลา ๗ วันทำการ นับหลังจากวันที่ตรวจรับงาน หรือวันที่กรมฯ ลงรับเรื่อง จนถึงวันที่จัดทำฎีกาและอนุมัติฎีกา
ตั้งเบิกในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)

★ สาเหตุที่ทำให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินล่าช้า จำนวน ๑๔ โครงการ

ลำดับ	สาเหตุ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	สำนักเจ้าของโครงการ					
				สทท.	สทส.	สทบ.	สสอ.	สอป.	สทว.
๑	เอกสาร ไม่ถูกต้อง	๑๗	๑๔.๕๔	๓	๒	๘		๒	๒
๒	เอกสารเดินทางจากสำนักฯ มายัง สทท. ล่าช้า	๑๔	๑๗.๗๘	๒	๒	๗		๒	๑
๓	ผิดพลาดของจำนวนเงินตัวเลขและตัวอักษร	๖	๓๓.๓๓		๑	๔			๑
๔	เอกสารแนบ ไม่ครบถ้วน	๕	๒๗.๗๘			๓		๑	๑
๕	มีแก้ไขสัญญา/ค่าปรับ	๑	๕.๕๖			๑			

อทท.

ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเรื่องเอกสารหลักฐานให้ดี เพราะถือเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้
ซึ่งจะได้ติดตามประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินส่วนกลางอย่างต่อเนื่องต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๗ เรื่อง

ผส.บก.

๔.๑ การประกวดตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท”

ขอรายงานการประกวดตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท” สำหรับ
รายละเอียด ขอให้นางสาววิภา ธัญญเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้รายงาน

นางสาววิภาฯ

ขอรายงานการประกวดตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท” โดยในช่วงแรก

ผอ.กปผ.สสท.

ขอเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นเสนอที่ประชุมฯ

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท”

เริ่มส่งผลงาน ๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. ผลการที่ส่งมาทั้งหมด ๓๐๖ ชิ้นงาน

๒. ผลงานที่ผ่านเกณฑ์ ๒๒๓ ชิ้นงาน

๓. ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ๘๓ ชิ้นงาน

นางสาววิภา
ผอ.กปผ.สสภ.

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การประกวด

๑. ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมาย และมีข้อความ “๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท”
๒. ตราสัญลักษณ์ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ มีเอกลักษณ์และมีความเป็นสากล สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
๓. ตราสัญลักษณ์ต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท
๔. สีที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ ๒ สี คือ “สีเหลือง และ สีฟ้า”
๕. ตราสัญลักษณ์ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟิกจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค ไฟล์ผลงานออกแบบมีความละเอียด ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi ขึ้นไป โดยส่งไฟล์ นามสกุล .ai (Adobe illustrator) และ .jpg และระบุ code ที่เลือกใช้ ใน mode CMYK / RGB

การตัดสิน

รอบแรก

ให้คณะกรรมการ ตัดสตีกเกอร์ บนชิ้นงาน คนละ ๑๐ ผลงาน ที่ชื่นชอบเพื่อหาผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ ผลงาน เข้ารอบสุดท้าย

- สตีกเกอร์สีฟ้าคณะกรรมการ หน่วยงานภายใน ดวงละ ๑ คะแนน
- สตีกเกอร์สีเหลืองคณะกรรมการ มหาวิทยาลัย ดวงละ ๒ คะแนน

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย



คะแนนประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท

หมายเลข	กรรมการจากมหาวิทยาลัย						กรรมการจากส่วนกลาง								รวมคะแนน
6.1	85	90	87	80	86	80	97	95	85	60	85	90	90	100	1210
18	85	90	82	84	80	87	98	93	77	75	100	95	93	90	1229
61.2	90	87.5	82	86	96	96	100	98	93	50	95	80	90	90	1233.5
62	90	82.5	73	88	82	82	96	97	70	75	100	80	90	92	1197.5
78.1	97	87.5	77	90	83	89	98	99	85	80	95	95	93	95	1263.5
91.2	96	88.5	85	86	86	90	98	98	85	50	90	80	92	95	1219.5
92	95	84	84	84	90	88	99	99	93	60	90	95	87	100	1248
127	84	90	65	89	88	90	97	98	85	85	95	95	89	88	1238
131.1	92	80	85	80	92	93	100	99	85	0	90	80	89	95	1160
152	84	84	80	86	78	88	97	96	85	80	95	95	93	88	1229

ชนะเลิศ

ชมเชยลำดับที่ 1

ชมเชยลำดับที่ 2

ผลงานหมายเลข ๗๘.๑ ได้ลำดับที่ ๑ ๑๒๖๓.๕ คะแนน

ผลงานหมายเลข ๙๒ ได้ลำดับที่ ๒ ๑๒๔๘ คะแนน

ผลงานหมายเลข ๑๒๗ ได้ลำดับที่ ๓ ๑๒๓๘ คะแนน

รางวัลชนะเลิศ



นางสาววิภา
ผอ.กปผ.สสภ.

แนวคิดในการออกแบบ (รางวัลชนะเลิศ)

ตราสัญลักษณ์ออกแบบในรูปแบบที่ทันสมัยเรียบง่าย มีการคลี่คลายรูปทรงให้เหลือเพียงแก่น เพื่อง่ายต่อการจดจำ โครงสร้างของตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นรูปทรงเครื่องหมาย อีฟินี้ เพื่อสื่อถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้โครงสร้างของตราสัญลักษณ์ ถูกออกแบบเป็นตัวเลข "๒๐" เส้นถูกออกแบบให้ดูเป็นถนนที่มีระดับที่ต่างกัน เพื่อสื่อความหมายถึงการ พัฒนา และสร้างทางหลวงชนบทตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ที่ผ่านมาของกรมทางหลวงชนบท ในส่วนอื่นของตราสัญลักษณ์ ออกแบบให้มีความหมาย และมีความน่าสนใจ โดยออกแบบใน พื้นที่ของเลขศูนย์ ให้เป็นสัญลักษณ์ตัว "Q" (Quality) เพื่อสื่อความหมายถึง คุณภาพ มาตรฐานขององค์กร บุคลากร และมาตรฐานในการสร้างทางหลวงชนบททั่วทุกภูมิภาคของ ประเทศไทย สีที่ใช้ในการออกแบบ เลือกใช้โทนสีฟ้า และโทนสีเหลือง เพื่อสื่อถึงกรมทาง หลวงชนบท

รางวัลชมเชยลำดับที่ ๑



แนวความคิดในการออกแบบ (รางวัลชมเชยลำดับที่ ๑)

ตลอดระยะเวลา ๒ ทศวรรษ ที่กรมทางหลวงชนบทได้มีบทบาทในการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ตลอดจนแสดงถึงคุณภาพการพัฒนาขององค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อให้บรรลุผลตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน การ สร้างทางที่หลากหลายแบบ ตราสัญลักษณ์จะแสดงถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจ ในการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ด้วยรูปสัญลักษณ์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ สากล เป็นที่น่าจดจำ และเข้าใจง่ายต่อคนที่พบเห็น เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์และการทำงานของ กรมทางหลวงชนบทออกมาและเข้าใจง่ายตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

รางวัลชมเชยลำดับที่ ๒



แนวความคิดในการออกแบบ (รางวัลชมเชยลำดับที่ ๒)

กรมทางหลวงชนบทเป็นองค์กรหลักในการสร้างเชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างทางหลวง แผ่นดินทางหลวงท้องถิ่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสารเขตเศรษฐกิจ พิเศษ และโครงการพระราชดำริเข้าด้วยกันได้ครบถ้วน

- เลข ๒๐ ออกแบบเชื่อมต่อกัน สื่อถึง วาระเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท
- ออกแบบเลข ๒๐ เชื่อมต่อรูปถนนสีเหลืองพุ่งสู่ด้านในเลข ๐ สื่อถึง กรมทางหลวงชนบท เป็นองค์กรที่ทำงาน รวดเร็ว เรียบง่าย ใช้เหตุผล ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

นางสาววิภาฯ
ผอ.กปผ.สสภ.

- ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท ออกแบบประกอบอยู่ด้านในเลข ๐ สื่อถึง กรมทางหลวงชนบท มุ่งมั่นพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ทั้งนี้ กปผ.สสภ. จะนำตราสัญลักษณ์ลงไว้ใน Facebook กรมทางหลวงชนบท ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ได้ เพราะตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรม

อทช.

ขอขอบคุณ รทช.บว. (นายสมชายฯ) และ กปผ.สสภ. ที่ดำเนินการเรื่องนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อเริ่ม ๒๐ ปี เปรียบเสมือนคนวัยหนุ่มที่แข็งแรง และจะต้องมีวิสัยทัศน์ และตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดจะเป็นของกรม สำหรับเรื่องการผลิตสื่อ สีของสื่ออยากให้ผู้บริหารพิจารณาว่าควรเป็นสีฟ้าเหลือง สีเหลืองมาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และสีฟ้ามาจากกรมการเฝ้าระวังพัฒนาชนบท และนำมาผสมกันแบบนี้หรือไม่ เพื่อเป็นการระบุตัวตนของกรมฯ ที่ชัดเจนว่าสีฟ้าเหลือง คือ กรมทางหลวงชนบท และครบ ๒๐ ปี เราจะดำเนินการจัดทำสื่อ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท

มติที่ประชุม

รับทราบ


๔.๒ การบริหารตำแหน่งว่าง

ผอ.กบพ.

ขอรายงานการบริหารตำแหน่งว่าง สำหรับรายละเอียด ขอให้ นางสาวณัฐนันท์ โสมรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รายงาน

ผอ.กสศ.กบพ.

ขอรายงานการดำเนินงานของบริหารตำแหน่งว่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ในส่วนของตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบันอยู่ที่ ๑๘๘ อัตรา แยกยุบแทนเกษียณ ๒๙ อัตรา ผู้บริหาร ๕๒ อัตรา อาวุโส ๙ อัตรา แรกบรรจุ ๘๙ อัตรา และ บรรจุและรับโอน ๙ อัตรา



๑. ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้น ๒๙ ตำแหน่ง

ยุบแทนเกษียณ

- นายช่างโยธา ปง/ชง ๒๒ ตำแหน่ง

- นายช่างเครื่องกล ปง/ชง ๗ ตำแหน่ง

* เนื่องจากตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ กำหนดว่าต้องแจ้งตำแหน่ง

ว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ร้อยละ ๒๐ ให้ อ.ก.พ.กระทรวงเพื่อ

พิจารณาจัดสรรคืนส่วนราชการเดิมหรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง

และร้อยละ ๑๐ ต้องยุบเลิก และให้ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (เกษียณปี

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)

ผอ.กสศ.กบพ.

๒. ทำต่อเนื่อง

ทำต่อเนื่อง ๑๕๕ ตำแหน่ง

๑. ผู้บริหาร ๕๒ ตำแหน่ง

			ขั้นตอน	แล้วเสร็จ
- วศ.บ. ฝึกอบรม	ทว		การแต่งตั้ง	ส.ค. 65
- ผส.	สูง		ดำเนินการตาม ฎ 15/64	ก.ย. 65
- ผู้เชี่ยวชาญ (เฉพาะด้าน)	รช		การแต่งตั้ง	ส.ค. 65
- วางแผนเป็น				
- ผอ. แชวง 8				
- วิศวกรโยธา รพ. 2				
- นักทรัพยากรบุคคล รพ. 1				
- ผู้เชี่ยวชาญ (ก่อสร้างสะพาน)	รช		ย้าย	ส.ค. 65
- ผู้เชี่ยวชาญ (เครื่องกล)	รช		ไม่มีคุณสมบัติ	-
- ผอ. แชวง	ต้น		ดำเนินการตาม ฎ 15/64	ก.ย. 65
- วิศวกรโยธา	รพ		ประกาศรับสมัคร	ส.ค. 65
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รพ			
- นักทรัพยากรบุคคล	รพ			
- นักวิชาการเงินและบัญชี	รพ			
- นักวิชาการพัสดุ	รพ			
- วิศวกรโยธา เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ	รพ		- ผ่านมติ คกก.กสศ.กรองระดับกระทรวงแล้ว - รออนุมัติจาก อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม	ส.ค. 65

๒. อาวุโส ๙ ตำแหน่ง

			ขั้นตอน	แล้วเสร็จ
- นายช่างโยธา	อว		ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก	ส.ค. 65
- นายช่างเครื่องกล	อว			
- เจ้าพนักงานธุรการ	อว			

๓. บรรจุ/รับโอน ๙ ตำแหน่ง

			ขั้นตอน	แล้วเสร็จ
- วิศวกรโยธา	ปก/ชก		รับโอน - รอหนังสือตอบให้อोनจากต้นสังกัด	ก.ย. 65
			บรรจุ - นร.ทุน	ก.ย.-พ.ย. 65
- นายช่างโยธา	ปง/ชง		รอหนังสือตอบให้อोनจากต้นสังกัด	ก.ย. 65
- นายช่างเครื่องกล	ปง/ชง			
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก/ชก			
- นักทรัพยากรบุคคล	ปก/ชก			
- เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง			

๔. แรกบรรจุ ๘๘๙ ตำแหน่ง

			ขั้นตอน	แล้วเสร็จ
- วิศวกรโยธา	ปก/ชก		บรรจุจากบัญชีกรม	ส.ค. 65
- วิศวกรเครื่องกล	ปก/ชก		1. เวียนเพื่อย้าย 2. นำไปสรรหา(การสอบ/ขอใช้บัญชี)	ก.ค. 65 ส.ค. 65
- นักทรัพยากรบุคคล	ปก/ชก		1. เวียนเพื่อย้าย 2. นำไปสรรหา(การสอบ/ขอใช้บัญชี)	ก.ค. 65 ส.ค. 65
- นักจัดการงานทั่วไป	ปก/ชก		ประเมินผลงาน	ก.ค. 65
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปก/ชก		1. เวียนเพื่อย้าย 2. นำไปสรรหา(การสอบ/ขอใช้บัญชี)	ก.ค. 65 ส.ค. 65
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก/ชก		ขอใช้บัญชี	1 ส.ค. 65
- นายช่างโยธา	ปง/ชง		นำไปสรรหา(การสอบ/ขอใช้บัญชี)	ก.ย. 65
- นายช่างเครื่องกล	ปง/ชง		1. เวียนเพื่อย้าย 2. บรรจุบัญชีกรม(อยู่ระหว่างดำเนินการสอบ)	ก.ค. 65 1 ส.ค. 65
- เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง		ขอใช้บัญชี (คัดเลือก)	18 ก.ค. 65
			1. เวียนเพื่อย้าย 2. บรรจุบัญชีกรม (คัดเลือก)	ก.ค. 65 ส.ค. 65
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง/ชง		ขอใช้บัญชี (คัดเลือก)	18 ก.ค. 65
			1. เวียนเพื่อย้าย 2. บรรจุบัญชีกรม (คัดเลือก)	ก.ค. 65 ส.ค. 65
- เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง		นำไปสรรหา(การสอบ/ขอใช้บัญชี)	ก.ย. 65

อทช.

ผลการสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ได้มีการประกาศออกมาแล้ว และขอฝากให้ ผอ.กสศ.ทบท. ดูเรื่องการสลับโยกย้ายด้วย และการแจ้งความประสงค์ขอย้ายทุกคนได้แจ้งความประสงค์ ขอย้ายครบแล้วหรือไม่

ผอ.กสศ.ทบท.

สำหรับในส่วนของการย้ายได้ดำเนินการแจ้งเรื่องการย้ายไปแล้ว ตอนนี้อยู่ในส่วนขอความเห็นชอบจากท่านอธิบดี

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ผลการดำเนินงานวิเคราะห์และคัดเลือกโครงข่ายสายรองที่สำคัญ

ของกรมทางหลวงชนบท

รท.วศณ.บ.(นายวีรเดช)

คณะทำงานฯ ที่ อทช.ได้แต่งตั้ง และประชุมมาแล้ว ๒ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ได้รวบรวม ข้อมูลทั้งหมด ๒,๙๑๔ แบบฟอร์ม คณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดพบว่าส่วนใหญ่ ขทช. ได้เสนอความคิดเห็นมาเป็นโครงข่ายกว่า ๖๒ % แหล่งท่องเที่ยว ๒๘ % โครงการหลวง พระราชดำริ การช่วยบรรเทาสาธารณภัย อุทสาหกรรม สนามบิน ท่าเรือ ประมาณ ๑๐ % ซึ่งยังตรวจพบปัญหาอีกหลายกรณี สำหรับรายละเอียดขอให้นายจตุพงศ์ พาราพันธกุล เป็นผู้รายงาน

นายจตุพงศ์

สสท.

ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการวิเคราะห์และคัดเลือกโครงข่ายสายรองที่สำคัญ


ภาพรวมการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การดำเนินการคัดเลือกโครงข่ายเบื้องต้นโดยส่วนกลาง แล้วเสร็จ เดือน มิ.ย. ๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๒ การปรับปรุงโครงข่ายที่คัดเลือกโดยหน่วยงานภูมิภาค อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายในเดือน ส.ค. ๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผนถ่ายโอน / พัฒนา อยู่ในแผนอนาคต

ผลการส่งข้อมูลจากภูมิภาค จำนวนแบบฟอร์มทั้งสิ้น ๒,๔๑๙ แบบฟอร์ม (สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕) มีรายละเอียดของแต่ละ สทช. ตาม กราฟดังนี้




การดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลโดยคณะทำงานฯ ส่วนกลาง

๕ ส.ค. ๒๕๖๕ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาแนวทางการคัดกรองสายทาง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้

นายจุติพงศ์
สสท.


ขั้นตอนที่ ๑ วิเคราะห์เส้นทาง link ๓ ที่ระบบคัดเลือก

คณะทำงานส่วนกลางจะดำเนินการพิจารณาปรับปรุงโครงข่ายระดับ Link ๓ ที่ระบบคัดเลือกให้เหมาะสม




ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เส้นทางที่ภูมิภาคเสนอ/เสนอปรับปรุง

คณะทำงานส่วนกลางจะเสนอปรับปรุงโครงข่ายที่ภูมิภาคเสนอเข้ามาในแบบฟอร์ม ภูมิภาคส่วนจะได้รับการติดต่อไปใน Line Official เพื่อยืนยันการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อเสนอ



ขั้นตอนที่ ๓ ปรับปรุงโครงข่าย/สรุปเส้นทาง

เส้นทางที่แก้ไขทั้งหมด จะนำมารวบรวมและสรุปผล เพื่อรายงานผู้บริหารต่อไป



นายจุติพงศ์ฯ

สสท.

แผนการดำเนินงาน

เดือน ส.ค. ๒๕๖๕

- ส่วนกลางรวบรวมข้อมูล
- ประชุมกับภูมิภาค แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
- ปรับปรุงข้อมูลก่อนที่ช่วงเดือน ก.ย. จะได้นำเรียนข้อมูลให้ผู้บริหาร

เดือน ก.ย. ๒๕๖๕

- รายงานผลผู้บริหาร

อทท.

ตามข้อมูลที่นายจุติพงศ์ฯ ได้นำเสนอที่ประชุมจะเป็นรูปแบบร่างให้เห็นภาพที่ชัดเจน นอกจากเรื่องทางสายรองในโครงข่าย ขอให้พิจารณาเรื่องผังเมืองที่มาจากกรมโยธาธิการ เพราะบางครั้งกรมจะต้องเข้าไปดำเนินการในส่วนนี้ รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวด้วย โดยควรนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลัก ของกรมฯ เข้ามาผนวกให้สอดคล้องกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง การถ่ายโอนถนน ขทท. บางช่วงเมื่อมีถ่ายโอนถนนให้กับ อปท. ไปแล้ว ทำให้เป็นการลดภารกิจของเราลงไป จึงขอให้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผอ.กบท.

๔.๔ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขอรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการประเมินที่ได้แจ้งเวียนแล้วเป็นผลการประเมินของกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เป็นผู้ดำเนินการ แต่ปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจมาที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นในการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นในการประเมิน จำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้


ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	เครื่องมือในการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๖	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๖	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๖	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๖	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๖	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๕	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๕	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๕	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๓๓	แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐	

ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินฯ ITA ของกรมทางหลวงชนบท ทั้ง ๓ แบบวัดฯ (IIT / EIT / OIT)

แบบวัดการประเมิน	น้ำหนักแบบสำรวจ	คะแนนรวม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	ร้อยละ ๓๐	๘๓.๐๑
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	ร้อยละ ๓๐	๘๙.๙๖
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ร้อยละ ๔๐	๘๙.๖๖

ผอ.กบท.

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทางหลวงชนบท ได้คะแนนผลการประเมินฯ ร้อยละ ๙๐.๗๖ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A เป็นลำดับที่ ๑๑ ของกระทรวงคมนาคม และผลการประเมินภาพรวมระดับกรมหรือเทียบเท่า อยู่ในลำดับที่ ๘๖ จากหน่วยงานทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๖ หน่วยงาน และมีคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๗๗ คะแนน และคะแนนต่ำสุดรายตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๖ คะแนน



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.77
2	การป้องกันการทุจริต	93.75
3	การใช้อำนาจ	93.51
4	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	93.17
5	การใช้งบประมาณ	92.16
6	คุณภาพการดำเนินงาน	92.02
7	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	90.43
8	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	89.89
9	การปรับปรุงการทำงาน	87.98
10	การเปิดเผยข้อมูล	85.56

คะแนนสูงสุด 95.77 คะแนน คะแนนต่ำสุด 85.56 คะแนน


ผลการประเมินฯ ITA ของกรมทางหลวงชนบทในแต่ละระดับ

ผลการประเมินรายหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				
ลำดับที่	หน่วยงาน	ส่วน	คะแนนเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย
1	บริษัท ชนส่ง จำกัด	ส่วนกลาง	96.13	ผ่าน
2	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ส่วนกลาง	93.32	ผ่าน
3	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	ส่วนกลาง	93.30	ผ่าน
4	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ส่วนกลาง	93.15	ผ่าน
5	กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ส่วนกลาง	92.77	ผ่าน
6	กรมการขนส่งทางบก	ส่วนกลาง	92.23	ผ่าน
7	กรมการขนส่งทางราง	ส่วนกลาง	91.70	ผ่าน
8	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ส่วนกลาง	91.58	ผ่าน
9	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	ส่วนกลาง	91.35	ผ่าน
10	กรมทางหลวง	ส่วนกลาง	90.92	ผ่าน
11	กรมทางหลวงชนบท	ส่วนกลาง	90.76	ผ่าน
12	สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	ส่วนกลาง	90.57	ผ่าน
13	กรมเจ้าท่า	ส่วนกลาง	89.32	ผ่าน
14	กรมการขนส่งทางบก	ส่วนกลาง	89.17	ผ่าน
15	บริษัท วิสาหกิจพัฒนาประเทศไทย จำกัด	ส่วนกลาง	88.46	ผ่าน
16	กรมท่าอากาศยาน	ส่วนกลาง	85.73	ผ่าน
17	สถาบันการบินพลเรือน	ส่วนกลาง	84.09	ไม่ผ่าน
18	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ส่วนกลาง	79.52	ไม่ผ่าน

ผลการประเมินภาพรวมระดับกรมหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				
ลำดับที่	หน่วยงาน	ส่วน	ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย
81	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	-	ส่วนกลาง	91.24
82	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	-	ส่วนกลาง	91.16
83	สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	-	ส่วนกลาง	91.12
84	กรมการแพทย์และกรมการแพทย์ฉุกเฉิน	-	ส่วนกลาง	91.00
85	กรมทางหลวง	-	ส่วนกลาง	90.92
86	กรมทางหลวงชนบท	-	ส่วนกลาง	90.76
87	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา	-	ส่วนกลาง	90.38
88	สำนักงานประกันสังคม	-	ส่วนกลาง	90.24
89	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	-	ส่วนกลาง	90.20
90	กรมการต่างประเทศ	-	ส่วนกลาง	90.17
91	กรมวิทยาศาสตร์	-	ส่วนกลาง	90.15
92	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	-	ส่วนกลาง	90.14
93	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	-	ส่วนกลาง	90.12
94	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	ส่วนกลาง	90.02
95	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	-	ส่วนกลาง	89.87
96	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	-	ส่วนกลาง	89.71
97	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	-	ส่วนกลาง	89.70
98	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	ส่วนกลาง	89.62
99	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	-	ส่วนกลาง	89.48
100	กรมเจ้าท่า	-	ส่วนกลาง	89.32

กราฟแสดงผลการประเมินฯ ITA ของกรมทางหลวงชนบท เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕


กราฟแสดงผลคะแนนการประเมิน ITA รายตัวชี้วัด ของกรมทางหลวงชนบท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕)



ผอ.กบท.

กราฟแสดงผลการประเมินฯ ITA ของกรมทางหลวงชนบทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

กราฟแสดงผลการประเมินเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ของกรมทางหลวงชนบท



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (แบ่งออกเป็น ๓ แบบตัวชี้วัด)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
30 ข้อคำถาม	15 ข้อคำถาม	43 ข้อ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (จำนวน ๕ ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ตัวอย่างข้อคำถาม
ตัวชี้วัดที่ ๑. การปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน ๖ ข้อคำถาม)	ข้อ๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอน มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ ๒. การใช้งบประมาณ (จำนวน ๖ ข้อคำถาม)	ข้อ๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ ๓. การใช้อำนาจ (จำนวน ๖ ข้อคำถาม)	ข้อ๑๓ ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (จำนวน ๖ ข้อคำถาม)	ข้อ๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (จำนวน ๖ ข้อคำถาม)	ข้อ๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (จำนวน ๓ ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ตัวอย่างข้อคำถาม
ตัวชี้วัดที่ ๖. คุณภาพการดำเนินงาน (จำนวน ๕ ข้อคำถาม)	ข้อE๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม เป็นหลักมากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (จำนวน ๕ ข้อคำถาม)	ข้อE๘ หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน / การให้บริการหรือไม่
ตัวชี้วัดที่ ๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน (จำนวน ๕ ข้อคำถาม)	ข้อE๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน / การให้บริการของหน่วยงาน ได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

ผอ.กบท.

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (จำนวน ๒ ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ ๙. การเปิดเผยข้อมูล (จำนวน ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๑๓ ข้อมูล))	ตัวอย่างข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อ๐๑ โครงสร้างองค์กร (แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน/แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนภายในยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ)
ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงาน	ข้อ๐๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี (แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม / งบประมาณที่ใช้ / ระยะเวลาในการดำเนินการ / เป็นแผนที่มีระยะเวลาดังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ	ข้อ๐๑๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี / มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย / เป็นแผนที่มีระยะเวลาดังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ข้อ๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แสดงการดำเนินการที่มีความสอดคล้องตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ ๐๒๕ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	ข้อ๐๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน / มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคลากรภายในจะทำการร้องเรียน / รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ)

ตัวชี้วัดที่ ๑๐. การป้องกันการทุจริต (จำนวน ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล))	ตัวอย่างข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	ข้อ๐๓๔ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่การรับของขวัญ (No Gift Policy) / ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน / เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕) *ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	ข้อ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ / มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาในขั้นสูง ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ / มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล)

ปฏิทินการประเมินฯ ITA ในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงระยะเวลาดำเนินการ)

ลำดับที่	ช่วงเดือน	ระยะเวลา	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑	๑ - ๓๐ พ.ย.	๑ เดือน	สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งคู่มือการประเมินฯ ITA ให้กับหน่วยประเมิน กรมทางหลวงชนบทเวียนหนังสือคู่มือฯ ITA ให้ทุกส่วนในสังกัดทราบ
๒	๑ - ๓๑ ธ.ค.	๑ เดือน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ITA ของกรมทางหลวงชนบท
๓	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ.	๒ เดือน	ลงทะเบียนการประเมินฯ ทั้ง ๒ Username นำเข้าข้อมูล IIT / EIT ในระบบ ITAS
๔	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค.	๓ เดือน	ตอบแบบวัด IIT / EIT (ตามจำนวนที่กำหนด)
๕	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย.	๒ เดือน	นำข้อมูล OIT จำนวน ๔๓ ข้อ ลงระบบ ITAS
๖	๑ - ๓๑ พ.ค.	๑ เดือน	ตรวจให้คะแนน OIT
๗	๑ - ๑๕ มิ.ย.	๑๕ วัน	ชี้แจงเพิ่มเติม OIT (อุทธรณ์คะแนนที่ได้ ๐)
๘	๑๖ - ๓๐ มิ.ย.	๑๕ วัน	ยืนยันแบบวัด OIT ที่อุทธรณ์
๙	๑ - ๓๑ ก.ค.	๑ เดือน	สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.)
๑๐	๑ - ๓๑ ส.ค.	๑ เดือน	ประกาศผลการประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.)

รทท.บว.(นายสมชายฯ)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คะแนนที่ออกมาในรอบ ๙ เดือนที่แล้ว ได้ ๕๐ % และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้พูดถึง คือ การประเมินนี้ ถ้า ๓ เดือนทางกรมฯ ได้คะแนนต่ำ ตัวชี้วัดตัวใดที่เราสามารถเพิ่มได้บ้าง ซึ่งผมจะประสานหารือกับ ผอ.กบท. อีกครั้ง

อทท.

ปีที่แล้ว ทางกรมฯ เราได้รับรางวัลใช้ไหม

**นายชยทัต
แพน ผอ.สพร.**

ขอชี้แจง สำหรับในปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ถ้าเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีที่แล้ว ได้ ๙๒ % ซึ่ง ITA กำหนดเงื่อนไขไว้ ร้อยละ ๘๕ ถ้าเหตุว่าหน่วยงานที่ได้รับคะแนนเกินร้อยละ ๘๕ ก็จะได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี จะมีหน่วยงานจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ITA มีทั้งหมดประมาณ ๙,๐๐๐ แห่ง โดยจะแยกเป็นระดับ กระทรวง ทบวง กรม ระดับส่วนราชการ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี เพียง ๒ หน่วยงานเท่านั้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ผอ.ศทส./
รท.ปศบ.คค.**

๔.๕ กรอบการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ขอรายงานกรอบการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศทส. จะมีการทำแบบสอบถาม ในออนไลน์ส่งให้กับทุกหน่วยงานของกรมฯ ว่าปัจจุบันนี้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เลขที่เท่าไร ประเภทใด และผู้ใช้งานเป็นใคร ซึ่งมีฐานข้อมูลของบุคลากรของกรมฯ อยู่ด้วย ชุดข้อมูล บุคลากรกับชุดข้อมูลครุภัณฑ์ที่สอบถามไปทุกหน่วยงานจะใช้เป็นพื้นฐานนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกรอบครุภัณฑ์ที่แต่ละหน่วยงานควรจะได้รับ

กรอบการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑. คอมพิวเตอร์ที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี

Windows XP ถูกยกเลิกการสนับสนุนทำให้ไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชัน มีผลด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

๒. ภารกิจงานที่รับผิดชอบ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ ตามICT)

๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ เครื่องสำนักงาน

- งานเอกสารสำนักงาน , บันทึกข้อมูล , ค้นหาข้อมูล , งานสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน

๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑

- งานคำนวณผล , ข้อมูลทางสถิติ , สร้างแบบจำลองสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ , สร้างต้นแบบงานวิศวกรรม , ออกแบบการทำงานด้านวิศวกรรม , งานแปลโปรแกรมระดับสูง

๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒

- การประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน , งานเข้าหรือถอดรหัส , ภาพเคลื่อนไหว , ข้อมูลวิดิทัศน์

๒.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบประมวลผล

- งานคำนวณผล , ข้อมูลทางสถิติ , สร้างแบบจำลองสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ , สร้างต้นแบบงานวิศวกรรม , ออกแบบการทำงานด้านวิศวกรรม , งานแปลโปรแกรมระดับสูง ที่สามารถทำงานนอกสถานที่

๒.๕ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ (ใส่ซิมได้)

- ใช้สำหรับปฏิบัติงานภาคสนาม

ผอ.ศทส./
รท.ปศบ.คค.

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมตามกรอบครุภัณฑ์ฯ

คอมพิวเตอร์ เครื่องสำนักงาน		
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นักทรัพยากรบุคคล	นิติกร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน	นักจัดการงานทั่วไป	นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	เจ้าพนักงานธุรการ	พนักงานพิมพ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	เจ้าพนักงานสื่อสาร	บรรณารักษ์
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล	เจ้าพนักงานพัสดุ	

คอมพิวเตอร์ เครื่องสำนักงาน ๒ คน ต่อ ๑ เครื่อง		
ช่างไฟฟ้า	ช่างไม้	ช่างสำรวจ
ช่างเครื่องยนต์	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	

คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๑		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิศวกรเครื่องกล	นายช่างเทคนิค
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	นายช่างไฟฟ้า	
วิศวกรโยธา (ลช)	นายช่างเครื่องกล	

คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๒	
นักประชาสัมพันธ์	สถาปนิก

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมตามกรอบครุภัณฑ์ฯ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบประมวลผล
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒
สำนักละ ๑ เครื่อง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี)

ตัวอย่างการจัดกรอบครุภัณฑ์

ประเภทคน

๑. ข้าราชการ	๑๙	คน
๒. พนักงานราชการ	๑๘	คน
๓. ลูกจ้างประจำ	๖	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)	๑๗	คน
รวมทั้งหมด	<u>๖๐</u>	คน

กรอบคอมพิวเตอร์ตามตำแหน่ง

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	๓๒	เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑	๙	เครื่อง
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๑	เครื่อง
๔. แท็บเล็ต แบบที่ ๒	๓	เครื่อง
รวมทั้งหมด	<u>๕๕</u>	เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ทั้งหมด

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน		
- ใช้งานได้	๓๘	เครื่อง
- ขำรุด	๑	เครื่อง

ผอ.ศทส./
รท.ปศบ.คค.

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑
- ใช้งานได้ ๖ เครื่อง
 - ขำรุด ๐ เครื่อง
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- ใช้งานได้ ๒ เครื่อง
 - ขำรุด ๐ เครื่อง
๔. แท็บเล็ต แบบที่ ๒
- ไม่มี

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ที่เกิน ๑๐ ปี

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- ใช้งานได้ ๗ เครื่อง
 - ขำรุด ๑ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑
- ไม่มี
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- ใช้งานได้ ๒ เครื่อง
 - ขำรุด ๐ เครื่อง
๔. แท็บเล็ต แบบที่ ๒
- ไม่มี

ส่งคืนเข้ากองกลาง

- | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|
| ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | ๘ | เครื่อง |
| ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑ | ๐ | เครื่อง |
| ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | ๒ | เครื่อง |
| ๔. แท็บเล็ต แบบที่ ๒ | ๐ | เครื่อง |
| รวมทั้งหมด | <u>๑๐</u> | เครื่อง |

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

ตัวอย่างการจัดกรอบครุภัณฑ์

ประเภทคน

- | | | |
|------------------------------|-----------|----|
| ๑. ขำราชการ | ๑๒ | คน |
| ๒. พนักงานราชการ | ๑๓ | คน |
| ๓. ลูกจ้างประจำ | ๐ | คน |
| ๔. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) | ๘ | คน |
| รวมทั้งหมด | <u>๓๓</u> | คน |

กรอบคอมพิวเตอร์ตามตำแหน่ง

- | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|
| ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | ๑๔ | เครื่อง |
| ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑ | ๓ | เครื่อง |
| ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | ๑๑ | เครื่อง |
| ๔. แท็บเล็ต แบบที่ ๒ | ๑ | เครื่อง |
| รวมทั้งหมด | <u>๒๙</u> | เครื่อง |

ผอ.ศทส./
รท.ปศบ.คค.

เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ทั้งหมด

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- ใช้งานได้ ๔๕ เครื่อง

- ชำรุด ๐ เครื่อง

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑

- ไม่มี

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

- ใช้งานได้ ๑๐ เครื่อง

- ชำรุด ๐ เครื่อง

๔. แท็บเล็ต แบบที่ ๒

- ไม่มี

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ที่เกิน ๑๐ ปี

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- ใช้งานได้ ๒ เครื่อง

- ชำรุด ๐ เครื่อง

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑

- ไม่มี

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

- ไม่มี

๔. แท็บเล็ต แบบที่ ๒

- ไม่มี

ส่งคืนเข้ากองกลาง


๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ๒๖ เครื่อง

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑ ๐ เครื่อง

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๐ เครื่อง

๔. แท็บเล็ต แบบที่ ๒ ๐ เครื่อง

รวมทั้งหมด ๒๖ เครื่อง



ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	169	3,937,700
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	87	2,462,100
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	13	260,000
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	188	4,850,400
รวมรายการค่าของประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565		475	12,143,550

อทช.

ขอให้ รทช. ทั้ง ๓ ท่าน พิจารณาหลักเกณฑ์นี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ก่อนหน้านี้ ผอ.กผง. ได้นำข้อมูลนี้มาให้ผมดูแล้ว แต่ว่าผลการวิเคราะห์แต่ละหน่วยงานไม่เท่ากัน ซึ่งจะเป็นการแยกข้อข้อเป็นรายหน่วย ๆ มา ผมจึงขอให้ทบทุนอีกครั้งหนึ่ง

ผอ.กผง.

ขอเสนอความคิดเห็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ขอให้ไปเน้นว่าการเงินและบัญชีทุกหน่วยงาน ปัจจุบันนี้เข้าใช้ระบบ New GF กันมาก หากถามว่าสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดมาที่ผมได้ดูไม่ใช่คอมพิวเตอร์สำนักงานทั่ว ๆ ไป บางที่เราไปมองว่าตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งการเงินและบัญชี ใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานอย่างเดียว ปัจจุบันนี้ใช้แบบทั่วไปไม่ได้แล้ว เพราะข้อมูลบางอย่าง หรือการใช้งานในบางประเภทต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่สเปคสูงขึ้น จึงขอให้ ศทส. พิจารณาเรื่องนี้ด้วย

อทช.

ผมขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และนำมาวิเคราะห์จัดการกันก่อน แบบใดไม่เหมาะสมกับพื้นที่หน่วยงานนั้นจึงพิจารณากันอีกครั้ง

รทช.ด.(นายผดุงศักดิ์)

ขอเสนอแนะ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เราต้องดูว่างานในลักษณะใดคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน เช่น เหมาะสมกับหน่วยงานของ สสอ. ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก ออกแบบ หรือคอมพิวเตอร์แบบใดเหมาะกับการงานของการเงินและบัญชี และต่อจากนั้นผมมองว่าที่ผ่านมา เราไม่ค่อยมีระบบในการขอคอมพิวเตอร์ในการขอใช้เงินเหลือจ่าย ทุกหน่วยงานจะขอมาทั้งหมด ทาง กผง.ก็จะไม่ทราบเรื่อง หาก ศทส. ดำเนินการเรื่องนี้ขอให้ เป็นฐานข้อมูลให้เห็นก่อน ดังนั้นหน่วยงานที่ขอเข้ามา ทาง กผง. ก็จะไม่ตอบ เพราะทาง กผง. จะส่งข้อมูลไปที่ ศทส. ต้องไปดูที่กรอบและขอความคิดเห็นกับ ศทส. ก่อน ว่าที่หน่วยงานขอมาสมควรที่จะดำเนินการให้หรือไม่ ถ้าพิจารณาให้ต้องให้เท่าไรถึงจะตรงกรอบ และ กผง. จะดำเนินการทางงบประมาณเพื่อขออนุมัติ

อทช.

ผมได้ติดตามเรื่องเงินเหลือจ่ายมาโดยตลอด และให้ความสำคัญกับเรื่องเงินเหลือจ่าย เพราะเราจะนำไปใช้จ่ายในเรื่องที่มีความจำเป็นมากที่สุดก่อน จึงขอให้ ศทส. พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์กรอบการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับทุกหน่วยงานที่ดำเนินการแจ้งความประสงค์

ผส.สท.

ขอชี้แจงว่า ศทส. ที่รายงานในส่วนของ สสท. ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก เพราะว่า สสท. ยังไม่เคยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จึงขอให้ ศทส. ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้ง

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานสำรวจและรายงานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน ส่งให้ ศทส. โดย ศทส. เป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์จัดกรอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานสำรวจและรายงานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ส่งให้ ศทส. เพื่อดำเนินการจัดกรอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อไป

ผส.บก.

นายกรณฯ

ผอ.กตป.สอ.

คณะทำงานฯ

๔.๖ การจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขอรายงานการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับรายละเอียดขอให้ นายกรณฯ พลอดมณี ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล คณะทำงานฯ เป็นผู้รายงาน

ขอรายงานการจัดเตรียมงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยสรุป ดังนี้

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งหมดจำนวน ๑๕๕ คน ประกอบด้วยข้าราชการจำนวน ๖๙ คน ลูกจ้างประจำจำนวน ๖๒ คน และพนักงานราชการจำนวน ๒๔ คน คณะทำงานจัดงานฯ กำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่องาน “วันเกียรติยศชาว ทช. ปี ๖๕” โดยกำหนดจัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการฯ ประกอบด้วย

- (๑) โล่ที่ระลึกในโอกาสที่ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ (มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการฯ ทุกคน)
- (๒) เสื้อโปโล สีฟ้าเหลือง ด้านหน้าปักโลโก้ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท ด้านหลังปักเกียรติยศชาว ทช.ปี ๖๕ (มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการฯ ทุกคน)
- (๓) สลากออมสินพิเศษชนิด ๒ ปี (มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการฯ ทุกคน)
- (๔) ภาพถ่ายการรับมอบของที่ระลึก (มอบให้เฉพาะผู้เกษียณอายุราชการฯ ที่มาร่วมงานในวันงานเท่านั้น)

สำหรับการเชิญผู้เกษียณอายุราชการฯ ร่วมงาน อยู่ระหว่างคณะทำงานฯ มีหนังสือสอบถามการแจ้งความประสงค์การร่วมงานฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ผู้เกษียณอายุราชการฯ จะแจ้งความประสงค์ร่วมงานประมาณ ๔๐ – ๕๐ % ของผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด

สำหรับกำหนดการงานวันเกษียณอายุราชการฯ มีดังนี้

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

- | | |
|-------------------------|--|
| เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. | ผู้เกษียณอายุราชการลงทะเบียนรับของที่ระลึกที่บริเวณห้องรับรองประชาชน |
| เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. | - ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมกัน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๒
- พิธีเปิดการประชุมฯ และรับฟังการบรรยาย
เรื่อง “สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ” โดย กองบริหารการคลัง |
| เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยประมาณ | พิธีมอบของที่ระลึก ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณได้อาคาร ๑ |
| | - ผู้เกษียณอายุราชการและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณได้อาคาร ๑ |
| | - พิธีกร แนะนำลำดับขั้นตอนพิธีการมอบของที่ระลึก |
| | - ชมวีดิทัศน์รวมกิจกรรมการปฏิบัติราชการของผู้เกษียณฯ |
| | - พิธีกร เรียนเชิญอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย) ประธานในพิธี |
| | ขึ้นบนเวทีเพื่อรับคำกล่าวรายงาน |
| | - วิศวกรใหญ่ฯ (รท.) (นายอภิชัย อิระรังสิกุล) ประธานคณะทำงานฯ กล่าวรายงาน |
| | - อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย) ประธานในพิธี |
| | กล่าวประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ |
| | - พิธีกรเรียนเชิญประธาน ประจำจุดมอบโล่ด้านบนเวที |
| | - เจ้าหน้าที่เชิญผู้เกษียณฯ ขึ้นรับโล่ตามลำดับ |
| | - ผู้บริหารถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ |
| เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. | บรรยายพิเศษ “ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ” ณ ห้องรับรองประชาชน |
| | โดย นายประศักดิ์ บัณขุนาค อธิบดีกรมอธิบดีกรมทางหลวงชนบท |
| เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. | กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ กรมทางหลวงชนบท |
| | - ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน/ชุดอาหาร นานาชนิด) |
| | - รับชมการแสดงรำอำมพรแต่ผู้เกษียณอายุราชการ |
| | - รับฟังดนตรี และร่วมพูดคุยสนทนาประสาพี่-น้อง(ช่วงที่ ๑) |
| | - พิธีกรเรียนเชิญผู้แทนผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึก |
| | (ผู้แทน ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ) |
| | - รับฟังดนตรี และร่วมพูดคุยสนทนาประสาพี่-น้อง(ช่วงที่ ๒) |
| | - ร่วมลุ้นของรางวัลที่ระลึก |

หมายเหตุ

การแต่งกาย

๑. ผู้เกษียณอายุราชการ : เสื้อ (คณะทำงานฯ จัดเตรียมไว้ให้) / กางเกง/กระโปรง สีและทรงสุภาพ
๒. แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน : ชุดสุภาพ

ร.ก.วศ.ส.(นายอภิชาติ) ขอเพิ่มเติม สำหรับกิจกรรมงานวันเกษียณอายุราชการฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ตามนโยบายของอธิบดี กำหนดให้ สลก. จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวงชนบท ในวันนั้นด้วย โดยให้เชิญผู้บริหารทั้งส่วนกลางและผู้บริหารในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ผอ.ขทช. ทุกแขวงมาประชุมที่กรมฯ ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันเพื่อรับรองผู้บริหารทุกท่านที่มาประชุมกรมฯ จัดไว้ ณ บริเวณชั้น ๓ อาคาร ๑ บริการเวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษียณอายุราชการฯ ในพิธีมอบโล่และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการฯ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร ๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และขอเชิญร่วมในกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการฯ หลังเสร็จการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการฯ ทางคณะทำงานฯ ได้จัดเตรียมอาหารเย็นรับรองโดยจัดเป็นโต๊ะจีนและซุ้มอาหาร กำหนดจัด ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร ๑ ช่วงเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.

อทช. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการฯ ในวันดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๗ งานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๒๐ ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ผส.บก. ขอรายงานการจัดเตรียมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๒๐ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะทำงานฯ แบ่งการจัดงานออกเป็น ๒ ภาค คือ งานภาคเช้าและภาคบ่าย รายละเอียดในงานภาคเช้า ขอให้ นางสาวทูนจิต สีสระเศรษฐกุล กองบริหารการคลัง เป็นผู้รายงาน สำหรับงานภาคบ่าย ขอให้ สบร. เป็นผู้รายงาน

นางสาวทูนจิตฯ ขอรายงานกำหนดการงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๒๐ ปี ดังนี้
กบค. **ภาคเช้า**

กำหนดการ



งานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทครบรอบ ๒๐ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ กรมทางหลวงชนบท

- | | |
|---------------|---|
| เวลา ๐๗.๐๐ น. | - พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เดินทางถึงกรมทางหลวงชนบท
รับรอง ณ ห้องอาหารกรมทางหลวงชนบท
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพระสงฆ์ |
| เวลา ๐๗.๐๐ น. | อธิบดี รองอธิบดี และวิศวกรใหญ่ ร่วมการไหว้พระ ณ หอพระ
กรมทางหลวงชนบท ชั้น ๑๒ อาคาร ๑ |
| เวลา ๐๗.๑๕ น. | อธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
กรมทางหลวงชนบท พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๒ , ๓ และ ๔ |
| เวลา ๐๗.๓๐ น. | พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เดินออกบิณฑบาต ณ บริเวณพิธีทำบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์บริเวณด้านหน้าอาคาร ๒ , ๓ และ ๔ |
| เวลา ๐๗.๔๕ น. | พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เดินทางกลับวัด |

**นางสาวทุนจิตา
กบด.**

- เวลา ๐๘.๐๙ น. - อธิบดี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมทางหลวงชนบท
ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิและพิธีสักการะองค์พระวิชฌุกรม
ณ บริเวณพิธีศาลพระภูมิและบริเวณองค์พระวิชฌุกรม
- เวลา ๐๘.๓๐ น. - เสร็จพิธีสักการะศาลพระภูมิ และพิธีสักการะองค์พระวิชฌุกรม
อธิบดีและผู้บริหารรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องรับรองประชาชน
และบริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๑
- เวลา ๐๙.๑๕ น. อธิบดี และผู้บริหาร รับการแสดงความยินดีจากบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกที่มาร่วมงานและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการกรมทางหลวงชนบท ณ บริเวณพิธีด้านหน้าอาคาร ๒
- เวลา ๑๐.๒๐ น. - พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เดินทางถึงบริเวณพิธี
- เวลา ๑๐.๒๙ น. - ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
- ประธานในพิธี ถวายตาลปัตรแด่พระสงฆ์ ๙ รูป
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกร กล่าวอาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์
- เวลา ๑๑.๐๐ น. - ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหาร
เพลแด่พระสงฆ์
- (ระหว่างพระสงฆ์ฉันเพล ประธานในพิธี มอบโล่ต่าง ๆ) ณ บริเวณจุดรับมอบโล่
การมอบโล่ดีเด่น ทุนการศึกษา และโล่รางวัล
๑. มอบโล่สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น
๒. มอบทุนการศึกษาจากสหกรณ์กรมทางหลวงชนบท
๓. มอบทุนการศึกษาจากสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท
๔. มอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท
- พิธีมอบโล่ดีเด่น ทุนการศึกษา และโล่รางวัล
- พิธีกร เรียนเชิญอธิบดีกล่าวรายงาน
- อธิบดีกล่าวรายงาน
- พิธีกร กล่าวขานชื่อเข้ารับโล่ดีเด่น ทุนการศึกษา และโล่รางวัลจากประธานในพิธี
- จบพิธีมอบโล่ดีเด่น ทุนการศึกษา และโล่รางวัล
- พระสงฆ์ ฉันเพลแล้วเสร็จ
- เวลา ๑๑.๓๐ น. - พิธีกร เรียนเชิญประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์ อนุโมทนา
- ประธานในพิธี กรวดน้ำ
- เสร็จพิธีสงฆ์
- พระสงฆ์เดินทางกลับวัด
- ประธานในพิธี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
- เวลา ๑๒.๐๐ น. ประธานในพิธี อธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและ
ลูกจ้างของกรมฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

นางสาวทุนจิตา

กบค.

การแต่งกาย

๑. ผู้บริหารระดับกรม/ผู้บริหารระดับสำนัก : เสื้อสีเหลือง ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท
สวมทับด้วยแจ็คเก็ต ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท
และสวมหมวกากอนามัย
๒. ผู้เข้ารับโล่ดีเด่นของหน่วยงาน : ชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาวสวมหมวกากอนามัย
๓. นอกเหนือจากข้อ ๑, ๒ : เสื้อสีเหลือง ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท
สวมหมวกากอนามัย
๔. บุคคลที่มีได้สังกัด ทช. : ชุดสุภาพ สวมหมวกากอนามัย

รทช.บว.(นายสมชายา)

กิจกรรมภาคบ่าย ได้ดำเนินการจัดการแต่งตั้งคณะอนุทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วย ผส.บก. , ผส.บร. และ ผส.กท. เป็นคณะอนุทำงาน เพื่อพิจารณาการจัดงานภาคบ่าย โดยจะมีกิจกรรม นันทนาการ และดนตรีต่าง ๆ กำหนดเริ่มงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.

ผส.บร.

ขอชี้แจง ตอนนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยในการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง กรมทางหลวงชนบท สักรรค์ “๒๐ ปี ประเพณี ทช.” ซึ่งหลังจากรับประธานอาหารกลางวัน ร่วมกันแล้ว จะมีกิจกรรมตามร่างกำหนดการดังนี้

ร่างกำหนดการ

งานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทครบรอบ ๒๐ ปี

สังสรรค์ “๒๐ ปี ประเพณี ทช.”

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กรมทางหลวงชนบท

..... -

- | | |
|-----------------------|---|
| เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. | ประธานในพิธีอธิบตีผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและ ลูกจ้างของกรมฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. | ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ งานวัดย้อนยุครายได้ทั้งหมดสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท |
| เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. | กิจกรรมดนตรีบนเวทีโดยศิลปินวง..... |
| เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. | - กิจกรรมการประกวดMr.&MissDRR.หรือดาวเดือน ทช.
(สำนักในส่วนกลางจัดส่งเข้าประกวดทุกสำนักส่วนภูมิภาค ตามความสมัครใจอีสาน-กึ่งฟ้า/ย้อนยุค)
- กิจกรรมการประกวดการแต่งกายชุดแฟนตาซี (ธีม.....)
- ประกาศมอบรางวัลการประกวด
รางวัลMr.DRR.หรือเดือน ทช. จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลMiss.DRRหรือดาว ทช. จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลการแต่งกายชุดแฟนตาซี (ธีม.....) ยอดเยี่ยม
จำนวน.....รางวัล |
| เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. | - กิจกรรมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ทช. (เป่าเค้ก ๒๐ ปี)
- แจกของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร |
| เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. | กิจกรรมดนตรีบนเวทีโดยศิลปินเดี่ยว..... |
| เวลา ๒๑.๐๐ น. | เสร็จสิ้นกิจกรรมงาน สังสรรค์ “๒๐ ปี ประเพณี ทช.” |

อทช.

ผมอยากให้กิจกรรมกีฬาเล็ก ๆ น้อย ที่สนุกสนาน และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ ให้กับทุกคนในกรมทางหลวงชนบท ในส่วนกิจกรรมย่อยที่ไม่ใช่กีฬา ก็ขอให้ไปดำเนินการคิดริเริ่มกันเอง ขอให้หน่วยงานส่วนกลางช่วยกันดำเนินการในส่วนนี้ด้วย หน่วยงานส่วนกลางเป็นเจ้าภาพหลัก หน่วยงานส่วนภูมิภาคให้มาร่วมงานเพียงอย่างเดียว และในกรอบ ๒๐ ปี กรมทางหลวงชนบท จะจัดให้มีการจัดทำเสื้อสีฟ้า สีเหลือง กรอบ ๒๐ ปี โดยนำโลโก้สัญลักษณ์ กรอบ ๒๐ ปี ที่ได้ชนะการประกวดมาพิมพ์ลงบนเสื้อนี้ด้วย

แบบเสื้อโลโก้ ๒๐ ปี ทช.



มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหน่วยงานส่วนกลางเป็นเจ้าภาพหลัก หน่วยงานส่วนภูมิภาคขอเชิญร่วมงานเพียงอย่างเดียว

เลิกประชุม

เวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม
(นายรังสรรค์ โตรักษา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐสุนันต์ ศิริเขต)
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยผู้อำนวยการและประสานราชการ สลก.